



Prefeitura de Delmiro Gouveia Relatório de Obras Paralisadas

Objeto	Valor da Obra	Empresa Contratada	Data de Início	Data Prevista	Valor Pago	Situação
Empresa especializada de para Constrir e Equipar o Matadouro Público Regional do Alto Sertão no, Município de Delmiro Gouveia/AL	36.772.419,84	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA/ CNPJ Nº 09.276.767/0001-12	09/09/2022	12 meses		
MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL	74.736.813,14	NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA / 00.338.885/0001-33	18/07/2022	18 Meses	69.475.433,06	PARALISADA
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PARTINDO DA BR 423 (POVOADO JARDIM CORDEIRO) POVOADO CRUZ, MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL.	10.184.905,93	CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05	27/06/2022	10 Meses	2.147.955,29	PARALISADA
IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL.	16.226.851,90	CVM CONSTRUTORA LTDA - EPP - 08.534.529/0001-05	22/02/2022	27/12/2022	4.890.891,78	PARALISADA