**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATADO (R$)** | 23.965.863,00 |
| BDI serviços | 26,40% |
| BDI equipamentos | 17,21% |
| Encargos Sociais | 84,30% |

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023

Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024

| Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |

**17º Boletim de Medição**

| Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | Saldo do Contrato (%) |
|---|---|---|---|---|
| 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | |

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**

| Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **2.638.944,36** | **10,31 %** | | | | | | | **49.817,94** | **2.178.934,75** | **2.228.752,69** | **410.191,66** |
| **1.1** | | | **PROJETOS** | | | | | **394.990,29** | **1,65 %** | | | | | | | - | **375.240,78** | **375.240,78** | **19.749,52** |
| 1.1.1 | 00000062 | Próprio | PROJETOS EXECUTIVOS | m² | 6.907,84 | 45,24 | 57,18 | 394.990,29 | **1,65 %** | | 6.562,45 | 6.562,45 | 345,39 | 0,00% | 95,00% | - | 375.240,78 | 375.240,78 | 19.749,52 |
| **1.2** | | | **PREPARAÇÃO DO TERRENO** | | | | | **586.150,53** | **2,45 %** | | | | | | | **376,27** | **534.739,65** | **535.115,92** | **51.034,61** |
| 1.2.1 | 98519 | SINAPI | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 8.409,00 | 1,55 | 1,96 | 16.481,64 | **0,07 %** | | 8.409,00 | 8.409,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 16.481,64 | 16.481,64 | - |
| 1.2.2 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8.409,00 | 2,10 | 2,65 | 22.283,85 | **0,09 %** | | 8.409,00 | 8.409,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 22.283,85 | 22.283,85 | - |
| 1.2.3 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL -EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 748,80 | 141,07 | 178,31 | 133.518,53 | **0,56 %** | | 762,86 | 762,86 | - | 0,00% | 101,88% | - | 129.161,52 | 129.161,52 | 4.357,00 |
| 1.2.4 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1.710,93 | 3,81 | 4,82 | 8.246,68 | **0,03 %** | | 1.501,33 | 1.501,33 | 209,60 | 0,00% | 87,75% | - | 8.246,68 | 8.246,68 | - |
| 1.2.5 | 93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 1.800,00 | 18,86 | 23,84 | 42.912,00 | **0,18 %** | | 1.799,22 | 1.799,22 | 0,78 | 0,00% | 99,96% | - | 42.893,40 | 42.893,40 | 18,60 |
| 1.2.6 | 94328 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 3.196,87 | 62,02 | 78,39 | 250.602,64 | **1,05 %** | 4,80 | 2.753,63 | 2.758,43 | 438,44 | 0,15% | 86,29% | 376,27 | 215.856,80 | 216.233,07 | 34.369,57 |
| 1.2.7 | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2.340,04 | 8,41 | 10,63 | 24.874,63 | **0,10 %** | | 1.400,00 | 1.400,00 | 940,04 | 0,00% | 59,83% | - | 14.882,00 | 14.882,00 | 9.992,63 |
| 1.2.8 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 374,44 | 50,06 | 63,28 | 23.694,56 | **0,10 %** | | 374,44 | 374,44 | - | 0,00% | 100,00% | - | 23.690,82 | 23.690,82 | 3,74 |
| 1.2.9 | 92 | ORSE | Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 110,00 | 456,96 | 577,60 | 63.536,00 | **0,27 %** | | 106,03 | 106,03 | 3,97 | 0,00% | 96,39% | - | 61.242,93 | 61.242,93 | 2.293,07 |
| **1.3** | | | **ADMINISTRATIVO OBRA** | | | | | **1.121.325,14** | **4,68 %** | | | | | | | **39.694,91** | **779.955,65** | **819.650,56** | **301.674,58** |
| 1.3.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16,00 | 18.514,28 | 23.402,05 | 374.432,80 | **1,56 %** | 3,54 | 71,64 | 75,18 | (59,18) | 22,13% | 75,18% | 13.254,92 | 268.243,59 | 281.498,51 | 92.934,29 |
| 1.3.2 | 100319 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16,00 | 16.502,44 | 20.859,08 | 333.745,28 | **1,39 %** | 3,54 | 71,64 | 75,18 | (59,18) | 22,13% | 75,18% | 11.814,58 | 239.095,12 | 250.909,70 | 82.835,58 |
| 1.3.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 11,13 | 5.765,22 | 7.287,24 | 81.106,98 | **0,34 %** | 3,54 | 41,21 | 44,75 | (33,62) | 31,81% | 50,69% | 2.871,19 | 38.240,00 | 41.111,19 | 39.995,79 |
| 1.3.4 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15,62 | 3.477,23 | 4.395,22 | 68.653,34 | **0,29 %** | 3,54 | 69,27 | 72,81 | (57,19) | 22,66% | 73,82% | 2.430,33 | 48.251,40 | 50.681,73 | 17.971,61 |
| 1.3.5 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16,00 | 3.832,13 | 4.843,81 | 77.500,96 | **0,32 %** | 3,54 | 71,64 | 75,18 | (59,18) | 22,13% | 75,18% | 2.743,53 | 55.521,69 | 58.265,22 | 19.235,74 |
| 1.3.6 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.760,00 | 20,26 | 25,61 | 45.073,60 | **0,19 %** | 3,54 | 71,64 | 75,18 | 1.684,82 | 0,20% | 75,16% | 1.595,61 | 32.282,98 | 33.878,59 | 11.195,01 |
| 1.3.7 | 101460 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 16,00 | 3.013,67 | 3.809,28 | 60.948,48 | **0,25 %** | 3,54 | 71,64 | 75,18 | (59,18) | 22,13% | 75,18% | 2.157,58 | 43.663,42 | 45.821,00 | 15.127,48 |
| 1.3.8 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 15,13 | 4.176,03 | 5.278,50 | 79.863,71 | **0,33 %** | 3,54 | 66,22 | 69,76 | (54,63) | 23,40% | 71,98% | 2.827,18 | 54.657,45 | 57.484,63 | 22.379,08 |
| **1.4** | | | **CONSUMO MENSAL** | | | | | **46.860,00** | **0,20 %** | | | | | | | - | **46.860,00** | **46.860,00** | - |
| 1.4.1 | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | 1.500,00 | 7,42 | 9,38 | 14.070,00 | **0,06 %** | | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 14.070,00 | 14.070,00 | - |
| 1.4.2 | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | L | 1.500,00 | 6,16 | 7,79 | 11.685,00 | **0,05 %** | | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 11.685,00 | 11.685,00 | - |
| 1.4.3 | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 10.800,00 | 1,03 | 1,30 | 14.040,00 | **0,06 %** | | 10.800,00 | 10.800,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 14.040,00 | 14.040,00 | - |
| 1.4.4 | 8978 | ORSE | Água - Consumo em volume | m³ | 1.500,00 | 3,73 | 4,71 | 7.065,00 | **0,03 %** | | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 7.065,00 | 7.065,00 | - |
| **1.5** | | | **INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS** | | | | | **219.292,89** | **0,92 %** | | | | | | | - | **219.292,64** | **219.292,64** | **0,25** |
| 1.5.1 | 93206 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25,00 | 1.075,23 | 1.359,09 | 33.977,25 | **0,14 %** | | 25,00 | 25,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 33.977,25 | 33.977,25 | - |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO (R$) | 23.965.863,00 | BDI serviços | 26,40% |
| | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 1.5.2 | 93211 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25,00 | 591,51 | 747,67 | 18.691,75 | **0,08 %** | | 25,00 | 25,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 18.691,50 | 18.691,50 | 0,25 |
| 1.5.3 | 93213 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 25,00 | 987,48 | 1.248,17 | 31.204,25 | **0,13 %** | | 25,00 | 25,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 31.204,25 | 31.204,25 | - |
| 1.5.4 | 98462 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P | UN | 1,00 | 7.299,15 | 9.226,13 | 9.226,13 | **0,04 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 9.226,13 | 9.226,13 | - |
| 1.5.5 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1,00 | 1.643,63 | 2.077,55 | 2.077,55 | **0,01 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.077,55 | 2.077,55 | - |
| 1.5.6 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1,00 | 586,25 | 741,02 | 741,02 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 741,02 | 741,02 | - |
| 1.5.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 862,40 | 113,18 | 143,06 | 123.374,94 | **0,51 %** | | 862,40 | 862,40 | - | 0,00% | 100,00% | - | 123.374,94 | 123.374,94 | - |
| **1.6** | | | **MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | **270.325,50** | **1,13 %** | | | | | | | **9.746,76** | **222.846,03** | **232.592,79** | **37.732,71** |
| 1.6.1 | 12260 | ORSE | Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 1.200kg ou 17 pessoas. | mes | 19,70 | 7.053,93 | 8.916,17 | 175.664,20 | **0,73 %** | 1,00 | 15,20 | 16,20 | 3,50 | 5,08% | 82,23% | 8.916,17 | 135.525,78 | 144.441,95 | 31.222,25 |
| 1.6.2 | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 800,00 | 15,95 | 20,16 | 16.128,00 | **0,07 %** | 41,20 | 438,40 | 479,60 | 320,40 | 5,15% | 59,95% | 830,59 | 8.838,14 | 9.668,74 | 6.459,26 |
| 1.6.3 | 9801 | ORSE | Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte Metálico [2,50 + 0,80 a 45º] e Chapa Plastificada 18mm | m² | 110,00 | 180,75 | 228,47 | 25.131,70 | **0,10 %** | | 110,00 | 110,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 25.131,70 | 25.131,70 | - |
| 1.6.4 | 5896 | ORSE | Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton | h | 5.120,00 | 8,25 | 10,43 | 53.401,60 | **0,22 %** | | 100,00 | 100,00 | 5.020,00 | 0,00% | 1,95% | - | 53.350,40 | 53.350,40 | 51,20 |
| **2** | | | **EDIFÍCIO** | | | | | **16.246.331,07** | **67,79 %** | | | | | | | 747.239,46 | 11.005.455,66 | 11.766.881,03 | **4.439.468,87** |
| **2.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | | | | **739.725,78** | **3,09 %** | | | | | | | - | **739.703,25** | **739.703,25** | **22,53** |
| 2.1.1 | 2499 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 93,50 | 77,00 | 97,33 | 9.100,36 | **0,04 %** | | 93,49 | 93,49 | | 0,00% | 99,99% | - | 9.099,38 | 9.099,38 | 0,97 |
| 2.1.2 | 4501 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual | m³ | 45,00 | 413,20 | 522,28 | 23.502,60 | **0,10 %** | | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 23.502,60 | 23.502,60 | - |
| 2.1.3 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 20,00 | 564,92 | 714,06 | 14.281,20 | **0,06 %** | | 20,00 | 20,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 14.281,20 | 14.281,20 | - |
| 2.1.4 | 100263 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 2.678,40 | 1,66 | 2,10 | 5.624,64 | **0,02 %** | | 2.678,40 | 2.678,40 | - | 0,00% | 100,00% | - | 5.624,64 | 5.624,64 | - |
| 2.1.5 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 398,40 | 176,28 | 222,82 | 88.771,49 | **0,37 %** | | 398,38 | 398,38 | 0,02 | 0,00% | 99,99% | - | 88.767,03 | 88.767,03 | 4,46 |
| 2.1.6 | 100274 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 79,68 | 21,44 | 27,10 | 2.159,33 | **0,01 %** | | 79,68 | 79,68 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.159,33 | 2.159,33 | - |
| 2.1.7 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 78,00 | 488,34 | 617,26 | 48.146,28 | **0,20 %** | | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 48.145,05 | 48.145,05 | 1,23 |
| 2.1.8 | 0000000000198 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 148,80 | 626,17 | 791,48 | 117.772,22 | **0,49 %** | | 148,79 | 148,79 | 0,01 | 0,00% | 99,99% | - | 117.764,31 | 117.764,31 | 7,91 |
| 2.1.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 357,00 | 19,35 | 24,46 | 8.732,22 | **0,04 %** | | 356,84 | 356,84 | 0,16 | 0,00% | 99,96% | - | 8.728,31 | 8.728,31 | 3,91 |
| 2.1.10 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 95,00 | 18,78 | 23,74 | 2.255,30 | **0,01 %** | | 94,87 | 94,87 | 0,13 | 0,00% | 99,86% | - | 2.252,21 | 2.252,21 | 3,09 |
| 2.1.11 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 74,00 | 17,98 | 22,73 | 1.682,02 | **0,01 %** | | 74,00 | 74,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.682,02 | 1.682,02 | - |
| 2.1.12 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.635,00 | 16,28 | 20,58 | 33.648,30 | **0,14 %** | | 1.635,00 | 1.635,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 33.648,24 | 33.648,24 | 0,06 |
| 2.1.13 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.010,00 | 13,86 | 17,52 | 35.215,20 | **0,15 %** | | 2.010,00 | 2.010,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 35.215,20 | 35.215,20 | - |
| 2.1.14 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 452,00 | 13,31 | 16,82 | 7.602,64 | **0,03 %** | | 452,00 | 452,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 7.602,64 | 7.602,64 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.1.15 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.403,00 | 15,01 | 18,97 | 83.524,91 | **0,35 %** | | 4.403,00 | 4.403,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 83.524,91 | 83.524,91 | - |
| 2.1.16 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 65,87 | 40,31 | 50,95 | 3.356,08 | **0,01 %** | | 65,87 | 65,87 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.356,08 | 3.356,08 | - |
| 2.1.17 | 8232 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 9.450,00 | 14,67 | 18,54 | 175.203,00 | **0,73 %** | | 9.449,95 | 9.449,95 | 0,05 | 0,00% | 100,00% | - | 175.202,10 | 175.202,10 | 0,90 |
| 2.1.18 | 00000231 | Próprio | CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EM INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 100,00 | 626,17 | 791,48 | 79.148,00 | **0,33 %** | | 100,00 | 100,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 79.148,00 | 79.148,00 | - |
| **2.2** | | | **SUPRA ESTRUTURA** | | | | | **5.373.241,47** | **22,42 %** | | | | | | | - | **5.115.649,85** | **5.115.649,85** | **257.591,62** |
| 2.2.1 | 100263 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | 13.095,00 | 1,66 | 2,10 | 27.499,50 | **0,11 %** | | 13.079,00 | 13.079,00 | 16,00 | 0,00% | 99,88% | - | 27.465,90 | 27.465,90 | 33,60 |
| 2.2.2 | 00000199 | Próprio | Copia da SINAPI (92492) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 4.525,00 | 131,25 | 165,90 | 750.697,50 | **3,13 %** | | 4.525,00 | 4.525,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 750.697,67 | 750.697,67 | (0,17) |
| 2.2.3 | 103760 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 | m² | 718,57 | 115,57 | 146,08 | 104.968,71 | **0,44 %** | | 609,84 | 609,84 | 108,73 | 0,00% | 84,87% | - | 89.085,84 | 89.085,84 | 15.882,87 |
| 2.2.4 | 102006 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 455,50 | 177,29 | 224,09 | 102.073,00 | **0,43 %** | | 111,42 | 111,42 | 344,08 | 0,00% | 24,46% | - | 24.968,82 | 24.968,82 | 77.104,17 |
| 2.2.5 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 150,00 | 177,15 | 223,92 | 33.588,00 | **0,14 %** | | 150,00 | 150,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 33.588,00 | 33.588,00 | - |
| 2.2.6 | 92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.236,94 | 142,08 | 179,59 | 401.732,05 | **1,68 %** | | 2.236,94 | 2.236,94 | - | 0,00% | 100,00% | - | 401.732,05 | 401.732,05 | - |
| 2.2.7 | 100274 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 1.344,24 | 21,44 | 27,10 | 36.428,90 | **0,15 %** | | 1.344,24 | 1.344,24 | - | 0,00% | 100,00% | - | 36.428,90 | 36.428,90 | - |
| 2.2.8 | 00000200 | Próprio | Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 971,80 | 641,50 | 810,86 | 787.993,75 | **3,29 %** | | 971,80 | 971,80 | - | 0,00% | 100,00% | - | 787.993,75 | 787.993,75 | - |
| 2.2.9 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.413,24 | 143,31 | 181,14 | 255.994,29 | **1,07 %** | | 1.381,85 | 1.381,85 | 31,39 | 0,00% | 97,78% | - | 250.307,91 | 250.307,91 | 5.686,38 |
| 2.2.10 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.600,87 | 16,64 | 21,03 | 138.816,30 | **0,58 %** | | 6.600,86 | 6.600,86 | 0,01 | 0,00% | 100,00% | - | 138.816,09 | 138.816,09 | 0,21 |
| 2.2.11 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.161,00 | 16,67 | 21,07 | 45.532,27 | **0,19 %** | | 2.161,00 | 2.161,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 45.532,27 | 45.532,27 | - |
| 2.2.12 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.023,00 | 16,30 | 20,60 | 144.673,80 | **0,60 %** | | 6.911,10 | 6.911,10 | 111,90 | 0,00% | 98,41% | - | 142.368,58 | 142.368,58 | 2.305,22 |
| 2.2.13 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.617,88 | 14,90 | 18,83 | 162.274,68 | **0,68 %** | | 8.617,88 | 8.617,88 | - | 0,00% | 100,00% | - | 162.274,68 | 162.274,68 | - |
| 2.2.14 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.144,00 | 12,72 | 16,08 | 82.715,52 | **0,35 %** | | 5.003,42 | 5.003,42 | 140,58 | 0,00% | 97,27% | - | 80.455,00 | 80.455,00 | 2.260,52 |
| 2.2.15 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.499,00 | 12,49 | 15,79 | 118.409,21 | **0,49 %** | | 7.497,39 | 7.497,39 | 1,61 | 0,00% | 99,98% | - | 118.383,77 | 118.383,77 | 25,44 |
| 2.2.16 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.012,00 | 14,42 | 18,23 | 200.748,76 | **0,84 %** | | 11.012,00 | 11.012,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 200.748,79 | 200.748,79 | (0,03) |
| 2.2.17 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24,00 | 16,29 | 20,59 | 494,16 | **0,00 %** | | 24,00 | 24,00 | 13,93 | 0,00% | 100,00% | - | 494,16 | 494,16 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.2.18 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7.540,00 | 16,30 | 20,60 | 155.324,00 | **0,65 %** | | 7.540,01 | 7.540,01 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 155.324,10 | 155.324,10 | (0,10) |
| 2.2.19 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.077,00 | 15,94 | 20,15 | 364.251,55 | **1,52 %** | | 16.668,45 | 16.668,45 | 1.408,55 | 0,00% | 92,21% | - | 335.869,28 | 335.869,28 | 28.382,27 |
| 2.2.20 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8.046,00 | 14,55 | 18,39 | 147.965,94 | **0,62 %** | | 7.889,14 | 7.889,14 | 156,86 | 0,00% | 98,05% | - | 145.081,22 | 145.081,22 | 2.884,72 |
| 2.2.21 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.213,00 | 12,40 | 15,67 | 81.687,71 | **0,34 %** | | 5.213,00 | 5.213,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 81.687,77 | 81.687,77 | (0,06) |
| 2.2.22 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.734,00 | 12,27 | 15,51 | 73.424,34 | **0,31 %** | | 4.733,56 | 4.733,56 | 0,44 | 0,00% | 99,99% | - | 73.417,52 | 73.417,52 | 6,82 |
| 2.2.23 | 92774 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.772,00 | 14,29 | 18,06 | 32.002,32 | **0,13 %** | | 1.772,00 | 1.772,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 32.002,32 | 32.002,32 | - |
| 2.2.24 | 92924 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 134,00 | 14,55 | 18,39 | 2.464,26 | **0,01 %** | | 134,00 | 134,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.464,26 | 2.464,26 | - |
| 2.2.25 | 00000214 | Próprio | Copia - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAME ESTRUTURAL Z275 ZAR 230 ESPESSURA 0,95MM, com chapa cimentícia 10mm na face externa (fachada) e aplicação de membrana hidrófuga, fita de fibra de vidro e base coat nas juntas entre placas inclusive tela de fibra de vidro com base coat envelopamento completo da fachada, conforme NBR 16970 | kg | 8.070,00 | 96,40 | 121,85 | 983.329,50 | **4,10 %** | | 8.068,36 | 8.068,36 | 1,64 | 0,00% | 99,98% | - | 983.130,23 | 983.130,23 | 199,27 |
| 2.2.26 | 10012 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m² | 400,60 | 30,28 | 38,27 | 15.330,96 | **0,06 %** | | 400,60 | 400,60 | - | 0,00% | 100,00% | - | 15.330,96 | 15.330,96 | - |
| 2.2.27 | S12404 | ORSE | Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco | kg | 4.135,37 | 23,50 | 29,70 | 122.820,49 | **0,51 %** | | - | - | 4.135,37 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 122.820,49 |
| **2.3** | | | **PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS** | | | | | **1.426.340,18** | **5,95 %** | | | | | | | **71.568,94** | **1.228.690,52** | **1.300.259,45** | **126.080,73** |
| 2.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.470,60 | 74,25 | 93,85 | 138.015,81 | **0,58 %** | | 1.470,60 | 1.470,60 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 138.015,61 | 138.015,61 | 0,20 |
| 2.3.2 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 2.326,26 | 183,38 | 231,79 | 539.203,81 | **2,25 %** | | 2.303,94 | 2.303,94 | 22,33 | 0,00% | 99,04% | - | 534.029,09 | 534.029,09 | 5.174,71 |
| 2.3.3 | 12444 | ORSE | Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 125,70 | 679,58 | 858,99 | 107.975,04 | **0,45 %** | 34,66 | 86,65 | 121,31 | 4,39 | 27,57% | 96,51% | 29.772,59 | 74.431,48 | 104.204,08 | 3.770,97 |
| 2.3.4 | 00000202 | Próprio | Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | - | 229,31 | 289,85 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.3.5 | 7704 | ORSE | Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação | m² | 5.264,64 | 30,44 | 38,48 | 202.583,35 | **0,85 %** | 265,09 | 4.281,17 | 4.546,26 | 718,38 | 5,04% | 86,35% | 10.200,66 | 164.739,42 | 174.940,08 | 27.643,26 |
| 2.3.6 | 9722 | ORSE | Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m) | m² | 1.812,59 | 71,52 | 90,40 | 163.858,14 | **0,68 %** | 265,09 | 1.215,77 | 1.480,86 | 331,73 | 14,62% | 81,70% | 23.964,14 | 109.905,61 | 133.869,74 | 29.988,39 |
| 2.3.7 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 324,00 | 163,93 | 207,21 | 67.136,04 | **0,28 %** | 36,83 | - | 36,83 | 287,17 | 11,37% | 11,37% | 7.631,54 | - | 7.631,54 | 59.504,50 |
| 2.3.8 | 00000202 | Próprio | Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 800,00 | 205,27 | 259,46 | 207.568,00 | **0,87 %** | | 800,01 | 800,01 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 207.569,30 | 207.569,30 | (1,30) |
| **2.4** | | | **PISO** | | | | | **1.258.782,68** | **5,25 %** | | | | | | | **78.053,59** | **666.200,96** | **744.254,55** | **514.528,13** |
| 2.4.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 6.188,96 | 34,35 | 43,42 | 268.724,64 | **1,12 %** | | 5.252,06 | 5.252,06 | 936,90 | 0,00% | 84,86% | - | 228.044,45 | 228.044,45 | 40.680,20 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.4.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 114,55 | 110,48 | 139,65 | 15.996,91 | **0,07 %** | | 33,60 | 33,60 | 80,95 | 0,00% | 29,33% | - | 4.692,24 | 4.692,24 | 11.304,67 |
| 2.4.3 | 00034682 | SINAPI | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 298,70 | 104,70 | 132,34 | 39.529,96 | **0,16 %** | | - | - | 298,70 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 39.529,96 |
| 2.4.4 | 00034680 | SINAPI | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 210,00 | 32,22 | 40,73 | 8.553,30 | **0,04 %** | | - | - | 210,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.553,30 |
| 2.4.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 910,00 | 15,92 | 20,12 | 18.309,20 | **0,08 %** | | - | - | 910,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 18.309,20 |
| 2.4.6 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 91,42 | 60,79 | 76,84 | 7.024,71 | **0,03 %** | | - | - | 91,42 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.024,71 |
| 2.4.7 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 4.528,26 | 147,22 | 186,09 | 842.663,90 | **3,52 %** | 419,44 | 2.329,33 | 2.748,77 | 1.779,49 | 9,26% | 60,70% | 78.053,59 | 433.464,28 | 511.517,86 | 331.146,04 |
| 2.4.8 | 100222 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | - | 9,20 | 11,63 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.4.9 | 100200 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KGXKM | - | 0,31 | 0,39 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.4.10 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 79,00 | 85,38 | 107,92 | 8.525,68 | **0,04 %** | | - | - | 79,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.525,68 |
| 2.4.11 | 7653 | ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 77,93 | 502,06 | 634,60 | 49.454,38 | **0,21 %** | | - | - | 77,93 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 49.454,38 |
| **2.5** | | | **REVESTIMENTO DE PAREDE** | | | | | **1.244.494,87** | **5,19 %** | | | | | | | **86.156,17** | **786.380,47** | **872.536,63** | **371.958,24** |
| 2.5.1 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 3.402,14 | 33,76 | 42,67 | 145.169,31 | **0,61 %** | 82,24 | 3.219,72 | 3.301,95 | 100,19 | 2,42% | 97,06% | 3.509,01 | 137.385,28 | 140.894,29 | 4.275,02 |
| 2.5.2 | 87797 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 1.683,35 | 41,77 | 52,80 | 88.880,88 | **0,37 %** | 82,24 | 1.230,99 | 1.313,23 | 370,12 | 4,89% | 78,01% | 4.342,06 | 64.996,22 | 69.338,29 | 19.542,59 |
| 2.5.3 | 5057 | ORSE | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem | m² | 105,43 | 500,52 | 632,66 | 66.701,34 | **0,28 %** | | - | - | 105,43 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 66.701,34 |
| 2.5.4 | 7653 | ORSE | Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 66,12 | 502,06 | 634,60 | 41.959,75 | **0,18 %** | | - | - | 66,12 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 41.959,75 |
| 2.5.5 | 8948 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 2.518,10 | 186,27 | 235,45 | 592.886,65 | **2,47 %** | 239,91 | 1.520,92 | 1.760,83 | 757,27 | 9,53% | 69,93% | 56.487,52 | 358.099,70 | 414.587,21 | 178.299,43 |
| 2.5.6 | 6746 | ORSE | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref.açores - SG 8010 ou similar | m² | - | 272,59 | 344,55 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.5.7 | 87274 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 1.060,40 | 72,22 | 91,29 | 96.803,92 | **0,40 %** | 238,99 | 327,11 | 566,10 | 494,30 | 22,54% | 53,39% | 21.817,58 | 29.861,51 | 51.679,09 | 45.124,83 |
| 2.5.8 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 696,07 | 147,22 | 186,09 | 129.531,67 | **0,54 %** | | 696,07 | 696,07 | - | 0,00% | 100,00% | - | 129.531,67 | 129.531,67 | - |
| 2.5.9 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 3.166,48 | 5,12 | 6,47 | 20.487,13 | **0,09 %** | | 2.976,37 | 2.976,37 | 190,11 | 0,00% | 94,00% | - | 19.257,11 | 19.257,11 | 1.230,01 |
| 2.5.10 | 87910 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2.656,15 | 18,49 | 23,37 | 62.074,23 | **0,26 %** | | 2.021,78 | 2.021,78 | 634,37 | 0,00% | 76,12% | - | 47.248,98 | 47.248,98 | 14.825,25 |
| **2.6** | | | **ESQUADRARIAS** | | | | | **1.970.717,67** | **8,22 %** | | | | | | | **165.869,23** | **227.119,02** | **447.155,33** | **1.523.562,33** |
| **2.6.1** | | | **MADEIRA** | | | | | **180.655,17** | **0,75 %** | | | | | | | - | - | - | 180.655,17 |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO (R$)** | | BDI serviços | 26,40% |
| 23.965.863,00 | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023

Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024

| Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |

**17º Boletim de Medição**

| Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | |
|---|---|---|---|---|
| 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | 6.024.784,23 |

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**

| Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | Saldo do Contrato (%) |
|---|---|---|---|---|
| 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.6.1.1 | 100675 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 39,00 | 891,24 | 1.126,53 | 43.934,67 | **0,18 %** | | - | - | 39,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 43.934,67 |
| 2.6.1.2 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 95,00 | 803,55 | 1.015,69 | 96.490,55 | **0,40 %** | | - | - | 95,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 96.490,55 |
| 2.6.1.3 | 90789 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14,00 | 779,33 | 985,07 | 13.790,98 | **0,06 %** | | - | - | 14,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 13.790,98 |
| 2.6.1.4 | 90788 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 778,01 | 983,40 | 1.966,80 | **0,01 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.966,80 |
| 2.6.1.5 | 00000207 | Próprio | Copia da SINAPI (90789) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PORTA 70X210CM EM MDF NAVAL COM REVESTIMENTO EL LAMINADO MELAMÍNICO | un | 37,00 | 523,27 | 661,41 | 24.472,17 | **0,10 %** | | - | - | 37,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 24.472,17 |
| 2.6.1.6 | 100266 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | - | 64,29 | 81,26 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| **2.6.2** | | | **ALUMÍNIO E VIDRO** | | | | | **1.449.766,12** | **6,05 %** | | | | | | | 162.760,88 | 186.398,82 | 403.326,78 | 1.046.439,34 |
| 2.6.2.1 | 00000023 | Próprio | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO | m² | 92,17 | 742,98 | 939,13 | 86.559,61 | **0,36 %** | | 71,80 | 71,80 | 20,37 | 0,00% | 77,90% | - | 67.429,53 | 67.429,53 | 19.130,08 |
| 2.6.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | - | 772,94 | 977,00 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.6.2.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 285,00 | 439,02 | 554,92 | 158.152,20 | **0,66 %** | | - | - | 285,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | 11,00 | 158.141,20 |
| 2.6.2.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 899,26 | 772,94 | 977,00 | 878.577,02 | **3,67 %** | 114,48 | 121,77 | 236,25 | 663,01 | 12,73% | 26,27% | 111.846,96 | 118.969,29 | 230.816,25 | 647.760,77 |
| 2.6.2.5 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 74,50 | 705,97 | 892,35 | 66.480,08 | **0,28 %** | | - | - | 74,50 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 66.480,08 |
| 2.6.2.6 | 10496 | SINAPI | Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) | m² | 216,52 | 950,00 | 1.200,80 | 259.997,22 | **1,08 %** | 42,40 | 45,10 | 87,50 | 129,02 | 19,58% | 40,41% | 50.913,92 | 54.156,08 | 105.070,00 | 154.927,22 |
| **2.6.3** | | | **ESQUADRARIAS ESPECIAIS** | | | | | **118.078,25** | **0,49 %** | | | | | | | - | 40.720,20 | 40.720,20 | 77.358,05 |
| 2.6.3.1 | 90838 | SINAPI | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | 1.445,04 | 1.826,53 | 14.612,24 | **0,06 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 14.612,24 |
| 2.6.3.2 | 00000137 | Próprio | PORTAS DE ACESSO AOS SHAFT | m² | 51,51 | 625,42 | 790,53 | 40.720,20 | **0,17 %** | | 51,51 | 51,51 | - | 0,00% | 100,00% | - | 40.720,20 | 40.720,20 | - |
| 2.6.3.3 | 12941 | ORSE | Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm | un | 2,00 | 8.199,53 | 10.364,21 | 20.728,42 | **0,09 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 20.728,42 |
| 2.6.3.4 | 9215 | ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 105,76 | 314,31 | 397,29 | 42.017,39 | **0,18 %** | | - | - | 105,76 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 42.017,39 |
| **2.6.4** | | | **FERRAGENS** | | | | | **66.049,24** | **0,28 %** | | - | | | | | 3.108,35 | - | 3.108,35 | 62.940,89 |
| 2.6.4.1 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 198,00 | 153,30 | 193,77 | 38.366,46 | **0,16 %** | | - | - | 198,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 38.366,46 |
| 2.6.4.2 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 70,00 | 70,26 | 88,81 | 6.216,70 | **0,03 %** | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | 50,00% | 50,00% | 3.108,35 | - | 3.108,35 | 3.108,35 |
| 2.6.4.3 | 102189 | SINAPI | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 16,00 | 212,89 | 269,09 | 4.305,44 | **0,02 %** | | - | - | 16,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.305,44 |
| 2.6.4.4 | 102188 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | UN | 16,00 | 848,53 | 1.072,54 | 17.160,64 | **0,07 %** | | - | - | 16,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 17.160,64 |
| **2.6.5** | | | **CORRIMÃO E GUARDA-CORPO** | | | | | **156.168,88** | **0,65 %** | | | | | | | - | - | - | 156.168,88 |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO (R$)** | | BDI serviços | 26,40% |
| 23.965.863,00 | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | **Valor do Contrato (R$)** | **Assinatura do Contrato** | **Ordem de Serviço** | **Prazo de Execução** | **Saldo do Contrato (R$)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.6.5.1 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 131,14 | 117,66 | 148,72 | 19.503,14 | **0,08 %** | | - | - | 131,14 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 19.503,14 |
| 2.6.5.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 89,25 | 1.072,32 | 1.355,41 | 120.970,34 | **0,50 %** | | - | - | 89,25 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 120.970,34 |
| 2.6.5.3 | S99837S | ORSE | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p | M | 20,00 | 620,86 | 784,77 | 15.695,40 | **0,07 %** | | - | - | 20,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.695,40 |
| **2.7** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | | | | **288.569,54** | **1,20 %** | | | | | | | 75.524,66 | 161.472,91 | 236.997,57 | **51.571,97** |
| 2.7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 343,46 | 47,57 | 60,13 | 20.652,25 | **0,09 %** | | 300,00 | 300,00 | 43,46 | 0,00% | 87,35% | - | 18.039,00 | 18.039,00 | 2.613,25 |
| 2.7.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 523,30 | 49,60 | 62,69 | 32.805,68 | **0,14 %** | | 419,17 | 419,17 | 104,13 | 0,00% | 80,10% | - | 26.277,77 | 26.277,77 | 6.527,91 |
| 2.7.3 | 10022 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m² | - | 182,09 | 230,16 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.7.4 | 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 1.145,21 | 43,82 | 55,39 | 63.433,18 | **0,26 %** | | 566,59 | 566,59 | 578,62 | 0,00% | 49,48% | - | 31.383,64 | 31.383,64 | 32.049,54 |
| 2.7.5 | 10020 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m² | 1.145,21 | 118,60 | 149,91 | 171.678,43 | **0,72 %** | 503,80 | 572,16 | 1.075,96 | 69,25 | 43,99% | 93,95% | 75.524,66 | 85.772,51 | 161.297,16 | 10.381,27 |
| **2.8** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | | | | **208.059,81** | **0,87 %** | | | | | | | 10.402,15 | 26.005,37 | 36.407,52 | **171.652,30** |
| 2.8.1 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 313,56 | 396,34 | 5.548,76 | **0,02 %** | | - | - | 14,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.548,76 |
| 2.8.2 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 802,79 | 1.014,73 | 9.132,57 | **0,04 %** | | - | - | 9,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 9.132,57 |
| 2.8.3 | 13064 | ORSE | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un | 66,00 | 640,14 | 809,14 | 53.403,24 | **0,22 %** | | - | - | 66,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 53.403,24 |
| 2.8.4 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18,00 | 337,46 | 426,55 | 7.677,90 | **0,03 %** | | - | - | 18,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.677,90 |
| 2.8.5 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 42,00 | 295,17 | 373,09 | 15.669,78 | **0,07 %** | 12,00 | 30,00 | 42,00 | - | 28,57% | 100,00% | 4.477,08 | 11.192,70 | 15.669,78 | - |
| 2.8.6 | 00000140 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 19,00 | 370,08 | 467,78 | 8.887,82 | **0,04 %** | | - | - | 19,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.887,82 |
| 2.8.7 | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 73,00 | 232,49 | 293,87 | 21.452,51 | **0,09 %** | | - | - | 73,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 21.452,51 |
| 2.8.8 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22,00 | 627,45 | 793,10 | 17.448,20 | **0,07 %** | | - | - | 22,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 17.448,20 |
| 2.8.9 | 100278 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | - | 30,76 | 38,88 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.8.10 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 71,54 | 601,49 | 760,28 | 54.390,43 | **0,23 %** | 5,48 | 13,70 | 19,18 | 52,36 | 7,66% | 26,81% | 4.166,33 | 10.415,84 | 14.582,17 | 39.808,26 |
| 2.8.11 | 9719 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 99,57 | 114,80 | 145,11 | 14.448,60 | **0,06 %** | 12,12 | 30,30 | 42,42 | 57,15 | 12,17% | 42,60% | 1.758,73 | 4.396,83 | 6.155,57 | 8.293,04 |
| 2.8.12 | 100268 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019 | UNXKM | - | 64,29 | 81,26 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| **2.9** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **543.696,56** | **2,27 %** | | | | | | | 52.081,71 | 223.433,97 | 246.603,61 | **268.180,88** |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.000,00 | 2,91 | 3,68 | 44.160,00 | **0,18 %** | 1.333,33 | 9.600,00 | 10.933,33 | 1.066,67 | 11,11% | 91,11% | 4.906,67 | 35.328,00 | 40.234,67 | 3.925,33 |
| 2.9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.000,00 | 4,30 | 5,44 | 70.720,00 | **0,30 %** | 1.444,44 | 10.400,00 | 11.844,44 | 1.155,56 | 11,11% | 91,11% | 7.857,78 | 56.576,00 | 64.433,78 | 6.286,22 |
| 2.9.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.220,00 | 7,10 | 8,97 | 46.823,40 | **0,20 %** | 1.160,00 | 4.060,00 | 5.220,00 | - | 22,22% | 100,00% | 10.405,20 | 36.418,20 | 46.823,40 | - |
| 2.9.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750,00 | 16,19 | 20,46 | 15.345,00 | **0,06 %** | | - | - | 750,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.345,00 |
| 2.9.5 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.500,00 | 17,79 | 22,49 | 33.735,00 | **0,14 %** | | - | - | 1.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 33.735,00 |
| 2.9.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 67,92 | 41,73 | 52,75 | 3.582,89 | **0,01 %** | | - | - | 67,92 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.582,89 |
| 2.9.7 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 420,00 | 80,84 | 102,18 | 42.915,60 | **0,18 %** | | - | - | 420,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 42.915,60 |
| 2.9.8 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 91,00 | 39,64 | 50,10 | 4.559,10 | **0,02 %** | | - | - | 91,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.559,10 |
| 2.9.9 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32,00 | 28,10 | 35,52 | 1.136,64 | **0,00 %** | | - | - | 32,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.136,64 |
| 2.9.10 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 35,90 | 45,38 | 317,66 | **0,00 %** | | - | - | 7,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 317,66 |
| 2.9.11 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 49,06 | 62,01 | 62,01 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 62,01 |
| 2.9.12 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 65,06 | 82,24 | 164,48 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 164,48 |
| 2.9.13 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 40,18 | 50,79 | 50,79 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 50,79 |
| 2.9.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 272,00 | 27,06 | 34,20 | 9.302,40 | **0,04 %** | | - | - | 272,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 9.302,40 |
| 2.9.15 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 84,00 | 44,51 | 56,26 | 4.725,84 | **0,02 %** | | - | - | 84,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.725,84 |
| 2.9.16 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,00 | 48,51 | 61,32 | 2.023,56 | **0,01 %** | | - | - | 33,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.023,56 |
| 2.9.17 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 121,00 | 114,64 | 144,90 | 17.532,90 | **0,07 %** | | - | - | 121,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 17.532,90 |
| 2.9.18 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 | 83,46 | 105,49 | 738,43 | **0,00 %** | | - | - | 7,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 738,43 |
| 2.9.19 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12,00 | 85,01 | 107,45 | 1.289,40 | **0,01 %** | | - | - | 12,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.289,40 |
| 2.9.20 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 88,32 | 111,64 | 558,20 | **0,00 %** | | - | - | 5,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 558,20 |
| 2.9.21 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 105,86 | 133,81 | 267,62 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 267,62 |
| 2.9.22 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 78,00 | 13,33 | 16,85 | 1.314,30 | **0,01 %** | | - | - | 78,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.314,30 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|
| 23.965.863,00 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | Encargos Sociais | 84,30% |

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023

| Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | | | | |
| 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |

| 17º Boletim de Medição | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | 6.024.784,23 |

| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | Saldo do Contrato (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.10.9 | 11131 | ORSE | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² | un | 16,00 | 13,23 | 16,72 | 267,52 | **0,00 %** | | - | - | 16,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 267,52 |
| 2.10.10 | 11039 | ORSE | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 100,00 | 0,75 | 0,95 | 95,00 | **0,00 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 95,00 |
| 2.10.11 | 11036 | ORSE | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação | un | 400,00 | 0,56 | 0,71 | 284,00 | **0,00 %** | | - | - | 400,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 284,00 |
| 2.10.12 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 400,00 | 0,41 | 0,52 | 208,00 | **0,00 %** | | - | - | 400,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 208,00 |
| 2.10.13 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 400,00 | 1,12 | 1,42 | 568,00 | **0,00 %** | | - | - | 400,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 568,00 |
| 2.10.14 | 10093 | ORSE | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 500,00 | 0,07 | 0,09 | 45,00 | **0,00 %** | | - | - | 500,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 45,00 |
| 2.10.15 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12,00 | 43,22 | 54,63 | 655,56 | **0,00 %** | | - | - | 12,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 655,56 |
| 2.10.16 | 11095 | ORSE | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8" | m | 150,00 | 17,11 | 21,63 | 3.240,50 | **0,01 %** | | - | - | 150,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.240,50 |
| 2.10.17 | 12993 | ORSE | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM MASTRO DE 3m x 1.1/2" | UN | 1,00 | 1.538,94 | 1.945,22 | 1.945,22 | **0,01 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.945,22 |
| **2.11** | | | **INCÊNDIO** | | | | | **327.360,31** | **1,37 %** | | | | | | | 12.552,72 | 149.699,82 | 162.252,54 | **165.107,77** |
| 2.11.1 | 11820 | ORSE | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | un | 1,00 | 5.798,75 | 7.329,62 | 7.329,62 | **0,03 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.329,62 |
| 2.11.2 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 2.000,00 | 20,81 | 26,30 | 52.600,00 | **0,22 %** | | 2.000,00 | 2.000,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 52.600,09 | 52.600,09 | (0,09) |
| 2.11.3 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 750,00 | 28,99 | 36,64 | 27.480,00 | **0,11 %** | | 750,00 | 750,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 27.480,00 | 27.480,00 | - |
| 2.11.4 | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 143,00 | 233,70 | 295,40 | 42.242,20 | **0,18 %** | | - | - | 143,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 42.242,20 |
| 2.11.5 | 12017 | ORSE | Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar | un | 8,00 | 233,70 | 295,40 | 2.363,20 | **0,01 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.363,20 |
| 2.11.6 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 4,00 | 215,10 | 271,89 | 1.087,56 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.087,56 |
| 2.11.7 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 190,00 | 25,81 | 32,62 | 6.197,80 | **0,03 %** | | - | - | 190,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 6.197,80 |
| 2.11.8 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13,00 | 2.219,49 | 2.805,44 | 36.470,72 | **0,15 %** | 3,00 | 10,00 | 13,00 | - | 23,08% | 100,00% | 8.416,32 | 28.054,40 | 36.470,72 | - |
| 2.11.9 | 7861 | ORSE | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio | un | 13,00 | 134,74 | 170,31 | 2.214,03 | **0,01 %** | | - | - | 13,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.214,03 |
| 2.11.10 | 10446 | ORSE | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 13,00 | 284,59 | 359,72 | 4.676,36 | **0,02 %** | | - | - | 13,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.676,36 |
| 2.11.11 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 33,00 | 344,53 | 435,49 | 14.371,17 | **0,06 %** | | - | - | 33,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 14.371,17 |
| 2.11.12 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 14,00 | 836,99 | 1.057,96 | 14.811,44 | **0,06 %** | | - | - | 14,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 14.811,44 |
| 2.11.13 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 276,00 | 348,86 | 697,72 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 697,72 |
| 2.11.14 | 1521 | ORSE | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio) | un | 2,00 | 270,46 | 341,86 | 683,72 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 683,72 |
| 2.11.15 | 4275 | ORSE | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 60,00 | 44,19 | 55,86 | 3.351,60 | **0,01 %** | | - | - | 60,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.351,60 |
| 2.11.16 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 86,00 | 28,75 | 36,34 | 3.125,24 | **0,01 %** | | - | - | 86,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.125,24 |
| 2.11.17 | 99634 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 642,53 | 812,16 | 1.624,32 | **0,01 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.624,32 |
| 2.11.18 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 581,14 | 734,56 | 1.469,12 | **0,01 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.469,12 |
| 2.11.19 | 13001 | ORSE | Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar | un | 1,00 | 12.329,14 | 15.584,03 | 15.584,03 | **0,07 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.584,03 |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO (R$)** | | BDI serviços | 26,40% |
| 23.965.863,00 | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | **Valor do Contrato (R$)** | **Assinatura do Contrato** | **Ordem de Serviço** | **Prazo de Execução** | **Saldo do Contrato (R$)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.11.20 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 60,00 | 43,41 | 54,87 | 3.292,20 | **0,01 %** | | 60,00 | 60,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.292,20 | 3.292,20 | - |
| 2.11.21 | 72306 | SINAPI | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 291,31 | 368,22 | 4.418,64 | **0,02 %** | | - | - | 12,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.418,64 |
| 2.11.22 | 72302 | SINAPI | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 20,00 | 124,58 | 157,47 | 3.149,40 | **0,01 %** | | 20,00 | 20,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.149,40 | 3.149,40 | - |
| 2.11.23 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 40,00 | 247,30 | 312,59 | 12.503,60 | **0,05 %** | | 24,00 | 24,00 | 16,00 | 0,00% | 60,00% | - | 7.502,16 | 7.502,16 | 5.001,44 |
| 2.11.24 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 300,00 | 136,35 | 172,35 | 51.705,00 | **0,22 %** | 24,00 | 140,45 | 164,45 | 135,55 | 8,00% | 54,82% | 4.136,40 | 24.206,56 | 28.342,96 | 23.362,04 |
| 2.11.25 | 00000142 | Próprio | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 10,00 | 288,29 | 364,40 | 3.644,00 | **0,02 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.644,00 |
| 2.11.26 | 00000143 | Próprio | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 6,00 | 155,47 | 196,51 | 1.179,06 | **0,00 %** | | 6,00 | 6,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.179,06 | 1.179,06 | - |
| 2.11.27 | 00000144 | Próprio | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 25,00 | 169,44 | 214,17 | 5.354,25 | **0,02 %** | | - | - | 25,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.354,25 |
| 2.11.28 | 00000145 | Próprio | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 4,00 | 83,26 | 105,24 | 420,96 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 420,96 |
| 2.11.29 | 00000146 | Próprio | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 10,00 | 85,24 | 107,74 | 1.077,40 | **0,00 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.077,40 |
| 2.11.30 | 00000147 | Próprio | LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5,00 | 85,24 | 107,74 | 538,70 | **0,00 %** | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 538,70 | 538,70 | - |
| 2.11.31 | 00000148 | Próprio | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5,00 | 197,18 | 249,24 | 1.246,20 | **0,01 %** | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.246,20 | 1.246,20 | - |
| 2.11.32 | 00000149 | Próprio | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 5,00 | 71,37 | 90,21 | 451,05 | **0,00 %** | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 451,05 | 451,05 | - |
| **2.12** | | | **TELEFONE E REDE** | | | | | **117.083,31** | **0,49 %** | | | | | | | 18.354,33 | 48.487,97 | 55.773,19 | **50.241,02** |
| 2.12.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 432,00 | 41,32 | 52,23 | 22.563,36 | **0,09 %** | | - | - | 432,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 22.563,36 |
| 2.12.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 211,00 | 8,27 | 10,45 | 2.204,95 | **0,01 %** | 23,44 | 187,55 | 210,99 | 0,01 | 11,11% | 100,00% | 244,99 | 1.959,86 | 2.204,86 | 0,09 |
| 2.12.3 | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 11,03 | 13,94 | 13,94 | **0,00 %** | 0,11 | 0,89 | 1,00 | 0,00 | 11,30% | 99,97% | 1,58 | 12,36 | 13,94 | 0,00 |
| 2.12.4 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 56,00 | 47,46 | 59,99 | 3.359,44 | **0,01 %** | 6,23 | 49,77 | 56,00 | (0,00) | 11,12% | 100,00% | 373,56 | 2.985,90 | 3.359,46 | (0,02) |
| 2.12.5 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 54,00 | 19,68 | 24,88 | 1.343,52 | **0,01 %** | 6,00 | 48,00 | 54,00 | - | 11,11% | 100,00% | 149,28 | 1.194,24 | 1.343,52 | - |
| 2.12.6 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 8,77 | 11,09 | 22,18 | **0,00 %** | 0,22 | 1,77 | 2,00 | 0,00 | 11,11% | 99,78% | 2,46 | 19,67 | 22,13 | 0,05 |
| 2.12.7 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2,00 | 10,33 | 13,06 | 26,12 | **0,00 %** | 0,22 | 1,77 | 2,00 | 0,00 | 11,11% | 99,78% | 2,90 | 23,16 | 26,06 | 0,06 |
| 2.12.8 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1.296,00 | 6,47 | 8,18 | 10.601,28 | **0,04 %** | 144,00 | 1.152,00 | 1.296,00 | - | 11,11% | 100,00% | 1.177,92 | 9.423,36 | 10.601,28 | - |
| 2.12.9 | 12967 | ORSE | Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme ) | un | 56,00 | 41,35 | 52,27 | 2.927,12 | **0,01 %** | | - | - | 56,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.927,12 |
| 2.12.10 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 2.529,00 | 0,41 | 0,52 | 1.315,08 | **0,01 %** | 281,00 | 2.248,00 | 2.529,00 | - | 11,11% | 100,00% | 146,12 | 1.168,96 | 1.315,08 | - |
| 2.12.11 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 13,00 | 0,48 | 0,61 | 7,93 | **0,00 %** | 1,44 | 11,55 | 12,99 | 0,01 | 11,11% | 99,93% | 0,88 | 7,04 | 7,92 | 0,01 |
| 2.12.12 | 12540 | ORSE | Arruela de lisa 5/16" | un | 330,00 | 0,54 | 0,68 | 224,40 | **0,00 %** | 36,67 | 293,34 | 330,01 | (0,01) | 11,11% | 100,00% | 24,93 | 199,47 | 224,40 | (0,00) |
| 2.12.13 | 704 | ORSE | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) | un | 330,00 | 4,19 | 5,30 | 1.749,00 | **0,01 %** | 36,67 | 293,34 | 330,01 | (0,01) | 11,11% | 100,00% | 194,33 | 1.554,70 | 1.749,04 | (0,04) |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATADO (R$) | 23.965.863,00 | BDI serviços | 26,40% |
| | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023

| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.12.14 | 10093 | ORSE | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 115,00 | 0,07 | 0,09 | 10,35 | **0,00 %** | 12,78 | 102,23 | 115,00 | (0,00) | 11,11% | 100,00% | 1,15 | 9,20 | 10,35 | (0,00) |
| 2.12.15 | 12545 | ORSE | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 330,00 | 17,33 | 21,91 | 7.230,30 | **0,03 %** | 36,67 | 293,34 | 330,01 | (0,01) | 11,11% | 100,00% | 803,37 | 6.427,08 | 7.230,45 | (0,15) |
| 2.12.16 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1.577,70 | 12,20 | 15,42 | 24.328,13 | **0,10 %** | | - | - | 1.577,70 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 24.328,13 |
| 2.12.17 | 670 | ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 9,00 | 199,09 | 251,65 | 2.264,85 | **0,01 %** | 1,00 | 8,00 | 9,00 | - | 11,11% | 100,00% | 251,65 | 2.013,20 | 2.264,85 | - |
| 2.12.18 | 3811 | ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 110,00 | 39,62 | 50,08 | 5.508,80 | **0,02 %** | 65,91 | 44,09 | 110,00 | 0,00 | 59,92% | 100,00% | 3.300,77 | 2.207,86 | 5.508,63 | 0,17 |
| 2.12.19 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 54,00 | 6,19 | 7,82 | 422,28 | **0,00 %** | | - | - | 54,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 422,28 |
| 2.12.20 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 293,06 | 37,43 | 47,31 | 13.864,67 | **0,06 %** | | 293,06 | 293,06 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 13.864,77 | 13.864,77 | (0,11) |
| 2.12.21 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 343,00 | 13,90 | 17,57 | 6.026,51 | **0,03 %** | 34,68 | 308,32 | 343,00 | 0,00 | 10,11% | 100,00% | 609,33 | 5.417,12 | 6.026,45 | 0,06 |
| 2.12.22 | 765 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 630,00 | 13,90 | 17,57 | 11.069,10 | **0,05 %** | 630,00 | - | 630,00 | - | 100,00% | 100,00% | 11.069,10 | - | 11.069,10 | - |
| **2.13** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **361.675,65** | **1,51 %** | | | | | | | - | 307.934,28 | 307.934,28 | **53.741,37** |
| **2.13.1** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **68.732,61** | **0,29 %** | | | | | | | - | 68.273,79 | 68.273,79 | 458,82 |
| 2.13.1.1 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11,00 | 17,84 | 22,55 | 248,05 | **0,00 %** | | 11,00 | 11,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 248,05 | 248,05 | - |
| 2.13.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 38,00 | 20,50 | 25,91 | 984,58 | **0,00 %** | | 38,00 | 38,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 984,58 | 984,58 | - |
| 2.13.1.3 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 25,38 | 32,08 | 320,80 | **0,00 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 320,80 | 320,80 | - |
| 2.13.1.4 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 48,00 | 20,60 | 26,04 | 1.249,92 | **0,01 %** | | 48,00 | 48,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.249,92 | 1.249,92 | - |
| 2.13.1.5 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 202,82 | 91,62 | 115,81 | 23.488,58 | **0,10 %** | | 202,82 | 202,82 | - | 0,00% | 100,00% | - | 23.488,58 | 23.488,58 | - |
| 2.13.1.6 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25,79 | 11,49 | 14,52 | 374,47 | **0,00 %** | | 25,79 | 25,79 | - | 0,00% | 100,00% | - | 374,47 | 374,47 | - |
| 2.13.1.7 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 82,81 | 19,10 | 24,14 | 1.999,03 | **0,01 %** | | 82,81 | 82,81 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.999,03 | 1.999,03 | - |
| 2.13.1.8 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24,00 | 4,58 | 5,79 | 138,96 | **0,00 %** | | 24,00 | 24,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 138,96 | 138,96 | - |
| 2.13.1.9 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 44,00 | 10,47 | 13,23 | 582,12 | **0,00 %** | | 44,00 | 44,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 582,12 | 582,12 | - |
| 2.13.1.10 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 10,13 | 12,80 | 102,40 | **0,00 %** | | 8,00 | 8,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 102,40 | 102,40 | - |
| 2.13.1.11 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 15,76 | 19,92 | 159,36 | **0,00 %** | | 8,00 | 8,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 159,36 | 159,36 | - |
| 2.13.1.12 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 65,00 | 20,20 | 25,53 | 1.659,45 | **0,01 %** | | 65,00 | 65,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.659,45 | 1.659,45 | - |
| 2.13.1.13 | 94490 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00 | 29,50 | 37,29 | 372,90 | **0,00 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 372,90 | 372,90 | - |
| 2.13.1.14 | 94491 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 40,35 | 51,00 | 102,00 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 102,00 | 102,00 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.1.15 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 75,83 | 95,85 | 287,55 | 0,00 % | | 3,00 | 3,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 287,55 | 287,55 | - |
| 2.13.1.16 | 89502 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 16,86 | 21,31 | 106,55 | 0,00 % | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 106,55 | 106,55 | - |
| 2.13.1.17 | 5206 | ORSE | Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75 x 50mm | un | 2,00 | 25,96 | 32,81 | 65,62 | 0,00 % | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 65,62 | 65,62 | - |
| 2.13.1.18 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 11,07 | 13,99 | 195,86 | 0,00 % | | 14,00 | 14,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 195,86 | 195,86 | - |
| 2.13.1.19 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 84,00 | 19,70 | 24,90 | 2.091,60 | 0,01 % | | 84,00 | 84,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.091,60 | 2.091,60 | - |
| 2.13.1.20 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 33,19 | 41,95 | 41,95 | 0,00 % | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 41,95 | 41,95 | - |
| 2.13.1.21 | 1659 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 45,00 | 38,87 | 49,13 | 2.210,85 | 0,01 % | | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.210,85 | 2.210,85 | - |
| 2.13.1.22 | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 17,00 | 5,02 | 6,35 | 107,95 | 0,00 % | | 17,00 | 17,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 107,95 | 107,95 | - |
| 2.13.1.23 | 89498 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 13,66 | 17,27 | 34,54 | 0,00 % | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 34,54 | 34,54 | - |
| 2.13.1.24 | 89523 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 115,76 | 146,32 | 292,64 | 0,00 % | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 292,64 | 292,64 | - |
| 2.13.1.25 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 397,00 | 7,22 | 9,13 | 3.624,61 | 0,02 % | | 397,00 | 397,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.624,61 | 3.624,61 | - |
| 2.13.1.26 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 30,00 | 10,47 | 13,23 | 396,90 | 0,00 % | | 30,00 | 30,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 396,90 | 396,90 | - |
| 2.13.1.27 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 12,38 | 15,65 | 156,50 | 0,00 % | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 156,50 | 156,50 | - |
| 2.13.1.28 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 14,53 | 18,37 | 73,48 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 73,48 | 73,48 | - |
| 2.13.1.29 | 89505 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 40,77 | 51,53 | 309,18 | 0,00 % | | 6,00 | 6,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 309,18 | 309,18 | - |
| 2.13.1.30 | 89521 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 155,56 | 196,63 | 1.573,04 | 0,01 % | | 8,00 | 8,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.573,04 | 1.573,04 | - |
| 2.13.1.31 | 1102 | ORSE | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 7,00 | 25,37 | 32,07 | 224,49 | 0,00 % | | 7,00 | 7,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 224,49 | 224,49 | - |
| 2.13.1.32 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 237,20 | 299,82 | 599,64 | 0,00 % | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 599,64 | 599,64 | - |
| 2.13.1.33 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 203,00 | 10,13 | 12,80 | 2.598,40 | 0,01 % | | 203,00 | 203,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.598,40 | 2.598,40 | - |
| 2.13.1.34 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 15,76 | 19,92 | 19,92 | 0,00 % | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 19,92 | 19,92 | - |
| 2.13.1.35 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 31,00 | 17,48 | 22,09 | 684,79 | 0,00 % | | 31,00 | 31,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 684,79 | 684,79 | - |
| 2.13.1.36 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 19,55 | 24,71 | 24,71 | 0,00 % | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 24,71 | 24,71 | - |
| 2.13.1.37 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 51,70 | 65,35 | 65,35 | 0,00 % | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 65,35 | 65,35 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 23.965.863,00 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.1.38 | 89632 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 116,74 | 147,56 | 295,12 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 295,12 | 295,12 | - |
| 2.13.1.39 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 505,05 | 11,49 | 14,52 | 7.333,33 | **0,03 %** | | 505,05 | 505,05 | - | 0,00% | 100,00% | - | 7.333,33 | 7.333,33 | - |
| 2.13.1.40 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 198,44 | 19,10 | 24,14 | 4.790,34 | **0,02 %** | | 198,44 | 198,44 | - | 0,00% | 100,00% | - | 4.790,34 | 4.790,34 | - |
| 2.13.1.41 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 67,50 | 17,84 | 22,55 | 1.522,13 | **0,01 %** | | 67,50 | 67,50 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.522,13 | 1.522,13 | - |
| 2.13.1.42 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1,60 | 20,50 | 25,91 | 41,46 | **0,00 %** | | - | - | 1,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 41,46 |
| 2.13.1.43 | 89450 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 9,74 | 33,90 | 42,85 | 417,36 | **0,00 %** | | - | - | 9,74 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 417,36 |
| 2.13.1.44 | 89452 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 76,63 | 69,83 | 88,27 | 6.764,13 | **0,03 %** | | 76,63 | 76,63 | - | 0,00% | 100,00% | - | 6.764,13 | 6.764,13 | - |
| 2.13.1.45 | 100236 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | - | 2,13 | 2,69 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| **2.13.2** | | | **ÁGUAS PLUVIAIS** | | | | | **168.127,72** | **0,70 %** | | | | | | | - | 138.895,22 | 138.895,22 | 29.232,49 |
| 2.13.2.1 | 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 9,91 | 12,53 | 200,48 | **0,00 %** | | 16,00 | 16,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 200,48 | 200,48 | - |
| 2.13.2.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 142,31 | 179,88 | 359,76 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 359,76 | 359,76 | - |
| 2.13.2.3 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 46,00 | 168,32 | 212,76 | 9.786,96 | **0,04 %** | | 46,00 | 46,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 9.786,96 | 9.786,96 | - |
| 2.13.2.4 | 89509 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 16,49 | 27,60 | 34,89 | 575,34 | **0,00 %** | | 16,49 | 16,49 | - | 0,00% | 100,00% | - | 575,34 | 575,34 | - |
| 2.13.2.5 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 113,18 | 64,26 | 81,22 | 9.192,48 | **0,04 %** | | 113,18 | 113,18 | - | 0,00% | 100,00% | - | 9.192,48 | 9.192,48 | - |
| 2.13.2.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 557,00 | 91,62 | 115,81 | 64.506,17 | **0,27 %** | | 557,00 | 557,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 64.506,17 | 64.506,17 | - |
| 2.13.2.7 | 89531 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 29,00 | 42,01 | 53,10 | 1.539,90 | **0,01 %** | | 29,00 | 29,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.539,90 | 1.539,90 | - |
| 2.13.2.8 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 142,31 | 179,88 | 899,40 | **0,00 %** | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 899,40 | 899,40 | - |
| 2.13.2.9 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 28,00 | 58,38 | 73,79 | 2.066,12 | **0,01 %** | | 28,00 | 28,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.066,12 | 2.066,12 | - |
| 2.13.2.10 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 22,00 | 168,32 | 212,76 | 4.680,72 | **0,02 %** | | 22,00 | 22,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 4.680,72 | 4.680,72 | - |
| 2.13.2.11 | 89563 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 26,65 | 33,69 | 67,38 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 67,38 | 67,38 | - |
| 2.13.2.12 | 89567 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 89,22 | 112,77 | 1.466,01 | **0,01 %** | | 13,00 | 13,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.466,01 | 1.466,01 | - |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO (R$)** | | BDI serviços | 26,40% |
| 23.965.863,00 | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | **Valor do Contrato (R$)** | **Assinatura do Contrato** | **Ordem de Serviço** | **Prazo de Execução** |
| | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% |

| **Saldo do Contrato (R$)** |
|---|
| 6.024.784,23 |
| **Saldo do Contrato (%)** |
| 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.2.13 | 100247 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | - | 2,56 | 3,24 | 0,00 | 0,00 % | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.13.2.14 | 8473 | ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | M | 100,00 | 124,10 | 156,86 | 15.686,00 | 0,07 % | | 36,00 | 36,00 | 64,00 | 0,00% | 36,00% | - | 5.646,96 | 5.646,96 | 10.039,04 |
| 2.13.2.15 | 90697 | SINAPI | Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021 | M | 100,00 | 245,15 | 309,87 | 30.987,00 | 0,13 % | | 79,00 | 79,00 | 21,00 | 0,00% | 79,00% | - | 24.479,73 | 24.479,73 | 6.507,27 |
| 2.13.2.16 | 4501 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual | m³ | 50,00 | 413,20 | 522,28 | 26.114,00 | 0,11 % | | 25,71 | 25,71 | 24,29 | 0,00% | 51,42% | - | 13.427,82 | 13.427,82 | 12.686,18 |
| **2.13.3** | | | **ESGOTO** | | | | | **124.815,33** | **0,52 %** | | | | | | | - | 100.765,26 | 100.765,26 | 24.050,06 |
| 2.13.3.1 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 6,53 | 8,25 | 33,00 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 33,00 | 33,00 | (0,00) |
| 2.13.3.2 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 9,46 | 11,96 | 95,68 | 0,00 % | | 8,00 | 8,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 95,69 | 95,69 | (0,01) |
| 2.13.3.3 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 7,59 | 9,59 | 76,72 | 0,00 % | | 8,00 | 8,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 76,73 | 76,73 | (0,01) |
| 2.13.3.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 23,86 | 30,16 | 120,64 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 120,65 | 120,65 | (0,01) |
| 2.13.3.5 | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 4,00 | 45,49 | 57,50 | 230,00 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 230,01 | 230,01 | (0,01) |
| 2.13.3.6 | 1658 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4,00 | 25,33 | 32,02 | 128,08 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 128,09 | 128,09 | (0,01) |
| 2.13.3.7 | 1071 | ORSE | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm | un | 8,00 | 5,02 | 6,35 | 50,80 | 0,00 % | | 8,00 | 8,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 50,81 | 50,81 | (0,01) |
| 2.13.3.8 | 8075 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 4,00 | 121,23 | 153,23 | 612,92 | 0,00 % | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 612,92 |
| 2.13.3.9 | 2800 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | un | 10,00 | 1.328,73 | 1.679,51 | 16.795,10 | 0,07 % | | 2,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00% | 20,00% | - | 3.359,02 | 3.359,02 | 13.436,08 |
| 2.13.3.10 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 12,00 | 576,00 | 728,06 | 8.736,72 | 0,04 % | | 12,00 | 12,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 8.736,72 | 8.736,72 | - |
| 2.13.3.11 | 9383 | ORSE | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 73,00 | 40,39 | 51,05 | 3.726,65 | 0,02 % | | 73,00 | 73,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.726,65 | 3.726,65 | - |
| 2.13.3.12 | 2797 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4,00 | 399,96 | 505,55 | 2.022,20 | 0,01 % | | 4,00 | 4,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.022,20 | 2.022,20 | - |
| 2.13.3.13 | 2800 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | un | 5,00 | 1.328,73 | 1.679,51 | 8.397,55 | 0,04 % | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 8.397,55 | 8.397,55 | - |
| 2.13.3.14 | 4283 | ORSE | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 26,00 | 44,12 | 55,77 | 1.450,02 | 0,01 % | | - | - | 26,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.450,02 |
| 2.13.3.15 | 11334 | ORSE | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1,00 | 576,00 | 728,06 | 728,06 | 0,00 % | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 728,06 | 728,06 | - |
| 2.13.3.16 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 77,73 | 98,25 | 687,75 | 0,00 % | | 7,00 | 7,00 | (0,00) | 0,00% | 100,03% | - | 687,97 | 687,97 | (0,22) |
| 2.13.3.17 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 13,42 | 16,96 | 118,72 | 0,00 % | | 7,00 | 7,00 | (0,00) | 0,00% | 100,03% | - | 118,76 | 118,76 | (0,04) |
| 2.13.3.18 | 1569 | ORSE | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 4,00 | 48,98 | 61,91 | 247,64 | 0,00 % | | 4,00 | 4,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 247,65 | 247,65 | (0,01) |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.3.19 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 272,02 | 343,83 | 687,66 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 99,89% | - | 686,90 | 686,90 | 0,76 |
| 2.13.3.20 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 235,04 | 297,09 | 891,27 | **0,00 %** | | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00% | 99,89% | - | 890,28 | 890,28 | 0,99 |
| 2.13.3.21 | 89681 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 88,48 | 111,84 | 1.118,40 | **0,00 %** | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 99,99% | - | 1.118,28 | 1.118,28 | 0,12 |
| 2.13.3.22 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 46,00 | 6,53 | 8,25 | 379,50 | **0,00 %** | | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 379,49 | 379,49 | 0,01 |
| 2.13.3.23 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 170,00 | 9,46 | 11,96 | 2.033,20 | **0,01 %** | | 170,00 | 170,00 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 2.033,21 | 2.033,21 | (0,01) |
| 2.13.3.24 | 1621 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 1,00 | 64,27 | 81,24 | 81,24 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% | 99,99% | - | 81,24 | 81,24 | 0,00 |
| 2.13.3.25 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 83,00 | 11,19 | 14,14 | 1.173,62 | **0,00 %** | | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 1.173,59 | 1.173,59 | 0,03 |
| 2.13.3.26 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 66,00 | 19,56 | 24,72 | 1.631,52 | **0,01 %** | | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00% | 99,99% | - | 1.631,44 | 1.631,44 | 0,08 |
| 2.13.3.27 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 90,00 | 10,48 | 13,25 | 1.192,50 | **0,00 %** | | 90,00 | 90,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.192,50 | 1.192,50 | - |
| 2.13.3.28 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 14,30 | 18,08 | 253,12 | **0,00 %** | | 14,00 | 14,00 | (0,00) | 0,00% | 100,03% | - | 253,20 | 253,20 | (0,08) |
| 2.13.3.29 | 89734 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 73,00 | 24,79 | 31,33 | 2.287,09 | **0,01 %** | | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 2.287,06 | 2.287,06 | 0,03 |
| 2.13.3.30 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 28,00 | 11,38 | 14,38 | 402,64 | **0,00 %** | | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 402,62 | 402,62 | 0,02 |
| 2.13.3.31 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 29,00 | 21,69 | 27,42 | 795,18 | **0,00 %** | | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00% | 99,99% | - | 795,12 | 795,12 | 0,06 |
| 2.13.3.32 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 35,90 | 45,38 | 90,76 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 99,89% | - | 90,66 | 90,66 | 0,10 |
| 2.13.3.33 | 1634 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 2,00 | 36,75 | 46,45 | 92,90 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00% | 99,89% | - | 92,80 | 92,80 | 0,10 |
| 2.13.3.34 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 60,00 | 46,69 | 59,02 | 3.541,20 | **0,01 %** | | 60,00 | 60,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 3.541,40 | 3.541,40 | (0,20) |
| 2.13.3.35 | 1562 | ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 51,00 | 47,56 | 60,12 | 3.066,12 | **0,01 %** | | 51,00 | 51,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 3.066,32 | 3.066,32 | (0,20) |
| 2.13.3.36 | 1637 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 9,00 | 54,99 | 69,51 | 625,59 | **0,00 %** | | 9,00 | 9,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 625,59 | 625,59 | - |
| 2.13.3.37 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 154,10 | 18,34 | 23,18 | 3.572,04 | **0,01 %** | | 154,10 | 154,10 | (0,00) | 0,00% | 100,00% | - | 3.572,10 | 3.572,10 | (0,07) |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.3.38 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 264,23 | 27,42 | 34,66 | 9.158,21 | **0,04 %** | | 264,23 | 264,23 | - | 0,00% | 100,00% | - | 9.158,21 | 9.158,21 | - |
| 2.13.3.39 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 230,69 | 41,38 | 52,30 | 12.065,09 | **0,05 %** | | 201,17 | 201,17 | 29,52 | 0,00% | 87,20% | - | 10.521,19 | 10.521,19 | 1.543,90 |
| 2.13.3.40 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 352,00 | 52,39 | 66,22 | 23.309,44 | **0,10 %** | | 356,44 | 356,44 | (4,44) | 0,00% | 101,26% | - | 23.603,36 | 23.603,36 | (293,92) |
| 2.13.3.41 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 155,54 | 61,59 | 77,85 | 12.108,79 | **0,05 %** | | 60,85 | 60,85 | 94,69 | 0,00% | 39,12% | - | 4.737,17 | 4.737,17 | 7.371,62 |
| 2.13.3.42 | 100247 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | - | 2,56 | 3,24 | 0,00 | **0,00 %** | | 22,22 | 22,22 | (22,22) | #DIV/0! | #DIV/0! | - | 71,99 | 71,99 | (71,99) |
| **2.14** | | | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | **1.221.019,77** | **5,09 %** | | | | | | | - | 1.074.497,40 | 1.074.497,40 | **146.522,37** |
| 2.14.1 | 00000216 | Próprio | INSTALÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV/VRF 272 HP - EXCETO MÁQUINAS | vb | 1,00 | 965.996,65 | 1.221.019,77 | 1.221.019,77 | **5,09 %** | | 0,88 | 0,88 | 0,12 | 0,00% | 88,00% | - | 1.074.497,40 | 1.074.497,40 | 146.522,37 |
| **2.15** | | | **FORRO** | | | | | **410.304,70** | **1,71 %** | | | | | | | 128.102,52 | 25.812,15 | 153.914,67 | **256.390,02** |
| 2.15.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 820,78 | 85,84 | 108,50 | 89.054,63 | **0,37 %** | 190,90 | 237,90 | 428,80 | 391,99 | 23,26% | 52,24% | 20.712,11 | 25.812,15 | 46.524,26 | 42.530,37 |
| 2.15.2 | 12023 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfis metálicos | m² | 180,22 | 94,11 | 118,96 | 21.438,97 | **0,09 %** | | - | - | 180,22 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 21.438,97 |
| 2.15.3 | 4726 | ORSE | Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado | m² | 2.755,87 | 86,07 | 108,79 | 299.811,10 | **1,25 %** | 987,14 | - | 987,14 | 1.768,74 | 35,82% | 35,82% | 107.390,42 | - | 107.390,42 | 192.420,68 |
| **2.16** | | | **PINTURA** | | | | | **391.929,60** | | | | | | | | 27.153,20 | 31.287,19 | 58.440,40 | **333.489,21** |
| 2.16.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | - | 53,20 | 67,24 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.16.2 | 100228 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | - | 0,25 | 0,32 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 2.16.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 9.328,82 | 2,08 | 2,63 | 24.534,80 | **0,10 %** | 2.194,19 | 1.414,43 | 3.608,62 | 5.720,20 | 23,52% | 38,68% | 5.770,72 | 3.719,95 | 9.490,68 | 15.044,12 |
| 2.16.4 | 8623 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m² | 9.328,82 | 15,42 | 19,49 | 181.818,70 | **0,76 %** | 1.097,10 | 1.414,43 | 2.511,53 | 6.817,29 | 11,76% | 26,92% | 21.382,48 | 27.567,24 | 48.949,72 | 132.868,98 |
| 2.16.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 9.328,82 | 11,06 | 13,98 | 130.416,90 | **0,54 %** | | - | - | 9.328,82 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 130.416,90 |
| 2.16.6 | 2296 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica | m² | 1.222,50 | 35,70 | 45,12 | 55.159,20 | **0,23 %** | | - | - | 1.222,50 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 55.159,20 |
| **2.17** | | | **EQUIPAMENTOS ESPECIAIS** | | | | | **250.432,20** | **1,04 %** | | | | | | | - | 175.302,54 | 175.302,54 | **75.129,66** |
| 2.17.1 | 00000150 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ATÉ 10 PARADAS - SOCIAL E SERVIÇO | und | 2,00 | 99.063,37 | 125.216,10 | 250.432,20 | **1,04 %** | | 1,40 | 1,40 | 0,60 | 0,00% | 70,00% | - | 175.302,54 | 175.302,54 | 75.129,66 |
| **2.18** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **56.455,47** | **0,24 %** | | | | | | | - | - | - | **56.455,47** |
| 2.18.1 | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 39,00 | 435,43 | 550,38 | 21.464,82 | **0,09 %** | | - | - | 39,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 21.464,82 |
| 2.18.2 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 4.528,26 | 4,16 | 5,26 | 23.818,65 | **0,10 %** | | - | - | 4.528,26 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 23.818,65 |
| 2.18.3 | 12431 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 200,00 | 44,19 | 55,86 | 11.172,00 | **0,05 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 11.172,00 |
| **3** | | | **URBANIZAÇÃO PARTE EXTERNA** | | | | | **1.772.955,81** | **7,40 %** | | | | | | | 51.393,80 | 814.946,75 | 866.340,54 | **906.615,26** |
| **3.1** | | | **GUARITA** | | | | | **40.688,15** | **0,17 %** | | | | | | | - | 18.237,72 | 18.237,72 | **22.450,43** |
| **3.1.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | | | | **7.025,65** | **0,03 %** | | | | | | | - | 7.025,65 | 7.025,65 | - |
| 3.1.1.1 | 2499 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 3,25 | 77,00 | 97,33 | 316,32 | **0,00 %** | | 3,25 | 3,25 | - | 0,00% | 100,00% | - | 316,32 | 316,32 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 3.1.1.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 1,04 | 564,92 | 714,06 | 742,62 | **0,00 %** | | 1,04 | 1,04 | - | 0,00% | 100,00% | - | 742,62 | 742,62 | - |
| 3.1.1.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88,00 | 16,28 | 20,58 | 1.811,04 | **0,01 %** | | 88,00 | 88,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.811,04 | 1.811,04 | - |
| 3.1.1.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7,80 | 176,28 | 222,82 | 1.738,00 | **0,01 %** | | 7,80 | 7,80 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.738,00 | 1.738,00 | - |
| 3.1.1.5 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 3,25 | 488,34 | 617,26 | 2.006,10 | **0,01 %** | | 3,25 | 3,25 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.006,10 | 2.006,10 | - |
| 3.1.1.6 | 0000000000198 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,52 | 626,17 | 791,48 | 411,57 | **0,00 %** | | 0,52 | 0,52 | - | 0,00% | 100,00% | - | 411,57 | 411,57 | - |
| **3.1.2** | | | **SUPRAESTRTURA** | | | | | **5.624,10** | **0,02 %** | | | | | | | - | 5.606,14 | 5.606,14 | 17,96 |
| 3.1.2.1 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66,00 | 16,29 | 20,59 | 1.358,94 | **0,01 %** | | 66,00 | 66,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.358,94 | 1.358,94 | - |
| 3.1.2.2 | 92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5,30 | 142,08 | 179,59 | 951,83 | **0,00 %** | | 5,20 | 5,20 | 0,10 | 0,00% | 98,11% | - | 933,87 | 933,87 | 17,96 |
| 3.1.2.3 | 00000200 | Próprio | Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0,80 | 641,50 | 810,86 | 648,69 | **0,00 %** | | 0,80 | 0,80 | - | 0,00% | 100,00% | - | 648,69 | 648,69 | - |
| 3.1.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 11,90 | 177,15 | 223,92 | 2.664,65 | **0,01 %** | | 11,90 | 11,90 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.664,65 | 2.664,65 | - |
| **3.1.3** | | | **FECHAMENTO** | | | | | **2.533,95** | **0,01 %** | | | | | | | - | 2.533,95 | 2.533,95 | - |
| 3.1.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 27,00 | 74,25 | 93,85 | 2.533,95 | **0,01 %** | | 27,00 | 27,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.533,95 | 2.533,95 | - |
| **3.1.4** | | | **PISO** | | | | | **2.731,17** | **0,01 %** | | | | | | | - | 516,70 | 516,70 | 2.214,47 |
| 3.1.4.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 11,90 | 34,35 | 43,42 | 516,70 | **0,00 %** | | 11,90 | 11,90 | - | 0,00% | 100,00% | - | 516,70 | 516,70 | - |
| 3.1.4.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 11,90 | 147,22 | 186,09 | 2.214,47 | **0,01 %** | | - | - | 11,90 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.214,47 |
| **3.1.5** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **8.206,08** | **0,03 %** | | | | | | | - | 2.555,28 | 2.555,28 | 5.650,80 |
| 3.1.5.1 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 52,00 | 33,76 | 42,67 | 2.218,84 | **0,01 %** | | 52,00 | 52,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 2.218,84 | 2.218,84 | - |
| 3.1.5.2 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 52,00 | 5,12 | 6,47 | 336,44 | **0,00 %** | | 52,00 | 52,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 336,44 | 336,44 | - |
| 3.1.5.3 | 8948 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 24,00 | 186,27 | 235,45 | 5.650,80 | **0,02 %** | | - | - | 24,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.650,80 |
| **3.1.6** | | | **PINTURA** | | | | | **1.512,00** | **0,01 %** | | | | | | | - | - | - | 1.512,00 |
| 3.1.6.1 | 8146 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01 | m² | 32,00 | 37,38 | 47,25 | 1.512,00 | **0,01 %** | | - | - | 32,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.512,00 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.965.863,00 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | 25,14% | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | | | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| **3.1.7** | | | **ESQUADRARIAS** | | | | | **9.982,64** | **0,04 %** | | | | | | | - | - | - | 9.982,64 |
| 3.1.7.1 | 00000203 | Próprio | Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 1.044,54 | 1.320,30 | 1.320,30 | **0,01 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.320,30 |
| 3.1.7.2 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 803,55 | 1.015,69 | 1.015,69 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.015,69 |
| 3.1.7.3 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 153,30 | 193,77 | 387,54 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 387,54 |
| 3.1.7.4 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,43 | 772,94 | 977,00 | 7.259,11 | **0,03 %** | | - | - | 7,43 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.259,11 |
| **3.1.8** | | | **HIDROSSANITARIO** | | | | | **1.816,62** | **0,01 %** | | | | | | | - | - | - | 1.816,62 |
| 3.1.8.1 | 13064 | ORSE | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un | 1,00 | 640,14 | 809,14 | 809,14 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 809,14 |
| 3.1.8.2 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 337,46 | 426,55 | 426,55 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 426,55 |
| 3.1.8.3 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 129,53 | 163,73 | 327,46 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 327,46 |
| 3.1.8.4 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 1,00 | 78,82 | 99,63 | 99,63 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 99,63 |
| 3.1.8.5 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 1,00 | 121,71 | 153,84 | 153,84 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 153,84 |
| **3.1.9** | | | **ELÉTRICO** | | | | | **1.255,94** | **0,01 %** | | | | | | | - | - | - | 1.255,94 |
| 3.1.9.1 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 40,18 | 50,79 | 50,79 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 50,79 |
| 3.1.9.2 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 27,06 | 34,20 | 136,80 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 136,80 |
| 3.1.9.3 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 3,00 | 97,46 | 123,19 | 369,57 | **0,00 %** | | - | - | 3,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 369,57 |
| 3.1.9.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 552,83 | 698,78 | 698,78 | **0,00 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 698,78 |
| **3.2** | | | **PISO EXTERNO** | | | | | **755.723,58** | **3,15 %** | | | | | | | 30.051,48 | 417.217,00 | 447.268,48 | **308.455,10** |
| 3.2.1 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 936,45 | 60,79 | 76,84 | 71.956,82 | **0,30 %** | | 736,18 | 736,18 | 200,27 | 0,00% | 78,61% | - | 56.568,07 | 56.568,07 | 15.388,75 |
| 3.2.2 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 35,00 | 152,30 | 192,51 | 6.737,85 | **0,03 %** | | - | - | 35,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 6.737,85 |
| 3.2.3 | 93679 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 2.645,17 | 67,19 | 84,93 | 224.654,29 | **0,94 %** | 7,56 | 1.361,98 | 1.369,54 | 1.275,63 | 0,29% | 51,77% | 642,07 | 115.672,60 | 116.314,68 | 108.339,61 |
| 3.2.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 827,50 | 95,54 | 120,76 | 99.928,90 | **0,42 %** | | 398,05 | 398,05 | 429,45 | 0,00% | 48,10% | - | 48.068,52 | 48.068,52 | 51.860,38 |

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL**

| VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|
| 23.965.863,00 | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023

Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024

| Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | 6.024.784,23 |

**17º Boletim de Medição**

| Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | Saldo do Contrato (%) |
|---|---|---|---|---|
| 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | 25,14% |

Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**

| Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) |
|---|---|---|---|
| 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 3.2.5 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 549,98 | 43,28 | 54,71 | 30.089,41 | 0,13 % | | - | - | 549,98 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 30.089,41 |
| 3.2.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.130,00 | 45,13 | 57,04 | 64.455,20 | 0,27 % | | 1.073,20 | 1.073,20 | 56,80 | 0,00% | 94,97% | - | 61.215,33 | 61.215,33 | 3.239,87 |
| 3.2.7 | 3783 | ORSE | Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar | m² | 155,00 | 912,43 | 1.153,31 | 178.763,05 | 0,75 % | 25,50 | 114,75 | 140,25 | 14,75 | 16,45% | 90,48% | 29.409,41 | 132.342,32 | 161.751,73 | 17.011,32 |
| 3.2.8 | 7640 | ORSE | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical) | m² | 22,00 | 510,51 | 645,28 | 14.196,16 | 0,06 % | | - | - | 22,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 14.196,16 |
| 3.2.9 | 92393 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | - | 49,20 | 62,19 | 0,00 | 0,00 % | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.2.10 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 278,11 | 111,34 | 140,73 | 39.138,42 | 0,16 % | | - | - | 278,11 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 39.138,42 |
| 3.2.11 | 97101 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 31,09 | 176,58 | 223,20 | 6.939,29 | 0,03 % | | - | - | 31,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 6.939,29 |
| 3.2.12 | 12789 | ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolado. | un | 6,00 | 883,48 | 1.116,72 | 6.700,32 | 0,03 % | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00% | 50,00% | - | 3.350,16 | 3.350,16 | 3.350,16 |
| 3.2.13 | 9104 | ORSE | Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico | m² | 110,25 | 87,29 | 110,33 | 12.163,88 | 0,05 % | | - | - | 110,25 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 12.163,88 |
| **3.3** | | | **EQUIPAMENTOS E ÁREA VERDE** | | | | | **57.234,77** | **0,24 %** | | | | | | | - | - | - | **57.234,77** |
| 3.3.1 | 2394 | ORSE | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m³ | 81,60 | 97,40 | 123,11 | 10.045,78 | 0,04 % | | - | - | 81,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 10.045,78 |
| 3.3.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 816,09 | 21,03 | 26,58 | 21.691,67 | 0,09 % | | - | - | 816,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 21.691,67 |
| 3.3.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 22,00 | 151,14 | 191,04 | 4.202,88 | 0,02 % | | - | - | 22,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.202,88 |
| 3.3.4 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 6,00 | 78,11 | 98,73 | 592,38 | 0,00 % | | - | - | 6,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 592,38 |
| 3.3.5 | 103304 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 11,00 | 1.216,82 | 1.538,06 | 16.918,66 | 0,07 % | | - | - | 11,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 16.918,66 |
| 3.3.6 | 12628 | ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | un | 1,00 | 2.993,20 | 3.783,40 | 3.783,40 | 0,02 % | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.783,40 |
| **3.4** | | | **ELÉTRICO EXTERNO** | | | | | **390.618,57** | **1,63 %** | | | | | | | 21.342,32 | 89.395,61 | 110.737,93 | **279.880,64** |
| 3.4.1 | 7269 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 24,00 | 1.612,01 | 2.037,58 | 48.901,92 | 0,20 % | 4,00 | - | 4,00 | 20,00 | 16,67% | 16,67% | 8.150,32 | - | 8.150,32 | 40.751,60 |
| 3.4.2 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 24,00 | 874,82 | 1.105,77 | 26.538,48 | 0,11 % | | - | - | 24,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 26.538,48 |
| 3.4.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 450,00 | 18,09 | 22,87 | 10.291,50 | 0,04 % | | 450,00 | 450,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 10.291,50 | 10.291,50 | - |
| 3.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.100,00 | 4,30 | 5,44 | 5.984,00 | 0,02 % | | - | - | 1.100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.984,00 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 3.4.5 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 100,00 | 104,37 | 131,92 | 13.192,00 | **0,06 %** | 100,00 | - | 100,00 | - | 100,00% | 100,00% | 13.192,00 | - | 13.192,00 | - |
| 3.4.6 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 274,60 | 347,09 | 347,09 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 347,09 | 347,09 | - |
| 3.4.7 | 4423 | ORSE | Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive transformador | un | 1,00 | 4.340,16 | 5.485,96 | 5.485,96 | **0,02 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 5.485,96 | 5.485,96 | - |
| 3.4.8 | 103654 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1,00 | 56.444,14 | 71.345,39 | 71.345,39 | **0,30 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 71.345,39 | 71.345,39 | - |
| 3.4.9 | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1,00 | 1.523,47 | 1.925,67 | 1.925,67 | **0,01 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 1.925,67 | 1.925,67 | - |
| 3.4.10 | 10187 | ORSE | Fornecimento e instalação de grupo gerador, aberto, na potência emergencial (stand-by) de 112,5 KVa, e potência continua (prime) de 102,3kVA, fator de poência 0,8, trifásico, 220/127V, com quadro de comando automático, microprocessado, da Leon Heimer | un | 1,00 | 163.454,56 | 206.606,56 | 206.606,56 | **0,86 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 206.606,56 |
| **3.4.11** | | | **ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO** | | | | | **0,00** | **0,00 %** | | | | | | | - | - | - | - |
| 3.4.11.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | - | 65,31 | 82,55 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.2 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | - | 488,34 | 617,26 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.3 | 95952 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | - | 2.373,00 | 2.999,47 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.4 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | - | 74,25 | 93,85 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | - | 3,50 | 4,42 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.6 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | - | 31,44 | 39,74 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.7 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | - | 579,07 | 731,94 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.8 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | - | 131,16 | 165,79 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.9 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | m² | - | 10,05 | 12,70 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.4.11.10 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | - | 40,10 | 50,69 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| **3.5** | | | **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO** | | | | | **364.456,40** | **1,52 %** | | | | | | | - | 148.456,40 | 148.456,40 | **216.000,00** |
| 3.5.1 | 00000156 | Próprio | ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA DO TIPO UASB+BF+DS - ETE , FORNECIMENTO E | und | - | 553.268,93 | 699.331,93 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | | | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | | | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | | | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | | | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 3.5.2 | 2499 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | - | 77,00 | 97,33 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.5.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | - | 16,28 | 20,58 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.5.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 20,00 | 176,28 | 222,82 | 4.456,40 | **0,02 %** | | 20,00 | 20,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 4.456,40 | 4.456,40 | - |
| 3.5.5 | 00000161 | Próprio | CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | m³ | - | 634,47 | 801,97 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 3.5.6 | | | EXECUÇÃO DE REDE COLETORA PARA INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE | km | 1,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | **1,50 %** | | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,00% | 40,00% | - | 144.000,00 | 144.000,00 | 216.000,00 |
| **3.6** | | | **CISTERINA 37.000 LITROS** | | | | | **147.996,34** | **0,62 %** | | | | | | | - | 141.640,02 | 141.640,02 | **6.356,32** |
| 3.6.1 | 92459 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 258,50 | 142,08 | 179,59 | 46.424,02 | **0,19 %** | | 239,62 | 239,62 | 18,88 | 0,00% | 92,70% | - | 43.033,57 | 43.033,57 | 3.390,44 |
| 3.6.2 | 00000161 | Próprio | CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 34,25 | 634,47 | 801,97 | 27.467,47 | **0,11 %** | | 31,52 | 31,52 | 2,73 | 0,00% | 92,03% | - | 25.279,52 | 25.279,52 | 2.187,95 |
| 3.6.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 3.599,07 | 16,29 | 20,59 | 74.104,85 | **0,31 %** | | 3.561,29 | 3.561,29 | 37,78 | 0,00% | 98,95% | - | 73.326,92 | 73.326,92 | 777,93 |
| **3.7** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **16.238,00** | **0,07 %** | | | | | | | - | - | - | **16.238,00** |
| 3.7.1 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1.200,00 | 3,15 | 3,98 | 4.776,00 | **0,02 %** | | - | - | 1.200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.776,00 |
| 3.7.2 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 100,00 | 34,15 | 43,17 | 4.317,00 | **0,02 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.317,00 |
| 3.7.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1.600,00 | 2,15 | 2,72 | 4.352,00 | **0,02 %** | | - | - | 1.600,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.352,00 |
| 3.7.4 | 12431 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 50,00 | 44,19 | 55,86 | 2.793,00 | **0,01 %** | | - | - | 50,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.793,00 |
| **4** | | | **GALPÃO** | | | | | **3.307.631,77** | **13,80 %** | | | | | | | - | 3.079.104,51 | 3.079.104,51 | **228.527,26** |
| **4.1** | | | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | | | | **159.920,86** | **0,67 %** | | | | | | | - | 159.196,03 | 159.196,03 | **724,83** |
| 4.1.1 | 2499 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 27,61 | 77,00 | 97,33 | 2.687,28 | **0,01 %** | | 27,61 | 27,61 | 0,00 | 0,00% | 99,99% | - | 2.687,09 | 2.687,09 | 0,19 |
| 4.1.2 | 101166 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 29,00 | 564,92 | 714,06 | 20.707,74 | **0,09 %** | | 29,00 | 29,00 | (0,00) | 0,00% | 100,01% | - | 20.709,17 | 20.709,17 | (1,43) |
| 4.1.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 866,00 | 16,28 | 20,58 | 17.822,28 | **0,07 %** | | 830,72 | 830,72 | 35,28 | 0,00% | 95,93% | - | 17.096,22 | 17.096,22 | 726,06 |
| 4.1.4 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 54,00 | 176,28 | 222,82 | 12.032,28 | **0,05 %** | | 54,00 | 54,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 12.032,28 | 12.032,28 | - |
| 4.1.5 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 28,80 | 488,34 | 617,26 | 17.777,09 | **0,07 %** | | 28,80 | 28,80 | - | 0,00% | 100,00% | - | 17.777,09 | 17.777,09 | - |
| 4.1.6 | 0000000000198 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 7,20 | 626,17 | 791,48 | 5.698,66 | **0,02 %** | | 7,20 | 7,20 | - | 0,00% | 100,00% | - | 5.698,66 | 5.698,66 | - |
| 4.1.7 | 10012 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m² | 2.173,91 | 30,28 | 38,27 | 83.195,54 | **0,35 %** | | 2.173,91 | 2.173,91 | - | 0,00% | 100,00% | - | 83.195,54 | 83.195,54 | - |
| **4.2** | | | **ESTRUTURA** | | | | | **1.016.349,92** | **4,24 %** | | | | | | | - | 1.016.164,57 | 1.016.164,57 | **185,35** |
| 4.2.1 | 12991 | ORSE | Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1 | m² | 1.965,00 | 320,37 | 404,95 | 795.726,75 | **3,32 %** | | 100,00 | 100,00 | 1.865,00 | 0,00% | 100,00% | - | 795.707,10 | 795.707,10 | 19,65 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 4.2.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.623,00 | 16,29 | 20,59 | 33.417,57 | **0,14 %** | | 1.623,00 | 1.623,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 33.417,57 | 33.417,57 | - |
| 4.2.3 | 00000200 | Próprio | Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 16,00 | 641,50 | 810,86 | 12.973,76 | **0,05 %** | | 16,00 | 16,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 12.973,76 | 12.973,76 | - |
| 4.2.4 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 18,66 | 177,15 | 223,92 | 4.178,35 | **0,02 %** | | 17,92 | 17,92 | 0,74 | 0,00% | 96,03% | - | 4.012,65 | 4.012,65 | 165,70 |
| 4.2.5 | 12508 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 711,64 | 189,05 | 238,96 | 170.053,49 | **0,71 %** | | 711,64 | 711,64 | - | 0,00% | 100,00% | - | 170.053,49 | 170.053,49 | - |
| **4.3** | | | **COBERTA** | | | | | **955.457,01** | **3,99 %** | | | | | | | - | 955.457,01 | 955.457,01 | - |
| 4.3.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1.965,00 | 282,51 | 357,09 | 701.681,85 | **2,93 %** | | 1.965,00 | 1.965,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 701.681,85 | 701.681,85 | - |
| 4.3.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 220,00 | 216,13 | 273,19 | 60.101,80 | **0,25 %** | | 220,00 | 220,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 60.101,80 | 60.101,80 | - |
| 4.3.3 | 12371 | ORSE | Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco. Rev 03_03/2022 | m² | 144,00 | 865,58 | 1.094,09 | 157.548,96 | **0,66 %** | | 144,00 | 144,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 157.548,96 | 157.548,96 | - |
| 4.3.4 | 9871 | ORSE | Exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar | un | - | 320,35 | 404,92 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 4.3.5 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 80,00 | 145,14 | 183,46 | 14.676,80 | **0,06 %** | | 80,00 | 80,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 14.676,80 | 14.676,80 | - |
| 4.3.6 | 100275 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 393,00 | 13,86 | 17,52 | 6.885,36 | **0,03 %** | | 393,00 | 393,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 6.885,36 | 6.885,36 | - |
| 4.3.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 176,00 | 65,46 | 82,74 | 14.562,24 | **0,06 %** | | 176,00 | 176,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 14.562,24 | 14.562,24 | - |
| **4.4** | | | **PAREDES E FECHAMENTOS** | | | | | **442.314,50** | **1,85 %** | | | | | | | - | 442.307,10 | 442.307,10 | **7,39** |
| 4.4.1 | 89477 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 1.399,93 | 101,66 | 128,50 | 179.891,01 | **0,75 %** | | 1.399,93 | 1.399,93 | - | 0,00% | 100,00% | - | 179.891,01 | 179.891,01 | - |
| 4.4.2 | 9836 | ORSE | Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar | m² | 711,64 | 219,24 | 277,12 | 197.209,68 | **0,82 %** | | 711,61 | 711,61 | 0,03 | 0,00% | 100,00% | - | 197.202,36 | 197.202,36 | 7,32 |
| 4.4.3 | 100208 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019 | UNXKM | - | 14,92 | 18,86 | 0,00 | **0,00 %** | | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | - | - |
| 4.4.4 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 701,72 | 36,75 | 46,45 | 32.594,89 | **0,14 %** | | 701,72 | 701,72 | - | 0,00% | 100,00% | - | 32.594,89 | 32.594,89 | - |
| 4.4.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 20,72 | 422,35 | 533,85 | 11.061,37 | **0,05 %** | | 20,72 | 20,72 | - | 0,00% | 100,00% | - | 11.061,37 | 11.061,37 | - |
| 4.4.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 11,12 | 224,57 | 283,86 | 3.156,52 | **0,01 %** | | 11,12 | 11,12 | - | 0,00% | 100,00% | - | 3.156,52 | 3.156,52 | - |
| 4.4.7 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 994,65 | 14,64 | 18,50 | 18.401,03 | **0,08 %** | | 994,65 | 994,65 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | - | 18.400,95 | 18.400,95 | 0,07 |
| **4.5** | | | **FORRO** | | | | | **15.012,06** | **0,06 %** | | | | | | | - | - | - | **15.012,06** |
| 4.5.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 138,36 | 85,84 | 108,50 | 15.012,06 | **0,06 %** | | - | - | 138,36 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.012,06 |
| **4.6** | | | **PISOS** | | | | | **396.309,39** | **1,65 %** | | | | | | | - | 389.022,46 | 389.022,46 | **7.286,93** |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 4.6.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 2.065,17 | 2,58 | 3,26 | 6.732,45 | **0,03 %** | | 2.065,17 | 2.065,17 | - | 0,00% | 100,00% | - | 6.732,45 | 6.732,45 | - |
| 4.6.2 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 2.010,37 | 3,32 | 4,20 | 8.443,55 | **0,04 %** | | 2.010,37 | 2.010,37 | - | 0,00% | 100,00% | - | 8.443,55 | 8.443,55 | - |
| 4.6.3 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 2.173,91 | 73,40 | 92,78 | 201.695,37 | **0,84 %** | | 2.173,91 | 2.173,91 | - | 0,00% | 100,00% | - | 201.695,37 | 201.695,37 | - |
| 4.6.4 | 3645 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima | m² | 2.173,91 | 19,17 | 24,23 | 52.673,84 | **0,22 %** | | 1.873,17 | 1.873,17 | 300,74 | 0,00% | 86,17% | - | 45.386,91 | 45.386,91 | 7.286,93 |
| 4.6.5 | 3437 | ORSE | Junta de dilatação com barra de transferência ø = 12,5mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura até 10cm | un | 384,00 | 89,76 | 113,46 | 43.568,64 | **0,18 %** | | 384,00 | 384,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 43.568,64 | 43.568,64 | - |
| 4.6.6 | 10012 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | m² | 2.173,91 | 30,28 | 38,27 | 83.195,54 | **0,35 %** | | 2.173,91 | 2.173,91 | - | 0,00% | 100,00% | - | 83.195,54 | 83.195,54 | - |
| **4.7** | | | **REVESTIMENTOS** | | | | | **5.228,78** | **0,02 %** | | | | | | | - | - | - | **5.228,78** |
| 4.7.1 | 1913 | ORSE | Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m² | 94,57 | 43,74 | 55,29 | 5.228,78 | **0,02 %** | | - | - | 94,57 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.228,78 |
| **4.8** | | | **ESQUADRARIAS** | | | | | **108.104,87** | **0,45 %** | | | | | | | - | 81.007,29 | 81.007,29 | **27.097,58** |
| 4.8.1 | 13298 | ORSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho | un | 7,11 | 7.661,10 | 9.683,63 | 68.850,61 | **0,29 %** | | 7,11 | 7,11 | - | 0,00% | 100,00% | - | 68.850,61 | 68.850,61 | - |
| 4.8.2 | 13135 | ORSE | Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01 | m² | 10,08 | 954,13 | 1.206,02 | 12.156,68 | **0,05 %** | | 10,08 | 10,08 | - | 0,00% | 100,00% | - | 12.156,68 | 12.156,68 | - |
| 4.8.3 | 00000203 | Próprio | Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | 1.044,54 | 1.320,30 | 5.281,20 | **0,02 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.281,20 |
| 4.8.4 | 00000204 | Próprio | Copia da SINAPI (90790) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 8,00 | 956,85 | 1.209,46 | 9.675,68 | **0,04 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 9.675,68 |
| 4.8.5 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 26,00 | 369,42 | 466,95 | 12.140,70 | **0,05 %** | | - | - | 26,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 12.140,70 |
| **4.9** | | | **LOUÇAS E METAIS** | | | | | **5.554,32** | **0,02 %** | | | | | | | - | - | - | **5.554,32** |
| 4.9.1 | 13064 | ORSE | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un | 4,00 | 640,14 | 809,14 | 3.236,56 | **0,01 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.236,56 |
| 4.9.2 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 337,46 | 426,55 | 1.706,20 | **0,01 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.706,20 |
| 4.9.3 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 120,96 | 152,89 | 611,56 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 611,56 |
| **4.10** | | | **PINTURA** | | | | | **7.705,80** | **0,03 %** | | | | | | | - | - | - | **7.705,80** |
| 4.10.1 | 88413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 890,00 | 3,37 | 4,26 | 3.791,40 | **0,02 %** | | - | - | 890,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.791,40 |
| 4.10.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 280,00 | 11,06 | 13,98 | 3.914,40 | **0,02 %** | | - | - | 280,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.914,40 |
| **4.11** | | | **INSTALAÇÕES HODROSSANITÁRIAS** | | | | | **46.886,36** | **0,20 %** | | | | | | | - | 22.003,90 | 22.003,90 | **24.882,46** |
| 4.11.1 | 102606 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4,00 | 436,77 | 552,08 | 2.208,32 | **0,01 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.208,32 |
| 4.11.2 | 94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 126,11 | 159,40 | 637,60 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 637,60 |
| 4.11.3 | 2800 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | un | 10,00 | 1.328,73 | 1.679,51 | 16.795,10 | **0,07 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 16.795,10 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.965.863,00 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | **Valor do Contrato (R$)** | **Assinatura do Contrato** | **Ordem de Serviço** | **Prazo de Execução** | **Saldo do Contrato (R$)** | | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 | | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** | | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 4.11.4 | 7237 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 4,00 | 212,90 | 269,11 | 1.076,44 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.076,44 |
| 4.11.5 | 7883 | ORSE | Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar | un | 4,00 | 234,63 | 296,57 | 1.186,28 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.186,28 |
| 4.11.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 190,00 | 91,62 | 115,81 | 22.003,90 | **0,09 %** | | 190,00 | 190,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | 22.003,90 | 22.003,90 | - |
| 4.11.7 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 12,00 | 117,68 | 148,75 | 1.785,00 | **0,01 %** | | - | - | 12,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.785,00 |
| 4.11.8 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4,00 | 121,71 | 153,84 | 615,36 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 615,36 |
| 4.11.9 | 1679 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 4,00 | 78,82 | 99,63 | 398,52 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 398,52 |
| 4.11.10 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 35,57 | 44,96 | 179,84 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 179,84 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR CONTRATADO (R$) | | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | 23.965.863,00 | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | |
| **17º Boletim de Medição** | Dias Transcorridos | Dias Restantes | Data da Medição | Período Medido | 6.024.784,23 | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | Saldo do Contrato (%) | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | Valor da Medição (R$) | Percentual Medido (%) | Valor Acumulado (R$) | Percentual Acumulado (%) | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | 25,14% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| **4.12** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **58.065,50** | **0,24 %** | | | | | | | - | - | - | **58.065,50** |
| 4.12.1 | 10793 | ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 40,00 | 13,22 | 16,71 | 668,40 | **0,00 %** | | - | - | 40,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 668,40 |
| 4.12.2 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16,00 | 10,41 | 13,16 | 210,56 | **0,00 %** | | - | - | 16,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 210,56 |
| 4.12.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | 2,91 | 3,68 | 736,00 | **0,00 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 736,00 |
| 4.12.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 420,00 | 4,30 | 5,44 | 2.284,80 | **0,01 %** | | - | - | 420,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.284,80 |
| 4.12.5 | 8466 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 300,00 | 8,98 | 11,35 | 3.405,00 | **0,01 %** | | - | - | 300,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.405,00 |
| 4.12.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12,00 | 40,18 | 50,79 | 609,48 | **0,00 %** | | - | - | 12,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 609,48 |
| 4.12.7 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 24,03 | 30,37 | 242,96 | **0,00 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 242,96 |
| 4.12.8 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 | 38,43 | 48,58 | 971,60 | **0,00 %** | | - | - | 20,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 971,60 |
| 4.12.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 14,95 | 18,90 | 75,60 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 75,60 |
| 4.12.10 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 13,84 | 17,49 | 69,96 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 69,96 |
| 4.12.11 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | 13,33 | 16,85 | 134,80 | **0,00 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 134,80 |
| 4.12.12 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172,00 | 10,33 | 13,06 | 2.246,32 | **0,01 %** | | - | - | 172,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.246,32 |
| 4.12.13 | 356 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 2,00 | 24,31 | 30,73 | 61,46 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 61,46 |
| 4.12.14 | 352 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2,00 | 11,00 | 13,90 | 27,80 | **0,00 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 27,80 |
| 4.12.15 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 8,00 | 97,46 | 123,19 | 985,52 | **0,00 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 985,52 |
| 4.12.16 | 12770 | ORSE | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar | un | 36,00 | 981,44 | 1.240,54 | 44.659,44 | **0,19 %** | | - | - | 36,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 44.659,44 |
| 4.12.17 | 12222 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 4,00 | 133,66 | 168,95 | 675,80 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 675,80 |
| **4.13** | | | **SPDA** | | | | | **31.115,78** | **0,13 %** | | | | | | | - | 13.946,14 | 13.946,14 | 17.169,64 |
| 4.13.1 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 160,00 | 80,74 | 102,06 | 16.329,60 | **0,07 %** | | 135,00 | 135,00 | 25,00 | 0,00% | 84,38% | - | 13.778,10 | 13.778,10 | 2.551,50 |
| 4.13.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 9,00 | 66,47 | 84,02 | 756,18 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00% | 22,22% | - | 168,04 | 168,04 | 588,14 |
| 4.13.3 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30,00 | 57,44 | 72,60 | 2.178,00 | **0,01 %** | | - | - | 30,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.178,00 |
| 4.13.4 | 10908 | ORSE | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | un | 200,00 | 46,88 | 59,26 | 11.852,00 | **0,05 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 11.852,00 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 23.965.863,00 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | **Valor do Contrato (R$)** | **Assinatura do Contrato** | **Ordem de Serviço** | **Prazo de Execução** | **Saldo do Contrato (R$)** | | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm nº 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm nº 0500.007948.2024. primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024 | 23.965.863,00 | 09/03/2023 | 16/03/2023 | 13/02/2025 | | | |
| **17º Boletim de Medição** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 6.024.784,23 | | |
| | 638,00 | 62 | 13/12/2024 | 16.11.2024 a 13.12.2024 | **Saldo do Contrato (%)** | | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | 25,14% | | |
| | 848.451,20 | 3,54% | 17.941.078,77 | 74,86% | | | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| **4.14** | | | **INCÊNDIO** | | | | | **48.308,62** | **0,20 %** | | | | | | | - | - | - | **48.308,62** |
| 4.14.1 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 4,00 | 215,10 | 271,89 | 1.087,56 | **0,00 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.087,56 |
| 4.14.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20,00 | 25,81 | 32,62 | 652,40 | **0,00 %** | | - | - | 20,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 652,40 |
| 4.14.3 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 8,00 | 344,53 | 435,49 | 3.483,92 | **0,01 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 3.483,92 |
| 4.14.4 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 8,00 | 836,99 | 1.057,96 | 8.463,68 | **0,04 %** | | - | - | 8,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.463,68 |
| 4.14.5 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 16,00 | 28,75 | 36,34 | 581,44 | **0,00 %** | | - | - | 16,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 581,44 |
| 4.14.6 | 11820 | ORSE | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes | un | 1,00 | 5.798,75 | 7.329,62 | 7.329,62 | **0,03 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.329,62 |
| 4.14.7 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 400,00 | 20,81 | 26,30 | 10.520,00 | **0,04 %** | | - | - | 400,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 10.520,00 |
| 4.14.8 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 200,00 | 28,99 | 36,64 | 7.328,00 | **0,03 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.328,00 |
| 4.14.9 | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 30,00 | 233,70 | 295,40 | 8.862,00 | **0,04 %** | | - | - | 30,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.862,00 |
| **4.15** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **11.298,00** | **0,05 %** | | | | | | | - | - | - | **11.298,00** |
| 4.15.1 | 12431 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 100,00 | 44,19 | 55,86 | 5.586,00 | **0,02 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.586,00 |
| 4.15.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2.100,00 | 2,15 | 2,72 | 5.712,00 | **0,02 %** | | - | - | 2.100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 5.712,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Total C/ BDI** | | **R$ 23.965.863,00** | **100,00 %** | | | | | | | **R$ 848.451,20** | **R$ 17.078.441,67** | **R$ 17.941.078,77** | **R$ 5.984.803,06** |

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00

gov.br
Documento assinado digitalmente
**GUSTAVO FRANKLIN COSTA DA SILVA**
Data: 26/12/2024 12:20:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
**CIRO QUINTELLA MELO**
Data: 26/12/2024 12:50:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br