OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMU L.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**2.638.944,36**	**10,31 %**							**22.425,28**	**2.383.062,75**	**2.405.488,03**	**233.456,33**
1.1			**PROJETOS**					**394.990,29**	**1,65 %**							**-**	**375.240,78**	**375.240,78**	**19.749,52**
1.1.1	00000062	Próprio	PROJETOS EXECUTIVOS	m²	6.907,84	45,24	57,18	394.990,29	**1,65 %**		6.562,45	6.562,45	345,39	0,00%	95,00%	-	375.240,78	375.240,78	19.749,52
1.2			**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**586.150,53**	**2,45 %**							**-**	**558.153,96**	**558.153,96**	**27.996,57**
1.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	8.409,00	1,55	1,96	16.481,64	**0,07 %**		8.409,00	8.409,00	-	0,00%	100,00%	-	16.481,64	16.481,64	-
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	8.409,00	2,10	2,65	22.283,85	**0,09 %**		8.409,00	8.409,00	-	0,00%	100,00%	-	22.283,85	22.283,85	-
1.2.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE	m³	748,80	141,07	178,31	133.518,53	**0,56 %**		762,86	762,86	-	0,00%	101,88%	-	129.161,52	129.161,52	4.357,00
1.2.4	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	m³	1.710,93	3,81	4,82	8.246,68	**0,03 %**		1.501,33	1.501,33	209,60	0,00%	87,75%	-	8.246,68	8.246,68	-
1.2.5	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A	m³	1.800,00	18,86	23,84	42.912,00	**0,18 %**		1.799,22	1.799,22	0,78	0,00%	99,96%	-	42.893,40	42.893,40	18,60
1.2.6	94328	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M	m³	3.196,87	62,02	78,39	250.602,64	**1,05 %**		3.052,32	3.052,32	144,55	0,00%	95,48%	-	239.271,11	239.271,11	11.331,53
1.2.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA	m³	2.340,04	8,41	10,63	24.874,63	**0,10 %**		1.400,00	1.400,00	940,04	0,00%	59,83%	-	14.882,00	14.882,00	9.992,63
1.2.8	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	374,44	50,06	63,28	23.694,56	**0,10 %**		374,44	374,44	-	0,00%	100,00%	-	23.690,82	23.690,82	3,74
1.2.9	92	ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg/5 saco/m³ areia média 0,35 0,45 0,60	m³	110,00	456,96	577,60	63.536,00	**0,27 %**		106,03	106,03	3,97	0,00%	96,39%	-	61.242,93	61.242,93	2.293,07
1.3			**ADMINISTRATIVO OBRA**					**1.121.325,14**	**4,68 %**							**21.865,84**	**917.766,51**	**939.632,35**	**181.692,79**
1.3.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	#########	23.402,05	374.432,80	**1,56 %**	1,95	83,93	85,88	(69,88)	12,19%	85,88%	7.301,44	314.261,38	321.562,82	52.869,98
1.3.2	100319	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	#########	20.859,08	333.745,28	**1,39 %**	1,95	83,93	85,88	(69,88)	12,19%	85,88%	6.508,03	280.112,41	286.620,45	47.124,83
1.3.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,13	5.765,22	7.287,24	81.106,98	**0,34 %**	1,95	53,50	55,45	(44,32)	17,52%	61,39%	1.581,59	48.208,05	49.789,64	31.317,34
1.3.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,62	3.477,23	4.395,22	68.653,34	**0,29 %**	1,95	81,56	83,51	(67,89)	12,48%	84,52%	1.338,74	56.688,89	58.027,63	10.625,70
1.3.5	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	3.832,13	4.843,81	77.500,96	**0,32 %**	1,95	83,93	85,88	(69,88)	12,19%	85,88%	1.511,27	65.046,56	66.557,82	10.943,14
1.3.6	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00	20,26	25,61	45.073,60	**0,19 %**	1,95	83,93	85,88	1.674,12	0,11%	85,86%	878,94	37.822,53	38.701,46	6.372,14
1.3.7	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	3.013,67	3.809,28	60.948,48	**0,25 %**	1,95	83,93	85,88	(69,88)	12,19%	85,88%	1.188,50	51.153,99	52.342,48	8.606,00
1.3.8	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,13	4.176,03	5.278,50	79.863,71	**0,33 %**	1,95	78,51	80,46	(65,33)	12,89%	82,68%	1.557,34	64.472,70	66.030,04	13.833,66
1.4			**CONSUMO MENSAL**					**46.860,00**	**0,20 %**							**-**	**46.860,00**	**46.860,00**	**-**
1.4.1	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.500,00	7,42	9,38	14.070,00	**0,06 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	14.070,00	14.070,00	-
1.4.2	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	1.500,00	6,16	7,79	11.685,00	**0,05 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	11.685,00	11.685,00	-
1.4.3	00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE	KWH	10.800,00	1,03	1,30	14.040,00	**0,06 %**		10.800,00	10.800,00	-	0,00%	100,00%	-	14.040,00	14.040,00	-
1.4.4	8978	ORSE	Água - Consumo em volume	m³	1.500,00	3,73	4,71	7.065,00	**0,03 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	7.065,00	7.065,00	-
1.5			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					**219.292,89**	**0,92 %**							**-**	**219.292,64**	**219.292,64**	**0,25**
1.5.1	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	25,00	1.075,23	1.359,09	33.977,25	**0,14 %**		25,00	25,00	-	0,00%	100,00%	-	33.977,25	33.977,25	-
1.5.2	93211	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,	m²	25,00	591,51	747,67	18.691,75	**0,08 %**		25,00	25,00	-	0,00%	100,00%	-	18.691,50	18.691,50	0,25
1.5.3	93213	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	25,00	987,48	1.248,17	31.204,25	**0,13 %**		25,00	25,00	-	0,00%	100,00%	-	31.204,25	31.204,25	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
1.5.4	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1,00	7.299,15	9.226,13	9.226,13	**0,04 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	9.226,13	9.226,13	-
1.5.5	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado.	un	1,00	1.643,63	2.077,55	2.077,55	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	2.077,55	2.077,55	-
1.5.6	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com	UN	1,00	586,25	741,02	741,02	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	741,02	741,02	-
1.5.7	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA	m²	862,40	113,18	143,06	123.374,94	**0,51 %**		862,40	862,40	-	0,00%	100,00%	-	123.374,94	123.374,94	-
1.6			**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**					**270.325,50**	**1,13 %**							**559,44**	**265.748,86**	**266.308,30**	**4.017,20**
1.6.1	12260	ORSE	Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine	mes	19,70	7.053,93	8.916,17	175.664,20	**0,73 %**		19,70	19,70	0,00	0,00%	99,99%	-	175.648,55	175.648,55	15,65
1.6.2	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,	CHP	800,00	15,95	20,16	16.128,00	**0,07 %**	27,75	576,30	604,05	195,95	3,47%	75,51%	559,44	11.618,21	12.177,65	3.950,35
1.6.3	9801	ORSE	Bandeja de Proteção - Apara Lixo c/ Suporte	m²	110,00	180,75	228,47	25.131,70	**0,10 %**		110,00	110,00	-	0,00%	100,00%	-	25.131,70	25.131,70	-
1.6.4	5896	ORSE	Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6	h	5.120,00	8,25	10,43	53.401,60	**0,22 %**		100,00	100,00	5.020,00	0,00%	1,95%	-	53.350,40	53.350,40	51,20
2			**EDIFÍCIO**					**16.246.331,07**	**67,79 %**							394.235,41	13.441.732,86	13.835.968,27	**2.394.667,40**
2.1			**INFRAESTRUTURA**					**739.725,78**	**3,09 %**							**-**	**739.703,25**	**739.703,25**	**22,53**
2.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em	m³	93,50	77,00	97,33	9.100,36	**0,04 %**		93,49	93,49		0,00%	99,99%	-	9.099,38	9.099,38	0,97
2.1.2	4501	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até	m³	45,00	413,20	522,28	23.502,60	**0,10 %**		45,00	45,00	-	0,00%	100,00%	-	23.502,60	23.502,60	-
2.1.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	20,00	564,92	714,06	14.281,20	**0,06 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	14.281,20	14.281,20	-
2.1.4	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGX KM	2.678,40	1,66	2,10	5.624,64	**0,02 %**		2.678,40	2.678,40	-	0,00%	100,00%	-	5.624,64	5.624,64	-
2.1.5	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	m²	398,40	176,28	222,82	88.771,49	**0,37 %**		398,38	398,38	0,02	0,00%	99,99%	-	88.767,03	88.767,03	4,46
2.1.6	100274	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2X KM	79,68	21,44	27,10	2.159,33	**0,01 %**		79,68	79,68	-	0,00%	100,00%	-	2.159,33	2.159,33	-
2.1.7	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL	m³	78,00	488,34	617,26	48.146,28	**0,20 %**		78,00	78,00	0,00	0,00%	100,00%	-	48.145,05	48.145,05	1,23
2.1.8	0000000000198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE	m³	148,80	626,17	791,48	117.772,22	**0,49 %**		148,79	148,79	0,01	0,00%	99,99%	-	117.764,31	117.764,31	7,91
2.1.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	357,00	19,35	24,46	8.732,22	**0,04 %**		356,84	356,84	0,16	0,00%	99,96%	-	8.728,31	8.728,31	3,91
2.1.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	95,00	18,78	23,74	2.255,30	**0,01 %**		94,87	94,87	0,13	0,00%	99,86%	-	2.252,21	2.252,21	3,09
2.1.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	74,00	17,98	22,73	1.682,02	**0,01 %**		74,00	74,00	-	0,00%	100,00%	-	1.682,02	1.682,02	-
2.1.12	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.635,00	16,28	20,58	33.648,30	**0,14 %**		1.635,00	1.635,00	0,00	0,00%	100,00%	-	33.648,24	33.648,24	0,06

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.1.13	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.010,00	13,86	17,52	35.215,20	**0,15 %**		2.010,00	2.010,00	-	0,00%	100,00%	-	35.215,20	35.215,20	-
2.1.14	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	452,00	13,31	16,82	7.602,64	**0,03 %**		452,00	452,00	-	0,00%	100,00%	-	7.602,64	7.602,64	-
2.1.15	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.403,00	15,01	18,97	83.524,91	**0,35 %**		4.403,00	4.403,00	-	0,00%	100,00%	-	83.524,91	83.524,91	-
2.1.16	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	65,87	40,31	50,95	3.356,08	**0,01 %**		65,87	65,87	-	0,00%	100,00%	-	3.356,08	3.356,08	-
2.1.17	8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	9.450,00	14,67	18,54	175.203,00	**0,73 %**		9.449,95	9.449,95	0,05	0,00%	100,00%	-	175.202,10	175.202,10	0,90
2.1.18	00000231	Próprio	CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EM INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES, FCK	m³	100,00	626,17	791,48	79.148,00	**0,33 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	79.148,00	79.148,00	-
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**					**5.373.241,47**	**22,42 %**							**33.558,03**	**5.169.340,75**	**5.202.898,78**	**170.342,68**
2.2.1	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM	KGX KM	13.095,00	1,66	2,10	27.499,50	**0,11 %**		13.079,00	13.079,00	16,00	0,00%	99,88%	-	27.465,90	27.465,90	33,60
2.2.2	00000199	Próprio	Copia da SINAPI (92492) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E	m²	4.525,00	131,25	165,90	750.697,50	**3,13 %**		4.525,00	4.525,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	750.697,67	750.697,67	(0,17)
2.2.3	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	718,57	115,57	146,08	104.968,71	**0,44 %**		609,84	609,84	108,73	0,00%	84,87%	-	89.085,84	89.085,84	15.882,87
2.2.4	102006	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE	m²	455,50	177,29	224,09	102.073,00	**0,43 %**		111,42	111,42	344,08	0,00%	24,46%	-	24.968,82	24.968,82	77.104,17
2.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,	m²	150,00	177,15	223,92	33.588,00	**0,14 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	33.588,00	33.588,00	-
2.2.6	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO	m²	2.236,94	142,08	179,59	401.732,05	**1,68 %**		2.236,94	2.236,94	-	0,00%	100,00%	-	401.732,05	401.732,05	-
2.2.7	100274	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2X KM	1.344,24	21,44	27,10	36.428,90	**0,15 %**		1.344,24	1.344,24	-	0,00%	100,00%	-	36.428,90	36.428,90	-
2.2.8	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU	m³	971,80	641,50	810,86	787.993,75	**3,29 %**		971,80	971,80	-	0,00%	100,00%	-	787.993,75	787.993,75	-
2.2.9	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1.413,24	143,31	181,14	255.994,29	**1,07 %**		1.381,85	1.381,85	31,39	0,00%	97,78%	-	250.307,91	250.307,91	5.686,38

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.2.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.600,87	16,64	21,03	138.816,30	**0,58 %**		6.600,86	6.600,86	0,01	0,00%	100,00%	-	138.816,09	138.816,09	0,21
2.2.11	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.161,00	16,67	21,07	45.532,27	**0,19 %**		2.161,00	2.161,00	-	0,00%	100,00%	-	45.532,27	45.532,27	-
2.2.12	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	7.023,00	16,30	20,60	144.673,80	**0,60 %**		6.911,10	6.911,10	111,90	0,00%	98,41%	-	142.368,58	142.368,58	2.305,22
2.2.13	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.617,88	14,90	18,83	162.274,68	**0,68 %**		8.617,88	8.617,88	-	0,00%	100,00%	-	162.274,68	162.274,68	-
2.2.14	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.144,00	12,72	16,08	82.715,52	**0,35 %**		5.003,42	5.003,42	140,58	0,00%	97,27%	-	80.455,00	80.455,00	2.260,52
2.2.15	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.499,00	12,49	15,79	118.409,21	**0,49 %**		7.497,39	7.497,39	1,61	0,00%	99,98%	-	118.383,77	118.383,77	25,44
2.2.16	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.012,00	14,42	18,23	200.748,76	**0,84 %**		11.012,00	11.012,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	200.748,79	200.748,79	(0,03)
2.2.17	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	24,00	16,29	20,59	494,16	**0,00 %**		24,00	24,00	13,93	0,00%	100,00%	-	494,16	494,16	-
2.2.18	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	7.540,00	16,30	20,60	155.324,00	**0,65 %**		7.540,01	7.540,01	(0,00)	0,00%	100,00%	-	155.324,10	155.324,10	(0,10)
2.2.19	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	18.077,00	15,94	20,15	364.251,55	**1,52 %**		17.667,60	17.667,60	409,40	0,00%	97,74%	-	356.002,16	356.002,16	8.249,39
2.2.20	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	8.046,00	14,55	18,39	147.965,94	**0,62 %**		7.889,14	7.889,14	156,86	0,00%	98,05%	-	145.081,22	145.081,22	2.884,72
2.2.21	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	5.213,00	12,40	15,67	81.687,71	**0,34 %**		5.213,00	5.213,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	81.687,77	81.687,77	(0,06)
2.2.22	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	4.734,00	12,27	15,51	73.424,34	**0,31 %**		4.733,56	4.733,56	0,44	0,00%	99,99%	-	73.417,52	73.417,52	6,82
2.2.23	92774	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	1.772,00	14,29	18,06	32.002,32	**0,13 %**		1.772,00	1.772,00	-	0,00%	100,00%	-	32.002,32	32.002,32	-
2.2.24	92924	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,00	14,55	18,39	2.464,26	**0,01 %**		134,00	134,00	-	0,00%	100,00%	-	2.464,26	2.464,26	-
2.2.25	00000214	Próprio	Copia - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAME ESTRUTURAL Z275 ZAR 230 ESPESSURA 0,95MM, com chapa cimentícia 10mm na face externa (fachada) e aplicação de	kg	8.070,00	96,40	121,85	983.329,50	**4,10 %**		8.068,36	8.068,36	1,64	0,00%	99,98%	-	983.130,23	983.130,23	199,27

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMU L.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.2.26	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,	m²	400,60	30,28	38,27	15.330,96	**0,06 %**		400,60	400,60	-	0,00%	100,00%	-	15.330,96	15.330,96	-
2.2.27	S12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2	kg	4.135,37	23,50	29,70	122.820,49	**0,51 %**	1.129,90	1.129,90	2.259,80	1.875,57	27,32%	54,65%	33.558,03	33.558,03	67.116,06	55.704,43
2.3			**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**					**1.426.340,18**	**5,95 %**							**32.428,37**	**1.363.954,87**	**1.396.383,24**	**29.956,94**
2.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.470,60	74,25	93,85	138.015,81	**0,58 %**		1.470,60	1.470,60	0,00	0,00%	100,00%	-	138.015,61	138.015,61	0,20
2.3.2	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E	m²	2.326,26	183,38	231,79	539.203,81	**2,25 %**		2.326,27	2.326,27	(0,00)	0,00%	100,00%	-	539.204,96	539.204,96	(1,16)
2.3.3	12444	ORSE	Divisória em granito branco siena, polido do	m²	125,70	679,58	858,99	107.975,04	**0,45 %**		121,31	121,31	4,39	0,00%	96,51%	-	104.204,08	104.204,08	3.770,97
2.3.4	00000202	Próprio	Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	-	229,31	289,85	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.3.5	7704	ORSE	Manta em lã de rocha de 25mm -	m²	5.264,64	30,44	38,48	202.583,35	**0,85 %**		4.691,07	4.691,07	573,57	0,00%	89,11%	-	180.512,37	180.512,37	22.070,97
2.3.6	9722	ORSE	Revestimento de paredes com placa de	m²	1.812,59	71,52	90,40	163.858,14	**0,68 %**		1.812,59	1.812,59	-	0,00%	100,00%	-	163.858,14	163.858,14	-
2.3.7	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	324,00	163,93	207,21	67.136,04	**0,28 %**	156,50	147,63	304,13	19,87	48,30%	93,87%	32.428,37	30.590,41	63.018,78	4.117,26
2.3.8	00000202	Próprio	Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	800,00	205,27	259,46	207.568,00	**0,87 %**		800,01	800,01	(0,00)	0,00%	100,00%	-	207.569,30	207.569,30	(1,30)
2.4			**PISO**					**1.258.782,68**	**5,25 %**							**72.014,97**	**893.466,36**	**965.481,33**	**293.301,35**
2.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	m²	6.188,96	34,35	43,42	268.724,64	**1,12 %**		5.519,34	5.519,34	669,62	0,00%	89,18%	-	239.649,74	239.649,74	29.074,90
2.4.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	114,55	110,48	139,65	15.996,91	**0,07 %**		114,55	114,55	-	0,00%	100,00%	-	15.996,91	15.996,91	-
2.4.3	00034682	SINAPI	REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA	m²	298,70	104,70	132,34	39.529,96	**0,16 %**		-	-	298,70	0,00%	0,00%	-	-	-	39.529,96
2.4.4	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	210,00	32,22	40,73	8.553,30	**0,04 %**		-	-	210,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.553,30
2.4.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	910,00	15,92	20,12	18.309,20	**0,08 %**		910,00	910,00	-	0,00%	100,00%	-	18.309,20	18.309,20	-
2.4.6	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	91,42	60,79	76,84	7.024,71	**0,03 %**		-	-	91,42	0,00%	0,00%	-	-	-	7.024,71

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.4.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	m²	4.528,26	147,22	186,09	842.663,90	**3,52 %**	386,99	3.283,28	3.670,27	857,99	8,55%	81,05%	72.014,97	610.984,83	682.999,80	159.664,10
2.4.8	100222	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA	M2X KM	-	9,20	11,63	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.4.9	100200	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGX KM	-	0,31	0,39	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.4.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	79,00	85,38	107,92	8.525,68	**0,04 %**		79,00	79,00	-	0,00%	100,00%	-	8.525,68	8.525,68	-
2.4.11	7653	ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	m²	77,93	502,06	634,60	49.454,38	**0,21 %**		-	-	77,93	0,00%	0,00%	-	-	-	49.454,38
2.5			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**1.244.494,87**	**5,19 %**							**34.638,03**	**1.014.183,14**	**1.048.821,17**	**195.673,70**
2.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com	m²	3.402,14	33,76	42,67	145.169,31	**0,61 %**		3.379,22	3.379,22	22,92	0,00%	99,33%	-	144.191,40	144.191,40	977,91
2.5.2	87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,	m²	1.683,35	41,77	52,80	88.880,88	**0,37 %**		1.648,10	1.648,10	35,25	0,00%	97,91%	-	87.019,42	87.019,42	1.861,46
2.5.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas,	m²	105,43	500,52	632,66	66.701,34	**0,28 %**		-	-	105,43	0,00%	0,00%	-	-	-	66.701,34
2.5.4	7653	ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	m²	66,12	502,06	634,60	41.959,75	**0,18 %**		-	-	66,12	0,00%	0,00%	-	-	-	41.959,75
2.5.5	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa	m²	2.518,10	186,27	235,45	592.886,65	**2,47 %**	138,75	2.259,49	2.398,24	119,86	5,51%	95,24%	32.669,82	531.996,94	564.666,76	28.219,88
2.5.6	6746	ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha,	m²	-	272,59	344,55	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.5.7	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.060,40	72,22	91,29	96.803,92	**0,40 %**	21,56	566,10	587,66	472,74	2,03%	55,42%	1.968,21	51.679,09	53.647,30	43.156,62
2.5.8	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	m²	696,07	147,22	186,09	129.531,67	**0,54 %**		696,07	696,07	-	0,00%	100,00%	-	129.531,67	129.531,67	-
2.5.9	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3.166,48	5,12	6,47	20.487,13	**0,09 %**		3.166,48	3.166,48	-	0,00%	100,00%	-	20.487,13	20.487,13	-
2.5.10	87910	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA	m²	2.656,15	18,49	23,37	62.074,23	**0,26 %**		2.108,58	2.108,58	547,57	0,00%	79,38%	-	49.277,49	49.277,49	12.796,73
2.6			**ESQUADRARIAS**					**1.970.717,67**	**8,22 %**							**115.315,05**	**1.127.101,63**	**1.242.416,68**	**712.605,58**
2.6.1			**MADEIRA**					**180.655,17**	**0,75 %**							2.951,87	153.231,13	156.183,00	24.472,17
2.6.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM	UN	39,00	891,24	1.126,53	43.934,67	**0,18 %**		39,00	39,00	-	0,00%	100,00%	-	43.934,67	43.934,67	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.6.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	95,00	803,55	1.015,69	96.490,55	**0,40 %**		95,00	95,00	-	0,00%	100,00%	-	96.490,55	96.490,55	-
2.6.1.3	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	779,33	985,07	13.790,98	**0,06 %**	1,00	13,00	14,00	-	7,14%	100,00%	985,07	12.805,91	13.790,98	-
2.6.1.4	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	778,01	983,40	1.966,80	**0,01 %**	2,00	-	2,00	-	100,00%	100,00%	1.966,80	-	1.966,80	-
2.6.1.5	00000207	Próprio	Copia da SINAPI (90789) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PORTA 70X210CM EM MDF NAVAL COM REVESTIMENTO EL LAMINADO MELAMÍNICO	un	37,00	523,27	661,41	24.472,17	**0,10 %**		-	-	37,00	0,00%	0,00%	-	-	-	24.472,17
2.6.1.6	100266	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM)	UNXKM	-	64,29	81,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.6.2			**ALUMÍNIO E VIDRO**					**1.449.766,12**	**6,05 %**							96.040,33	856.679,22	952.719,55	497.046,58
2.6.2.1	00000023	Próprio	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO	m²	92,17	742,98	939,13	86.559,61	**0,36 %**		92,17	92,17	-	0,00%	100,00%	-	86.559,61	86.559,61	-
2.6.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	m²	-	772,94	977,00	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.6.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	m²	285,00	439,02	554,92	158.152,20	**0,66 %**	45,25	88,44	133,69	151,31	15,88%	46,91%	25.110,13	49.077,12	74.187,25	83.964,95
2.6.2.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	m²	899,26	772,94	977,00	878.577,02	**3,67 %**	72,60	505,60	578,20	321,06	8,07%	64,30%	70.930,20	493.971,20	564.901,40	313.675,62
2.6.2.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E	m²	74,50	705,97	892,35	66.480,08	**0,28 %**		-	-	74,50	0,00%	0,00%	-	-	-	66.480,08
2.6.2.6	10496	SINAPI	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3	m²	216,52	950,00	1.200,80	259.997,22	**1,08 %**	-	189,10	189,10	27,42	0,00%	87,34%	-	227.071,28	227.071,28	32.925,94
2.6.3			**ESQUADRARIAS ESPECIAIS**					**118.078,25**	**0,49 %**							-	55.332,44	55.332,44	62.745,81
2.6.3.1	90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.445,04	1.826,53	14.612,24	**0,06 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	14.612,24	14.612,24	-
	00000137	Próprio	PORTAS DE ACESSO AOS SHAFT	m²	51,51	625,42	790,53	40.720,20	**0,17 %**		51,51	51,51	-	0,00%	100,00%	-	40.720,20	40.720,20	-
2.6.3.3	12941	ORSE	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm	un	2,00	8.199,53	10.364,21	20.728,42	**0,09 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	20.728,42
2.6.3.4	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive	m²	105,76	314,31	397,29	42.017,39	**0,18 %**		-	-	105,76	0,00%	0,00%	-	-	-	42.017,39
2.6.4			**FERRAGENS**					**66.049,24**	**0,28 %**							16.322,85	31.592,54	47.915,39	18.133,85

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.6.4.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	198,00	153,30	193,77	38.366,46	**0,16 %**	15,00	147,00	162,00	36,00	7,58%	81,82%	2.906,55	28.484,19	31.390,74	6.975,72
2.6.4.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	70,00	70,26	88,81	6.216,70	**0,03 %**		35,00	35,00	35,00	0,00%	50,00%	-	3.108,35	3.108,35	3.108,35
2.6.4.3	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR	UN	16,00	212,89	269,09	4.305,44	**0,02 %**	10,00	-	10,00	6,00	62,50%	62,50%	2.690,90	-	2.690,90	1.614,54
2.6.4.4	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	16,00	848,53	1.072,54	17.160,64	**0,07 %**	10,00	-	10,00	6,00	62,50%	62,50%	10.725,40	-	10.725,40	6.435,24
2.6.5			**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**					**156.168,88**	**0,65 %**							-	30.266,31	30.266,31	110.207,18
2.6.5.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1.1/2" EM AÇO	M	131,14	117,66	148,72	19.503,14	**0,08 %**		-	-	131,14	0,00%	0,00%	-	-	-	19.503,14
2.6.5.2	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	89,25	1.072,32	1.355,41	120.970,34	**0,50 %**		22,33	22,33	66,92	0,00%	25,02%	-	30.266,31	30.266,31	90.704,04
2.6.5.3	S99837S	ORSE	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	M	20,00	620,86	784,77	15.695,40	**0,07 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	15.695,40	15.695,40	-
2.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**288.569,54**	**1,20 %**							-	264.929,84	264.929,84	**23.639,70**
2.7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	343,46	47,57	60,13	20.652,25	**0,09 %**		300,00	300,00	43,46	0,00%	87,35%	-	18.039,00	18.039,00	2.613,25
2.7.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS	m²	523,30	49,60	62,69	32.805,68	**0,14 %**		523,30	523,30	-	0,00%	100,00%	-	32.805,68	32.805,68	-
2.7.3	10022	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster,	m²	-	182,09	230,16	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.7.4	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE	m²	1.145,21	43,82	55,39	63.433,18	**0,26 %**		953,02	953,02	192,19	0,00%	83,22%	-	52.788,00	52.788,00	10.645,18
2.7.5	10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster,	m²	1.145,21	118,60	149,91	171.678,43	**0,72 %**		1.075,96	1.075,96	69,25	0,00%	93,95%	-	161.297,16	161.297,16	10.381,27
2.8			**LOUÇAS E METAIS**					**208.059,81**	**0,87 %**							-	45.688,95	45.688,95	**162.370,86**
2.8.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA	UN	14,00	313,56	396,34	5.548,76	**0,02 %**		-	-	14,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.548,76
2.8.2	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	802,79	1.014,73	9.132,57	**0,04 %**		-	-	9,00	0,00%	0,00%	-	-	-	9.132,57
2.8.3	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou	un	66,00	640,14	809,14	53.403,24	**0,22 %**		-	-	66,00	0,00%	0,00%	-	-	-	53.403,24
2.8.4	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,	UN	18,00	337,46	426,55	7.677,90	**0,03 %**		-	-	18,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.677,90
2.8.5	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO	UN	42,00	295,17	373,09	15.669,78	**0,07 %**		42,00	42,00	-	0,00%	100,00%	-	15.669,78	15.669,78	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	
23.965.863,00	

BDI serviços	26,40%
BDI equipamentos	17,21%
Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.8.6	00000140	Próprio	CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	19,00	370,08	467,78	8.887,82	**0,04 %**		6,00	6,00	13,00	0,00%	31,58%	-	2.806,68	2.806,68	6.081,14
2.8.7	3259	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 1716060	un	73,00	232,49	293,87	21.452,51	**0,09 %**		-	-	73,00	0,00%	0,00%	-	-	-	21.452,51
2.8.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E	UN	22,00	627,45	793,10	17.448,20	**0,07 %**		-	-	22,00	0,00%	0,00%	-	-	-	17.448,20
2.8.9	100278	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA,	UNXKM	-	30,76	38,88	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.8.10	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	71,54	601,49	760,28	54.390,43	**0,23 %**		25,78	25,78	45,76	0,00%	36,04%	-	19.600,02	19.600,02	34.790,41
2.8.11	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa	m	99,57	114,80	145,11	14.448,60	**0,06 %**		52,46	52,46	47,11	0,00%	52,69%	-	7.612,47	7.612,47	6.836,13
2.8.12	100268	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU	UNXKM	-	64,29	81,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**543.696,56**	**2,27 %**							17.189,90	402.484,98	419.674,88	**124.021,68**
2.9.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	12.000,00	2,91	3,68	44.160,00	**0,18 %**		10.933,33	10.933,33	1.066,67	0,00%	91,11%	-	40.234,67	40.234,67	3.925,33
2.9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	13.000,00	4,30	5,44	70.720,00	**0,30 %**		11.844,44	11.844,44	1.155,56	0,00%	91,11%	-	64.433,78	64.433,78	6.286,22
2.9.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	5.220,00	7,10	8,97	46.823,40	**0,20 %**		5.220,00	5.220,00	-	0,00%	100,00%	-	46.823,40	46.823,40	-
2.9.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	750,00	16,19	20,46	15.345,00	**0,06 %**		375,00	375,00	375,00	0,00%	50,00%	-	7.672,50	7.672,50	7.672,50
2.9.5	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	1.500,00	17,79	22,49	33.735,00	**0,14 %**	310,00	750,00	1.060,00	440,00	20,67%	70,67%	6.971,90	16.867,50	23.839,40	9.895,60
2.9.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	67,92	41,73	52,75	3.582,89	**0,01 %**		67,92	67,92	-	0,00%	100,00%	-	3.582,89	3.582,89	-
2.9.7	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	420,00	80,84	102,18	42.915,60	**0,18 %**	100,00	320,00	420,00	-	23,81%	100,00%	10.218,00	32.697,60	42.915,60	-
2.9.8	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	91,00	39,64	50,10	4.559,10	**0,02 %**		-	-	91,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.559,10
2.9.9	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	32,00	28,10	35,52	1.136,64	**0,00 %**		-	-	32,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.136,64
2.9.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	7,00	35,90	45,38	317,66	**0,00 %**		-	-	7,00	0,00%	0,00%	-	-	-	317,66
2.9.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	1,00	49,06	62,01	62,01	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	62,01
2.9.12	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	UN	2,00	65,06	82,24	164,48	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	164,48
2.9.13	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,18	50,79	50,79	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	50,79
2.9.14	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	272,00	27,06	34,20	9.302,40	**0,04 %**		-	-	272,00	0,00%	0,00%	-	-	-	9.302,40
2.9.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	84,00	44,51	56,26	4.725,84	**0,02 %**		-	-	84,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.725,84
2.9.16	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	33,00	48,51	61,32	2.023,56	**0,01 %**		-	-	33,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.023,56

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.9.17	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -	UN	121,00	114,64	144,90	17.532,90	**0,07 %**		-	-	121,00	0,00%	0,00%	-	-	-	17.532,90
2.9.18	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	7,00	83,46	105,49	738,43	**0,00 %**		7,00	7,00	-	0,00%	100,00%	-	738,43	738,43	-
2.9.19	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	12,00	85,01	107,45	1.289,40	**0,01 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	1.289,40	1.289,40	-
2.9.20	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	5,00	88,32	111,64	558,20	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	558,20	558,20	-
2.9.21	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN	2,00	105,86	133,81	267,62	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	267,62	267,62	-
2.9.22	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	78,00	13,33	16,85	1.314,30	**0,01 %**		78,00	78,00	-	0,00%	100,00%	-	1.314,30	1.314,30	-
2.9.23	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	13,84	17,49	192,39	**0,00 %**		11,00	11,00	-	0,00%	100,00%	-	192,39	192,39	-
2.9.24	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE	UN	1,00	1.608,51	2.033,16	2.033,16	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	2.033,16	2.033,16	-
2.9.25	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa	un	137,94	143,88	181,86	25.085,38	**0,10 %**		137,94	137,94	0,00	0,00%	100,00%	-	25.085,36	25.085,36	0,01
2.9.26	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	4.500,00	10,74	13,58	61.110,00	**0,25 %**		4.500,00	4.500,00	-	0,00%	100,00%	-	61.110,00	61.110,00	-
2.9.27	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,00	12,07	15,26	1.159,76	**0,00 %**		76,00	76,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	1.159,76	1.159,76	(0,00)
2.9.28	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	630,00	97,46	123,19	77.609,70	**0,32 %**		316,00	316,00	314,00	0,00%	50,16%	-	38.928,04	38.928,04	38.681,66
2.9.29	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	552,83	698,78	698,78	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	698,78	698,78	-
2.9.30	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	767,07	969,58	16.482,86	**0,07 %**		8,00	8,00	9,00	0,00%	47,06%	-	7.756,64	7.756,64	8.726,22
2.9.31	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.340,97	1.694,99	1.694,99	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.694,99	1.694,99	-
2.9.32	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	150,00	25,43	32,14	4.821,00	**0,02 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	4.821,00	4.821,00	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.9.33	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	m	300,00	10,93	13,82	4.146,00	**0,02 %**		300,00	300,00	-	0,00%	100,00%	-	4.146,00	4.146,00	-
2.9.34	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	m	150,00	49,93	63,11	9.466,50	**0,04 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	9.466,50	9.466,50	-
2.9.35	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	m	75,00	94,50	119,45	8.958,75	**0,04 %**		-	-	75,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.958,75
2.9.36	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	UN	1,00	1.038,09	1.312,15	1.312,15	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.312,15	1.312,15	-
2.9.37	9447	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	########	16.167,87	16.167,87	**0,07 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	16.167,87	16.167,87	-
2.9.38	-	-	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UN	1,00	9.044,34	11.432,05	11.432,05	**0,05 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	11.432,05	11.432,05	-
2.10			**SPDA**					**56.441,50**	**0,24 %**							-	39.198,24	39.198,24	**17.243,26**
2.10.1	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	80,74	102,06	20.412,00	**0,09 %**		200,00	200,00	-	0,00%	100,00%	-	20.412,00	20.412,00	-
2.10.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	66,47	84,02	1.008,24	**0,00 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	1.008,24	1.008,24	-
2.10.3	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	57,44	72,60	2.178,00	**0,01 %**		-	-	30,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.178,00
2.10.4	10908	ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	300,00	46,88	59,26	17.778,00	**0,07 %**		300,00	300,00	-	0,00%	100,00%	-	17.778,00	17.778,00	-
2.10.5	12619	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	12,00	9,20	11,63	139,56	**0,00 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	139,56
2.10.6	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	150,00	17,67	22,33	3.349,50	**0,01 %**		-	-	150,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.349,50
2.10.7	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	8,00	315,97	399,39	3.195,12	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.195,12
2.10.8	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	un	4,00	212,08	268,07	1.072,28	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.072,28
2.10.9	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	16,00	13,23	16,72	267,52	**0,00 %**		-	-	16,00	0,00%	0,00%	-	-	-	267,52
2.10.1	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	100,00	0,75	0,95	95,00	**0,00 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	95,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.10.1	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	400,00	0,56	0,71	284,00	**0,00 %**		-	-	400,00	0,00%	0,00%	-	-	-	284,00
	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	400,00	0,41	0,52	208,00	**0,00 %**		-	-	400,00	0,00%	0,00%	-	-	-	208,00
2.10.13	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	400,00	1,12	1,42	568,00	**0,00 %**		-	-	400,00	0,00%	0,00%	-	-	-	568,00
2.10.14	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	500,00	0,07	0,09	45,00	**0,00 %**		-	-	500,00	0,00%	0,00%	-	-	-	45,00
2.10.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	43,22	54,63	655,56	**0,00 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	655,56
2.10.16	11095	ORSE	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8"	m	150,00	17,11	21,63	3.240,50	**0,01 %**		-	-	150,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.240,50
2.10.17	12993	ORSE	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM MASTRO DE 3m x 1.1/2"	UN	1,00	1.538,94	1.945,22	1.945,22	**0,01 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.945,22
2.11			**INCÊNDIO**					**327.360,31**	**1,37 %**							-	162.252,54	162.252,54	**165.107,77**
2.11.1	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal	un	1,00	5.798,75	7.329,62	7.329,62	**0,03 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.329,62
2.11.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1.5mm2	m	2.000,00	20,81	26,30	52.600,00	**0,22 %**		2.000,00	2.000,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	52.600,09	52.600,09	(0,09)
2.11.3	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,	M	750,00	28,99	36,64	27.480,00	**0,11 %**		750,00	750,00	-	0,00%	100,00%	-	27.480,00	27.480,00	-
2.11.4	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	143,00	233,70	295,40	42.242,20	**0,18 %**		-	-	143,00	0,00%	0,00%	-	-	-	42.242,20
2.11.5	12017	ORSE	Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN	un	8,00	233,70	295,40	2.363,20	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.363,20
2.11.6	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com	un	4,00	215,10	271,89	1.087,56	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.087,56
2.11.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -	UN	190,00	25,81	32,62	6.197,80	**0,03 %**		-	-	190,00	0,00%	0,00%	-	-	-	6.197,80
2.11.8	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	2.219,49	2.805,44	36.470,72	**0,15 %**		13,00	13,00	-	0,00%	100,00%	-	36.470,72	36.470,72	-
2.11.9	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	13,00	134,74	170,31	2.214,03	**0,01 %**		-	-	13,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.214,03
	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio -	un	13,00	284,59	359,72	4.676,36	**0,02 %**		-	-	13,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.676,36
2.11.11	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	33,00	344,53	435,49	14.371,17	**0,06 %**		-	-	33,00	0,00%	0,00%	-	-	-	14.371,17
2.11.12	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	14,00	836,99	1.057,96	14.811,44	**0,06 %**		-	-	14,00	0,00%	0,00%	-	-	-	14.811,44
2.11.13	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALACÃO PREDIAL DE INCÊNDIO.	UN	2,00	276,00	348,86	697,72	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	697,72
2.11.1	1521	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	2,00	270,46	341,86	683,72	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	683,72
2.11.15	4275	ORSE	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	60,00	44,19	55,86	3.351,60	**0,01 %**		-	-	60,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.351,60

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.11.1	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x	Un	86,00	28,75	36,34	3.125,24	**0,01 %**		-	-	86,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.125,24
2.11.1	99634	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" -	UN	2,00	642,53	812,16	1.624,32	**0,01 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.624,32
2.11.1	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", FORNECIMENTO E	UN	2,00	581,14	734,56	1.469,12	**0,01 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.469,12
2.11.1	13001	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3.0/ 220/380 v, Modelo BPI - 32 R	un	1,00	########	15.584,03	15.584,03	**0,07 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	15.584,03
2.11.2	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO	UN	60,00	43,41	54,87	3.292,20	**0,01 %**		60,00	60,00	-	0,00%	100,00%	-	3.292,20	3.292,20	-
2.11.2	72306	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	291,31	368,22	4.418,64	**0,02 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.418,64
	72302	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	20,00	124,58	157,47	3.149,40	**0,01 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	3.149,40	3.149,40	-
2.11.2 3	101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	M	40,00	247,30	312,59	12.503,60	**0,05 %**		24,00	24,00	16,00	0,00%	60,00%	-	7.502,16	7.502,16	5.001,44
2.11.2 4	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO	M	300,00	136,35	172,35	51.705,00	**0,22 %**		164,45	164,45	135,55	0,00%	54,82%	-	28.342,96	28.342,96	23.362,04
2.11.2 5	00000142	Próprio	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00	288,29	364,40	3.644,00	**0,02 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.644,00
2.11.2 6	00000143	Próprio	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	155,47	196,51	1.179,06	**0,00 %**		6,00	6,00	-	0,00%	100,00%	-	1.179,06	1.179,06	-
2.11.2 7	00000144	Próprio	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	169,44	214,17	5.354,25	**0,02 %**		-	-	25,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.354,25
2.11.2 8	00000145	Próprio	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	83,26	105,24	420,96	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	420,96
2.11.2 9	00000146	Próprio	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	85,24	107,74	1.077,40	**0,00 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.077,40
2.11.3	00000147	Próprio	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	85,24	107,74	538,70	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	538,70	538,70	-
2.11.3	00000148	Próprio	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	197,18	249,24	1.246,20	**0,01 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	1.246,20	1.246,20	-
2.11.3	00000149	Próprio	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	71,37	90,21	451,05	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	451,05	451,05	-
2.12			**TELEFONE E REDE**					**117.083,31**	**0,49 %**							-	66.842,29	66.842,29	**50.241,02**
2.12.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	432,00	41,32	52,23	22.563,36	**0,09 %**		-	-	432,00	0,00%	0,00%	-	-	-	22.563,36
2.12.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	211,00	8,27	10,45	2.204,95	**0,01 %**		210,99	210,99	0,01	0,00%	100,00%	-	2.204,86	2.204,86	0,09
2.12.3	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E	UN	1,00	11,03	13,94	13,94	**0,00 %**		1,00	1,00	0,00	0,00%	99,97%	-	13,94	13,94	0,00
2.12.4	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	47,46	59,99	3.359,44	**0,01 %**		56,00	56,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	3.359,46	3.359,46	(0,02)
2.12.5	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25	UN	54,00	19,68	24,88	1.343,52	**0,01 %**		54,00	54,00	-	0,00%	100,00%	-	1.343,52	1.343,52	-
2.12.6	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	UN	2,00	8,77	11,09	22,18	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,78%	-	22,13	22,13	0,05
2.12.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	2,00	10,33	13,06	26,12	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,78%	-	26,06	26,06	0,06
2.12.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM	UN	1.296,00	6,47	8,18	10.601,28	**0,04 %**		1.296,00	1.296,00	-	0,00%	100,00%	-	10.601,28	10.601,28	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	
23.965.863,00	BDI serviços 26,40%
	BDI equipamentos 17,21%
	Encargos Sociais 84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	3.205.994,42
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	**Saldo do Contrato (%)**
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	13,38%
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.12.9	12967	ORSE	Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ.	un	56,00	41,35	52,27	2.927,12	**0,01 %**		-	-	56,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.927,12
	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	2.529,00	0,41	0,52	1.315,08	**0,01 %**		2.529,00	2.529,00	-	0,00%	100,00%	-	1.315,08	1.315,08	-
	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	13,00	0,48	0,61	7,93	**0,00 %**		12,99	12,99	0,01	0,00%	99,93%	-	7,92	7,92	0,01
	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	330,00	0,54	0,68	224,40	**0,00 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	224,40	224,40	(0,00)
	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon	un	330,00	4,19	5,30	1.749,00	**0,01 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	1.749,04	1.749,04	(0,04)
	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA	un	115,00	0,07	0,09	10,35	**0,00 %**		115,00	115,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	10,35	10,35	(0,00)
2.12.1	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec	un	330,00	17,33	21,91	7.230,30	**0,03 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	7.230,45	7.230,45	(0,15)
	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4	m	1.577,70	12,20	15,42	24.328,13	**0,10 %**		-	-	1.577,70	0,00%	0,00%	-	-	-	24.328,13
2.12.1	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.	un	9,00	199,09	251,65	2.264,85	**0,01 %**		9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	-	2.264,85	2.264,85	-
	3811	ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider	m	110,00	39,62	50,08	5.508,80	**0,02 %**		110,00	110,00	0,00	0,00%	100,00%	-	5.508,63	5.508,63	0,17
2.12.1	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	54,00	6,19	7,82	422,28	**0,00 %**		-	-	54,00	0,00%	0,00%	-	-	-	422,28
2.12.2	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa	m	293,06	37,43	47,31	13.864,67	**0,06 %**		293,06	293,06	(0,00)	0,00%	100,00%	-	13.864,77	13.864,77	(0,11)
2.12.2	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou	un	343,00	13,90	17,57	6.026,51	**0,03 %**		343,00	343,00	0,00	0,00%	100,00%	-	6.026,45	6.026,45	0,06
2.12.2	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou	m	630,00	13,90	17,57	11.069,10	**0,05 %**		630,00	630,00	-	0,00%	100,00%	-	11.069,10	11.069,10	-
2.13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**361.675,65**	**1,51 %**							-	344.601,89	344.601,89	**17.073,76**
2.13.1			**ÁGUA FRIA**					**68.732,61**	**0,29 %**							-	68.273,79	68.273,79	458,82
2.13.1.	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	11,00	17,84	22,55	248,05	**0,00 %**		11,00	11,00	-	0,00%	100,00%	-	248,05	248,05	-
2.13.1.	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	38,00	20,50	25,91	984,58	**0,00 %**		38,00	38,00	-	0,00%	100,00%	-	984,58	984,58	-
2.13.1.	89800	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	10,00	25,38	32,08	320,80	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	320,80	320,80	-
2.13.1.	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	48,00	20,60	26,04	1.249,92	**0,01 %**		48,00	48,00	-	0,00%	100,00%	-	1.249,92	1.249,92	-
2.13.1.	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	202,82	91,62	115,81	23.488,58	**0,10 %**		202,82	202,82	-	0,00%	100,00%	-	23.488,58	23.488,58	-
2.13.1.	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	25,79	11,49	14,52	374,47	**0,00 %**		25,79	25,79	-	0,00%	100,00%	-	374,47	374,47	-
2.13.1.	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	82,81	19,10	24,14	1.999,03	**0,01 %**		82,81	82,81	-	0,00%	100,00%	-	1.999,03	1.999,03	-
2.13.1.	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	24,00	4,58	5,79	138,96	**0,00 %**		24,00	24,00	-	0,00%	100,00%	-	138,96	138,96	-
2.13.1.	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	44,00	10,47	13,23	582,12	**0,00 %**		44,00	44,00	-	0,00%	100,00%	-	582,12	582,12	-
2.13.1.	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	8,00	10,13	12,80	102,40	**0,00 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	102,40	102,40	-
2.13.1.	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	8,00	15,76	19,92	159,36	**0,00 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	159,36	159,36	-
2.13.1.	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -	UN	65,00	20,20	25,53	1.659,45	**0,01 %**		65,00	65,00	-	0,00%	100,00%	-	1.659,45	1.659,45	-
2.13.1.	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -	UN	10,00	29,50	37,29	372,90	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	372,90	372,90	-
2.13.1.	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -	UN	2,00	40,35	51,00	102,00	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	102,00	102,00	-
2.13.1.	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -	UN	3,00	75,83	95,85	287,55	**0,00 %**		3,00	3,00	-	0,00%	100,00%	-	287,55	287,55	-
2.13.1.	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	5,00	16,86	21,31	106,55	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	106,55	106,55	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
	5206	ORSE	Fornecimento de redução de pvc junta	un	2,00	25,96	32,81	65,62	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	65,62	65,62	-
2.13.1.18	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	14,00	11,07	13,99	195,86	**0,00 %**		14,00	14,00	-	0,00%	100,00%	-	195,86	195,86	-
2.13.1.19	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	84,00	19,70	24,90	2.091,60	**0,01 %**		84,00	84,00	-	0,00%	100,00%	-	2.091,60	2.091,60	-
2.13.1.20	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00	33,19	41,95	41,95	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	41,95	41,95	-
	1659	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para	un	45,00	38,87	49,13	2.210,85	**0,01 %**		45,00	45,00	-	0,00%	100,00%	-	2.210,85	2.210,85	-
	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido	un	17,00	5,02	6,35	107,95	**0,00 %**		17,00	17,00	-	0,00%	100,00%	-	107,95	107,95	-
2.13.1.	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	2,00	13,66	17,27	34,54	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	34,54	34,54	-
2.13.1.	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	2,00	115,76	146,32	292,64	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	292,64	292,64	-
2.13.1.	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	397,00	7,22	9,13	3.624,61	**0,02 %**		397,00	397,00	-	0,00%	100,00%	-	3.624,61	3.624,61	-
2.13.1.	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	30,00	10,47	13,23	396,90	**0,00 %**		30,00	30,00	-	0,00%	100,00%	-	396,90	396,90	-
2.13.1.	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	10,00	12,38	15,65	156,50	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	156,50	156,50	-
2.13.1.	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	4,00	14,53	18,37	73,48	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	73,48	73,48	-
2.13.1.	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	6,00	40,77	51,53	309,18	**0,00 %**		6,00	6,00	-	0,00%	100,00%	-	309,18	309,18	-
2.13.1.	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	8,00	155,56	196,63	1.573,04	**0,01 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	1.573,04	1.573,04	-
	1102	ORSE	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm	un	7,00	25,37	32,07	224,49	**0,00 %**		7,00	7,00	-	0,00%	100,00%	-	224,49	224,49	-
	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO,	UN	2,00	237,20	299,82	599,64	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	599,64	599,64	-
2.13.1.	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	203,00	10,13	12,80	2.598,40	**0,01 %**		203,00	203,00	-	0,00%	100,00%	-	2.598,40	2.598,40	-
2.13.1.	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	1,00	15,76	19,92	19,92	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	19,92	19,92	-
2.13.1.	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UN	31,00	17,48	22,09	684,79	**0,00 %**		31,00	31,00	-	0,00%	100,00%	-	684,79	684,79	-
2.13.1.	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	19,55	24,71	24,71	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	24,71	24,71	-
2.13.1.	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	1,00	51,70	65,35	65,35	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	65,35	65,35	-
2.13.1.	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM	UN	2,00	116,74	147,56	295,12	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	295,12	295,12	-
2.13.1.	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	505,05	11,49	14,52	7.333,33	**0,03 %**		505,05	505,05	-	0,00%	100,00%	-	7.333,33	7.333,33	-
2.13.1.	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE	M	198,44	19,10	24,14	4.790,34	**0,02 %**		198,44	198,44	-	0,00%	100,00%	-	4.790,34	4.790,34	-
2.13.1.	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	67,50	17,84	22,55	1.522,13	**0,01 %**		67,50	67,50	-	0,00%	100,00%	-	1.522,13	1.522,13	-
2.13.1.	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	1,60	20,50	25,91	41,46	**0,00 %**		-	-	1,60	0,00%	0,00%	-	-	-	41,46
2.13.1.	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	M	9,74	33,90	42,85	417,36	**0,00 %**		-	-	9,74	0,00%	0,00%	-	-	-	417,36

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.1.44	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	76,63	69,83	88,27	6.764,13	**0,03 %**		76,63	76,63	-	0,00%	100,00%	-	6.764,13	6.764,13	-
2.13.1.	100236	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM	MXKM	-	2,13	2,69	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.13.2			**ÁGUAS PLUVIAIS**					**168.127,72**	**0,70 %**							-	155.441,53	155.441,53	12.686,18
2.13.2.	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,	UN	16,00	9,91	12,53	200,48	**0,00 %**		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	200,48	200,48	-
2.13.2.2	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	2,00	142,31	179,88	359,76	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	359,76	359,76	-
2.13.2.3	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	46,00	168,32	212,76	9.786,96	**0,04 %**		46,00	46,00	-	0,00%	100,00%	-	9.786,96	9.786,96	-
2.13.2.	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	16,49	27,60	34,89	575,34	**0,00 %**		16,49	16,49	-	0,00%	100,00%	-	575,34	575,34	-
2.13.2.	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	113,18	64,26	81,22	9.192,48	**0,04 %**		113,18	113,18	-	0,00%	100,00%	-	9.192,48	9.192,48	-
2.13.2.	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	557,00	91,62	115,81	64.506,17	**0,27 %**		557,00	557,00	-	0,00%	100,00%	-	64.506,17	64.506,17	-
2.13.2.7	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	29,00	42,01	53,10	1.539,90	**0,01 %**		29,00	29,00	-	0,00%	100,00%	-	1.539,90	1.539,90	-
2.13.2.8	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	5,00	142,31	179,88	899,40	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	899,40	899,40	-
2.13.2.	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	28,00	58,38	73,79	2.066,12	**0,01 %**		28,00	28,00	-	0,00%	100,00%	-	2.066,12	2.066,12	-
2.13.2.10	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	22,00	168,32	212,76	4.680,72	**0,02 %**		22,00	22,00	-	0,00%	100,00%	-	4.680,72	4.680,72	-
2.13.2.	89563	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	2,00	26,65	33,69	67,38	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	67,38	67,38	-
2.13.2.	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA	UN	13,00	89,22	112,77	1.466,01	**0,01 %**		13,00	13,00	-	0,00%	100,00%	-	1.466,01	1.466,01	-
2.13.2.13	100247	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL,	MXKM	-	2,56	3,24	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.13.2.	8473	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal,	M	100,00	124,10	156,86	15.686,00	**0,07 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	15.686,00	15.686,00	-
2.13.2.	90697	SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica -	M	100,00	245,15	309,87	30.987,00	**0,13 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	30.987,00	30.987,00	-
2.13.2.	4501	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até	m³	50,00	413,20	522,28	26.114,00	**0,11 %**		25,71	25,71	24,29	0,00%	51,42%	-	13.427,82	13.427,82	12.686,18
2.13.3			**ESGOTO**					**124.815,33**	**0,52 %**							-	120.886,56	120.886,56	3.928,76
2.13.3.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	4,00	6,53	8,25	33,00	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	33,00	33,00	(0,00)
2.13.3.2	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	8,00	9,46	11,96	95,68	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	95,69	95,69	(0,01)
2.13.3.3	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	8,00	7,59	9,59	76,72	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	76,73	76,73	(0,01)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025				
21º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	3.205.994,42			
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.3.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,86	30,16	120,64	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	120,65	120,65	(0,01)
2.13.3	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	4,00	45,49	57,50	230,00	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	230,01	230,01	(0,01)
2.13.3.	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	25,33	32,02	128,08	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	128,09	128,09	(0,01)
2.13.3.	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	8,00	5,02	6,35	50,80	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	50,81	50,81	(0,01)
2.13.3.	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x	un	4,00	121,23	153,23	612,92	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	612,92	612,92	-
2.13.3.	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x	un	10,00	1.328,73	1.679,51	16.795,10	**0,07 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	16.795,10	16.795,10	-
	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	12,00	576,00	728,06	8.736,72	**0,04 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	8.736,72	8.736,72	-
	9383	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branca	un	73,00	40,39	51,05	3.726,65	**0,02 %**		73,00	73,00	-	0,00%	100,00%	-	3.726,65	3.726,65	-
	2797	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x	un	4,00	399,96	505,55	2.022,20	**0,01 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	2.022,20	2.022,20	-
	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x	un	5,00	1.328,73	1.679,51	8.397,55	**0,04 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	8.397,55	8.397,55	-
	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø	un	26,00	44,12	55,77	1.450,02	**0,01 %**		-	-	26,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.450,02
	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	576,00	728,06	728,06	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	728,06	728,06	-
2.13.3.16	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA	UN	7,00	77,73	98,25	687,75	**0,00 %**		7,00	7,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	687,97	687,97	(0,22)
2.13.3.17	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	7,00	13,42	16,96	118,72	**0,00 %**		7,00	7,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	118,76	118,76	(0,04)
2.13.3.	1569	ORSE	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	48,98	61,91	247,64	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	247,65	247,65	(0,01)
2.13.3.19	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	272,02	343,83	687,66	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	686,90	686,90	0,76
2.13.3.20	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	235,04	297,09	891,27	**0,00 %**		3,00	3,00	0,00	0,00%	99,89%	-	890,28	890,28	0,99
2.13.3.21	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	10,00	88,48	111,84	1.118,40	**0,00 %**		10,00	10,00	0,00	0,00%	99,99%	-	1.118,28	1.118,28	0,12
2.13.3.22	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	46,00	6,53	8,25	379,50	**0,00 %**		46,00	46,00	0,00	0,00%	100,00%	-	379,49	379,49	0,01
2.13.3.23	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	170,00	9,46	11,96	2.033,20	**0,01 %**		170,00	170,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	2.033,21	2.033,21	(0,01)
	1621	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm	un	1,00	64,27	81,24	81,24	**0,00 %**		1,00	1,00	0,00	0,00%	99,99%	-	81,24	81,24	0,00
2.13.3.25	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	83,00	11,19	14,14	1.173,62	**0,00 %**		83,00	83,00	0,00	0,00%	100,00%	-	1.173,59	1.173,59	0,03
2.13.3.26	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	66,00	19,56	24,72	1.631,52	**0,01 %**		66,00	66,00	0,00	0,00%	99,99%	-	1.631,44	1.631,44	0,08
2.13.3.27	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	90,00	10,48	13,25	1.192,50	**0,00 %**		90,00	90,00	-	0,00%	100,00%	-	1.192,50	1.192,50	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	
23.965.863,00	

BDI serviços	26,40%
BDI equipamentos	17,21%
Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.3.28	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	14,00	14,30	18,08	253,12	**0,00 %**		14,00	14,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	253,20	253,20	(0,08)
2.13.3.	89734	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE	UN	73,00	24,79	31,33	2.287,09	**0,01 %**		73,00	73,00	0,00	0,00%	100,00%	-	2.287,06	2.287,06	0,03
2.13.3.30	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	UN	28,00	11,38	14,38	402,64	**0,00 %**		28,00	28,00	0,00	0,00%	100,00%	-	402,62	402,62	0,02
2.13.3.31	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	29,00	21,69	27,42	795,18	**0,00 %**		29,00	29,00	0,00	0,00%	99,99%	-	795,12	795,12	0,06
2.13.3.32	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	2,00	35,90	45,38	90,76	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	90,66	90,66	0,10
[illegible]	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para [illegible] 75 x 50	un	2,00	36,75	46,45	92,90	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	92,80	92,80	0,10
2.13.3.34	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	60,00	46,69	59,02	3.541,20	**0,01 %**		60,00	60,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	3.541,40	3.541,40	(0,20)
2.13.3	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	51,00	47,56	60,12	3.066,12	**0,01 %**		51,00	51,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	3.066,32	3.066,32	(0,20)
2.13.3	1637	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	9,00	54,99	69,51	625,59	**0,00 %**		9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	-	625,59	625,59	-
2.13.3.37	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	154,10	18,34	23,18	3.572,04	**0,01 %**		154,10	154,10	(0,00)	0,00%	100,00%	-	3.572,10	3.572,10	(0,07)
2.13.3.38	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	264,23	27,42	34,66	9.158,21	**0,04 %**		264,23	264,23	-	0,00%	100,00%	-	9.158,21	9.158,21	-
2.13.3.39	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	230,69	41,38	52,30	12.065,09	**0,05 %**		201,17	201,17	29,52	0,00%	87,20%	-	10.521,19	10.521,19	1.543,90
2.13.3.40	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	M	352,00	52,39	66,22	23.309,44	**0,10 %**		356,44	356,44	(4,44)	0,00%	101,26%	-	23.603,36	23.603,36	(293,92)
2.13.3.	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E	M	155,54	61,59	77,85	12.108,79	**0,05 %**		138,85	138,85	16,69	0,00%	89,27%	-	10.809,47	10.809,47	1.299,32
2.13.3.42	100247	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL,	MXKM	-	2,56	3,24	0,00	**0,00 %**		22,22	22,22	(22,22)	#DIV/0!	#DIV/0!	-	71,99	71,99	(71,99)
2.14			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					**1.221.019,77**	**5,09 %**							-	1.159.968,78	1.159.968,78	**61.050,99**
2.14.1	00000216	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV/VRF 272 HP -	vb	1,00	#########	#########	1.221.019,77	**5,09 %**		0,95	0,95	0,05	0,00%	95,00%	-	1.159.968,78	1.159.968,78	61.050,99
2.15			**FORRO**					**410.304,70**	**1,71 %**							49.747,10	323.161,74	372.908,84	**37.395,86**
2.15.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA	m²	820,78	85,84	108,50	89.054,63	**0,37 %**	46,36	703,54	749,90	70,88	5,65%	91,36%	5.030,06	76.334,09	81.364,15	7.690,48
2.15.2	12023	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. CleanRoom, ou similar	m²	180,22	94,11	118,96	21.438,97	**0,09 %**		-	-	180,22	0,00%	0,00%	-	-	-	21.438,97
2.15.3	4726	ORSE	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme	m²	2.755,87	86,07	108,79	299.811,10	**1,25 %**	411,04	2.268,85	2.679,89	75,99	14,92%	97,24%	44.717,04	246.827,65	291.544,69	8.266,41
2.16			**PINTURA**					**391.929,60**								39.343,96	74.421,40	113.765,37	**278.164,24**
2.16.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	m²	-	53,20	67,24	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.16.2	100228	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA	LXKM	-	0,25	0,32	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.16.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	9.328,82	2,08	2,63	24.534,80	**0,10 %**		3.608,62	3.608,62	5.720,20	0,00%	38,68%	-	9.490,68	9.490,68	15.044,12
2.16.4	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	9.328,82	15,42	19,49	181.818,70	**0,76 %**	1.020,21	2.653,93	3.674,15	5.654,67	10,94%	39,38%	19.883,97	51.725,13	71.609,11	110.209,60
2.16.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	m²	9.328,82	11,06	13,98	130.416,90	**0,54 %**	1.391,99	944,61	2.336,59	6.992,23	14,92%	25,05%	19.459,99	13.205,59	32.665,58	97.751,32
2.16.6	2296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com [illegible] aplicação de 01 demão de selador	m²	1.222,50	35,70	45,12	55.159,20	**0,23 %**		-	-	1.222,50	0,00%	0,00%	-	-	-	55.159,20

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.17			**EQUIPAMENTOS ESPECIAIS**					**250.432,20**	**1,04 %**							-	250.432,20	250.432,20	-
2.17.1	00000150	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ATÉ 10 PARADAS - SOCIAL E	und	2,00	#########	125.216,10	250.432,20	**1,04 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	250.432,20	250.432,20	-
2.18			**SERVIÇOS FINAIS**					**56.455,47**	**0,24 %**							-	-	-	**56.455,47**
2.18.1	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	39,00	435,43	550,38	21.464,82	**0,09 %**		-	-	39,00	0,00%	0,00%	-	-	-	21.464,82
2.18.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO	m²	4.528,26	4,16	5,26	23.818,65	**0,10 %**		-	-	4.528,26	0,00%	0,00%	-	-	-	23.818,65
2.18.3	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m	un	200,00	44,19	55,86	11.172,00	**0,05 %**		-	-	200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	11.172,00
3			**URBANIZAÇÃO PARTE EXTERNA**					**1.772.955,81**	**7,40 %**							38.131,31	1.315.418,57	1.353.549,88	**419.405,93**
3.1			**GUARITA**					**40.688,15**	**0,17 %**							-	18.237,72	18.237,72	**22.450,43**
3.1.1			**INFRAESTRUTURA**					**7.025,65**	**0,03 %**							-	7.025,65	7.025,65	-
3.1.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até	m³	3,25	77,00	97,33	316,32	**0,00 %**		3,25	3,25	-	0,00%	100,00%	-	316,32	316,32	-
3.1.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE	m³	1,04	564,92	714,06	742,62	**0,00 %**		1,04	1,04	-	0,00%	100,00%	-	742,62	742,62	-
3.1.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	88,00	16,28	20,58	1.811,04	**0,01 %**		88,00	88,00	-	0,00%	100,00%	-	1.811,04	1.811,04	-
3.1.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	7,80	176,28	222,82	1.738,00	**0,01 %**		7,80	7,80	-	0,00%	100,00%	-	1.738,00	1.738,00	-
3.1.1.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,	m³	3,25	488,34	617,26	2.006,10	**0,01 %**		3,25	3,25	-	0,00%	100,00%	-	2.006,10	2.006,10	-
3.1.1.6	0000000000198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE	m³	0,52	626,17	791,48	411,57	**0,00 %**		0,52	0,52	-	0,00%	100,00%	-	411,57	411,57	-
3.1.2			**SUPRAESTRTURA**					**5.624,10**	**0,02 %**							-	5.606,14	5.606,14	17,96
3.1.2.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	66,00	16,29	20,59	1.358,94	**0,01 %**		66,00	66,00	-	0,00%	100,00%	-	1.358,94	1.358,94	-
3.1.2.2	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO	m²	5,30	142,08	179,59	951,83	**0,00 %**		5,20	5,20	0,10	0,00%	98,11%	-	933,87	933,87	17,96
3.1.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU	m³	0,80	641,50	810,86	648,69	**0,00 %**		0,80	0,80	-	0,00%	100,00%	-	648,69	648,69	-
3.1.2.4	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,	m²	11,90	177,15	223,92	2.664,65	**0,01 %**		11,90	11,90	-	0,00%	100,00%	-	2.664,65	2.664,65	-
3.1.3			**FECHAMENTO**					**2.533,95**	**0,01 %**							-	2.533,95	2.533,95	-
3.1.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	27,00	74,25	93,85	2.533,95	**0,01 %**		27,00	27,00	-	0,00%	100,00%	-	2.533,95	2.533,95	-
3.1.4			**PISO**					**2.731,17**	**0,01 %**							-	516,70	516,70	2.214,47
3.1.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE	m²	11,90	34,35	43,42	516,70	**0,00 %**		11,90	11,90	-	0,00%	100,00%	-	516,70	516,70	-
3.1.4.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	m²	11,90	147,22	186,09	2.214,47	**0,01 %**		-	-	11,90	0,00%	0,00%	-	-	-	2.214,47
3.1.5			**REVESTIMENTO**					**8.206,08**	**0,03 %**							-	2.555,28	2.555,28	5.650,80
3.1.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço (3 - 1:3 cimento / areia /	m²	52,00	33,76	42,67	2.218,84	**0,01 %**		52,00	52,00	-	0,00%	100,00%	-	2.218,84	2.218,84	-
3.1.5.2	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE	m²	52,00	5,12	6,47	336,44	**0,00 %**		52,00	52,00	-	0,00%	100,00%	-	336,44	336,44	-
3.1.5.3	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa	m²	24,00	186,27	235,45	5.650,80	**0,02 %**		-	-	24,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.650,80
3.1.6			**PINTURA**					**1.512,00**	**0,01 %**							-	-	-	1.512,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMU L.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.1.6.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica	m²	32,00	37,38	47,25	1.512,00	**0,01 %**		-	-	32,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.512,00
3.1.7			**ESQUADRARIAS**					**9.982,64**	**0,04 %**							-	-	-	9.982,64
3.1.7.1	00000203	Próprio	Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA,	UN	1,00	1.044,54	1.320,30	1.320,30	**0,01 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.320,30
3.1.7.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM	UN	1,00	803,55	1.015,69	1.015,69	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.015,69
3.1.7.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	153,30	193,77	387,54	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	387,54
3.1.7.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E	m²	7,43	772,94	977,00	7.259,11	**0,03 %**		-	-	7,43	0,00%	0,00%	-	-	-	7.259,11
3.1.8			**HIDROSSANITARIO**					**1.816,62**	**0,01 %**							-	-	-	1.816,62
3.1.8.1	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	640,14	809,14	809,14	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	809,14
3.1.8.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,	UN	1,00	337,46	426,55	426,55	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	426,55
3.1.8.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,	UN	2,00	129,53	163,73	327,46	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	327,46
3.1.8.4	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios	un	1,00	78,82	99,63	99,63	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	99,63
3.1.8.5	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00	121,71	153,84	153,84	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	153,84
3.1.9			**ELÉTRICO**					**1.255,94**	**0,01 %**							-	-	-	1.255,94
3.1.9.1	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	1,00	40,18	50,79	50,79	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	50,79
3.1.9.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	4,00	27,06	34,20	136,80	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	136,80
3.1.9.3	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K, Light ou similar	un	3,00	97,46	123,19	369,57	**0,00 %**		-	-	3,00	0,00%	0,00%	-	-	-	369,57
3.1.9.4	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	552,83	698,78	698,78	**0,00 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	698,78
3.2			**PISO EXTERNO**					**755.723,58**	**3,15 %**							38.131,31	608.339,54	646.470,85	**109.252,73**
3.2.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	936,45	60,79	76,84	71.956,82	**0,30 %**		936,45	936,45	-	0,00%	100,00%	-	71.956,82	71.956,82	-
3.2.2	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE	M	35,00	152,30	192,51	6.737,85	**0,03 %**		-	-	35,00	0,00%	0,00%	-	-	-	6.737,85
3.2.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	2.645,17	67,19	84,93	224.654,29	**0,94 %**		2.045,21	2.045,21	599,96	0,00%	77,32%	-	173.699,33	173.699,33	50.954,96
3.2.4	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,	m²	827,50	95,54	120,76	99.928,90	**0,42 %**		711,55	711,55	115,95	0,00%	85,99%	-	85.926,78	85.926,78	14.002,12
3.2.5	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	M	549,98	43,28	54,71	30.089,41	**0,13 %**		184,00	184,00	365,98	0,00%	33,46%	-	10.066,64	10.066,64	20.022,77

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMU L.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.2.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	1.130,00	45,13	57,04	64.455,20	**0,27 %**		1.073,20	1.073,20	56,80	0,00%	94,97%	-	61.215,33	61.215,33	3.239,87
3.2.7	3783	ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade	m²	155,00	912,43	1.153,31	178.763,05	**0,75 %**		152,40	152,40	2,60	0,00%	98,32%	-	175.764,44	175.764,44	2.998,61
3.2.8	7640	ORSE	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada	m²	22,00	510,51	645,28	14.196,16	**0,06 %**		22,00	22,00	-	0,00%	100,00%	-	14.196,16	14.196,16	-
3.2.9	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	m²	-	49,20	62,19	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.2.10	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU	m³	278,11	111,34	140,73	39.138,42	**0,16 %**	270,95	-	270,95	7,16	97,43%	97,43%	38.131,31	-	38.131,31	1.007,11
3.2.11	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE	m²	31,09	176,58	223,20	6.939,29	**0,03 %**		-	-	31,09	0,00%	0,00%	-	-	-	6.939,29
3.2.12	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples	un	6,00	883,48	1.116,72	6.700,32	**0,03 %**		3,00	3,00	3,00	0,00%	50,00%	-	3.350,16	3.350,16	3.350,16
3.2.13	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com	m²	110,25	87,29	110,33	12.163,88	**0,05 %**		110,25	110,25	-	0,00%	100,00%	-	12.163,88	12.163,88	-
3.3			**EQUIPAMENTOS E ÁREA VERDE**					**57.234,77**	**0,24 %**							-	-	-	**57.234,77**
3.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra	m³	81,60	97,40	123,11	10.045,78	**0,04 %**		-	-	81,60	0,00%	0,00%	-	-	-	10.045,78
3.3.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	m²	816,09	21,03	26,58	21.691,67	**0,09 %**		-	-	816,09	0,00%	0,00%	-	-	-	21.691,67
3.3.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00	UN	22,00	151,14	191,04	4.202,88	**0,02 %**		-	-	22,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.202,88
3.3.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU	UN	6,00	78,11	98,73	592,38	**0,00 %**		-	-	6,00	0,00%	0,00%	-	-	-	592,38
3.3.5	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM	UN	11,00	1.216,82	1.538,06	16.918,66	**0,07 %**		-	-	11,00	0,00%	0,00%	-	-	-	16.918,66
3.3.6	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"),	un	1,00	2.993,20	3.783,40	3.783,40	**0,02 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.783,40
3.4			**ELÉTRICO EXTERNO**					**390.618,57**	**1,63 %**							-	377.144,89	377.144,89	**13.473,68**
3.4.1	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref.	un	24,00	1.612,01	2.037,58	48.901,92	**0,20 %**		23,00	23,00	1,00	0,00%	95,83%	-	46.864,34	46.864,34	2.037,58
3.4.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -	UN	24,00	874,82	1.105,77	26.538,48	**0,11 %**		23,00	23,00	1,00	0,00%	95,83%	-	25.432,71	25.432,71	1.105,77
3.4.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M	450,00	18,09	22,87	10.291,50	**0,04 %**		450,00	450,00	-	0,00%	100,00%	-	10.291,50	10.291,50	-
3.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	1.100,00	4,30	5,44	5.984,00	**0,02 %**		1.100,00	1.100,00	-	0,00%	100,00%	-	5.984,00	5.984,00	-
3.4.5	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	M	100,00	104,37	131,92	13.192,00	**0,06 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	13.192,00	13.192,00	-
3.4.6	102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -	UN	1,00	274,60	347,09	347,09	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	347,09	347,09	-
3.4.7	4423	ORSE	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVa para rede de	un	1,00	4.340,16	5.485,96	5.485,96	**0,02 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	5.485,96	5.485,96	-
3.4.8	103654	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,	UN	1,00	########	71.345,39	71.345,39	**0,30 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	71.345,39	71.345,39	-
3.4.9	100609	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL	UN	1,00	1.523,47	1.925,67	1.925,67	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.925,67	1.925,67	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMU L.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.4.10	10187	ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador, aberto, na potência emergencial (stand-by) de 112,5 KVa, e potência continua (prime) de	un	1,00	########	206.606,56	206.606,56	**0,86 %**		0,95	0,95	0,05	0,00%	95,00%	-	196.276,23	196.276,23	10.330,33
3.4.11			**ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO**					**0,00**	**0,00 %**							-	-	-	-
3.4.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	m³	-	65,31	82,55	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,	m³	-	488,34	617,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,	m³	-	2.373,00	2.999,47	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 4	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	-	74,25	93,85	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	-	3,50	4,42	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES	m²	-	31,44	39,74	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	m²	-	579,07	731,94	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 8	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E	m²	-	131,16	165,79	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	-	10,05	12,70	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11. 10	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS	m²	-	40,10	50,69	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5			**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**					**364.456,40**	**1,52 %**							-	170.056,40	170.056,40	**194.400,00**
3.5.1	00000156	Próprio	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA DO TIPO UASB + DE DQ - ETE	und	-	########	699.331,93	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.2	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até	m³	-	77,00	97,33	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	-	16,28	20,58	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	20,00	176,28	222,82	4.456,40	**0,02 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	4.456,40	4.456,40	-
3.5.5	00000161	Próprio	CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	m³	-	634,47	801,97	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.6			EXECUÇÃO DE REDE COLETORA PARA INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE	km	1,00	########	360.000,00	360.000,00	**1,50 %**		0,46	0,46	0,54	0,00%	46,00%	-	165.600,00	165.600,00	194.400,00
3.6			**CISTERNA 37.000 LITROS**					**147.996,34**	**0,62 %**							-	141.640,02	141.640,02	**6.356,32**
3.6.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO	m²	258,50	142,08	179,59	46.424,02	**0,19 %**		239,62	239,62	18,88	0,00%	92,70%	-	43.033,57	43.033,57	3.390,44
3.6.2	00000161	Próprio	CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	m³	34,25	634,47	801,97	27.467,47	**0,11 %**		31,52	31,52	2,73	0,00%	92,03%	-	25.279,52	25.279,52	2.187,95
3.6.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.599,07	16,29	20,59	74.104,85	**0,31 %**		3.561,29	3.561,29	37,78	0,00%	98,95%	-	73.326,92	73.326,92	777,93
3.7			**SERVIÇOS FINAIS**					**16.238,00**	**0,07 %**							-	-	-	**16.238,00**
3.7.1	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM	M	1.200,00	3,15	3,98	4.776,00	**0,02 %**		-	-	1.200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.776,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
	Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.7.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM	m²	100,00	34,15	43,17	4.317,00	**0,02 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.317,00
3.7.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.600,00	2,15	2,72	4.352,00	**0,02 %**		-	-	1.600,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.352,00
3.7.4	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m	un	50,00	44,19	55,86	2.793,00	**0,01 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.793,00
4			**GALPÃO**					**3.307.631,77**	**13,80 %**							32.126,52	3.132.735,89	3.164.862,41	**142.769,36**
4.1			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**159.920,86**	**0,67 %**							-	159.196,03	159.196,03	**724,83**
4.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até	m³	27,61	77,00	97,33	2.687,28	**0,01 %**		27,61	27,61	0,00	0,00%	99,99%	-	2.687,09	2.687,09	0,19
4.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE	m³	29,00	564,92	714,06	20.707,74	**0,09 %**		29,00	29,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	20.709,17	20.709,17	(1,43)
4.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	866,00	16,28	20,58	17.822,28	**0,07 %**		830,72	830,72	35,28	0,00%	95,93%	-	17.096,22	17.096,22	726,06
4.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	54,00	176,28	222,82	12.032,28	**0,05 %**		54,00	54,00	-	0,00%	100,00%	-	12.032,28	12.032,28	-
4.1.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL,	m³	28,80	488,34	617,26	17.777,09	**0,07 %**		28,80	28,80	-	0,00%	100,00%	-	17.777,09	17.777,09	-
4.1.6	0000000000198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE	m³	7,20	626,17	791,48	5.698,66	**0,02 %**		7,20	7,20	-	0,00%	100,00%	-	5.698,66	5.698,66	-
4.1.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, fio=4,2mm, painel 2x3m, (4,50kg/m²)	m²	2.173,91	30,28	38,27	83.195,54	**0,35 %**		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	83.195,54	83.195,54	-
4.2			**ESTRUTURA**					**1.016.349,92**	**4,24 %**							-	1.016.164,57	1.016.164,57	**185,35**
4.2.1	12991	ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, afastados, vãos entre pilares de	m²	1.965,00	320,37	404,95	795.726,75	**3,32 %**		100,00	100,00	1.865,00	0,00%	100,00%	-	795.707,10	795.707,10	19,65
4.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG	1.623,00	16,29	20,59	33.417,57	**0,14 %**		1.623,00	1.623,00	-	0,00%	100,00%	-	33.417,57	33.417,57	-
4.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU	m³	16,00	641,50	810,86	12.973,76	**0,05 %**		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	12.973,76	12.973,76	-
4.2.4	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL	m²	18,66	177,15	223,92	4.178,35	**0,02 %**		17,92	17,92	0,74	0,00%	96,03%	-	4.012,65	4.012,65	165,70
4.2.5	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6.0 a 10.0m,	m²	711,64	189,05	238,96	170.053,49	**0,71 %**		711,64	711,64	-	0,00%	100,00%	-	170.053,49	170.053,49	-
4.3			**COBERTA**					**955.457,01**	**3,99 %**							-	955.457,01	955.457,01	**-**
4.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2	m²	1.965,00	282,51	357,09	701.681,85	**2,93 %**		1.965,00	1.965,00	-	0,00%	100,00%	-	701.681,85	701.681,85	-
4.3.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	220,00	216,13	273,19	60.101,80	**0,25 %**		220,00	220,00	-	0,00%	100,00%	-	60.101,80	60.101,80	-
4.3.3	12371	ORSE	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2,	m²	144,00	865,58	1.094,09	157.548,96	**0,66 %**		144,00	144,00	-	0,00%	100,00%	-	157.548,96	157.548,96	-
4.3.4	9871	ORSE	Exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da	un	-	320,35	404,92	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
4.3.5	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	80,00	145,14	183,46	14.676,80	**0,06 %**		80,00	80,00	-	0,00%	100,00%	-	14.676,80	14.676,80	-
4.3.6	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE	M2XKM	393,00	13,86	17,52	6.885,36	**0,03 %**		393,00	393,00	-	0,00%	100,00%	-	6.885,36	6.885,36	-
4.3.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO	M	176,00	65,46	82,74	14.562,24	**0,06 %**		176,00	176,00	-	0,00%	100,00%	-	14.562,24	14.562,24	-
4.4			**PAREDES E FECHAMENTOS**					**442.314,50**	**1,85 %**							-	442.307,10	442.307,10	**7,39**
4.4.1	89477	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA	m²	1.399,93	101,66	128,50	179.891,01	**0,75 %**		1.399,93	1.399,93	-	0,00%	100,00%	-	179.891,01	179.891,01	-
4.4.2	9836	ORSE	Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada	m²	711,64	219,24	277,12	197.209,68	**0,82 %**		711,61	711,61	0,03	0,00%	100,00%	-	197.202,36	197.202,36	7,32

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025				
21º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	3.205.994,42			
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.4.3	100208	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOÇOS VAZADOS DE CONCRETO OU	UNX KM	-	14,92	18,86	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
4.4.4	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE	M	701,72	36,75	46,45	32.594,89	**0,14 %**		701,72	701,72	-	0,00%	100,00%	-	32.594,89	32.594,89	-
4.4.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	m³	20,72	422,35	533,85	11.061,37	**0,05 %**		20,72	20,72	-	0,00%	100,00%	-	11.061,37	11.061,37	-
4.4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	11,12	224,57	283,86	3.156,52	**0,01 %**		11,12	11,12	-	0,00%	100,00%	-	3.156,52	3.156,52	-
4.4.7	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de	kg	994,65	14,64	18,50	18.401,03	**0,08 %**		994,65	994,65	0,00	0,00%	100,00%	-	18.400,95	18.400,95	0,07
4.5			**FORRO**					**15.012,06**	**0,06 %**							-	-	-	**15.012,06**
4.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,	m²	138,36	85,84	108,50	15.012,06	**0,06 %**		-	-	138,36	0,00%	0,00%	-	-	-	15.012,06
4.6			**PISOS**					**396.309,39**	**1,65 %**							-	389.022,46	389.022,46	**7.286,93**
4.6.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	m²	2.065,17	2,58	3,26	6.732,45	**0,03 %**		2.065,17	2.065,17	-	0,00%	100,00%	-	6.732,45	6.732,45	-
4.6.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE	m²	2.010,37	3,32	4,20	8.443,55	**0,04 %**		2.010,37	2.010,37	-	0,00%	100,00%	-	8.443,55	8.443,55	-
4.6.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, TOPETADO A TRU	m²	2.173,91	73,40	92,78	201.695,37	**0,84 %**		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	201.695,37	201.695,37	-
4.6.4	3645	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m²	2.173,91	19,17	24,23	52.673,84	**0,22 %**		1.873,17	1.873,17	300,74	0,00%	86,17%	-	45.386,91	45.386,91	7.286,93
4.6.5	3437	ORSE	Junta de dilatação com barra de transferência ø = 12,5mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura até 10cm	un	384,00	89,76	113,46	43.568,64	**0,18 %**		384,00	384,00	-	0,00%	100,00%	-	43.568,64	43.568,64	-
4.6.6	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm,	m²	2.173,91	30,28	38,27	83.195,54	**0,35 %**		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	83.195,54	83.195,54	-
4.7			**REVESTIMENTOS**					**5.228,78**	**0,02 %**							-	-	-	**5.228,78**
4.7.1	1913	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com	m²	94,57	43,74	55,29	5.228,78	**0,02 %**		-	-	94,57	0,00%	0,00%	-	-	-	5.228,78
4.8			**ESQUADRARIAS**					**108.104,87**	**0,45 %**							14.956,88	81.007,29	95.964,17	**12.140,70**
4.8.1	13298	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo	un	7,11	7.661,10	9.683,63	68.850,61	**0,29 %**		7,11	7,11	-	0,00%	100,00%	-	68.850,61	68.850,61	-
4.8.2	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro	m²	10,08	954,13	1.206,02	12.156,68	**0,05 %**		10,08	10,08	-	0,00%	100,00%	-	12.156,68	12.156,68	-
4.8.3	00000203	Próprio	Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA,	UN	4,00	1.044,54	1.320,30	5.281,20	**0,02 %**	4,00	-	4,00	-	100,00%	100,00%	5.281,20	-	5.281,20	-
4.8.4	00000204	Próprio	Copia da SINAPI (90790) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE	un	8,00	956,85	1.209,46	9.675,68	**0,04 %**	8,00	-	8,00	-	100,00%	100,00%	9.675,68	-	9.675,68	-
4.8.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO	m²	26,00	369,42	466,95	12.140,70	**0,05 %**		-	-	26,00	0,00%	0,00%	-	-	-	12.140,70
4.9			**LOUCAS E METAIS**					**5.554,32**	**0,02 %**				-			-	-	-	**5.554,32**
4.9.1	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou	un	4,00	640,14	809,14	3.236,56	**0,01 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.236,56
4.9.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,	UN	4,00	337,46	426,55	1.706,20	**0,01 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.706,20
4.9.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -	UN	4,00	120,96	152,89	611,56	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	611,56
4.10			**PINTURA**					**7.705,80**	**0,03 %**							-	-	-	**7.705,80**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.10.1	88413	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES	m²	890,00	3,37	4,26	3.791,40	**0,02 %**		-	-	890,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.791,40
4.10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES	m²	280,00	11,06	13,98	3.914,40	**0,02 %**		-	-	280,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.914,40
4.11			**INSTALAÇÕES HODROSSANITÁRIAS**					**46.886,36**	**0,20 %**							-	22.003,90	22.003,90	**24.882,46**
4.11.1	102606	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750	UN	4,00	436,77	552,08	2.208,32	**0,01 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.208,32
4.11.2	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA	UN	4,00	126,11	159,40	637,60	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	637,60
4.11.3	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos	un	10,00	1.328,73	1.679,51	16.795,10	**0,07 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	16.795,10
4.11.4	7237	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos	un	4,00	212,90	269,11	1.076,44	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.076,44
4.11.5	7883	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc,	un	4,00	234,63	296,57	1.186,28	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.186,28
4.11.6	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	190,00	91,62	115,81	22.003,90	**0,09 %**		190,00	190,00	-	0,00%	100,00%	-	22.003,90	22.003,90	-
4.11.7	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc	un	12,00	117,68	148,75	1.785,00	**0,01 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.785,00
4.11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido	pt	4,00	121,71	153,84	615,36	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	615,36
4.11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido	un	4,00	78,82	99,63	398,52	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	398,52
4.11.1	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	4,00	35,57	44,96	179,84	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	179,84

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42		
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**58.065,50**	**0,24 %**							-	53.631,38	53.631,38	**4.434,12**
4.12.1	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir,	un	40,00	13,22	16,71	668,40	**0,00 %**		-	-	40,00	0,00%	0,00%	-	-	-	668,40
4.12.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	16,00	10,41	13,16	210,56	**0,00 %**		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	210,56	210,56	-
4.12.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	200,00	2,91	3,68	736,00	**0,00 %**		200,00	200,00	-	0,00%	100,00%	-	736,00	736,00	-
4.12.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	420,00	4,30	5,44	2.284,80	**0,01 %**		420,00	420,00	-	0,00%	100,00%	-	2.284,80	2.284,80	-
4.12.5	8466	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2,	m	300,00	8,98	11,35	3.405,00	**0,01 %**		300,00	300,00	-	0,00%	100,00%	-	3.405,00	3.405,00	-
4.12.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,	UN	12,00	40,18	50,79	609,48	**0,00 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	609,48
4.12.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	8,00	24,03	30,37	242,96	**0,00 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	242,96
4.12.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	20,00	38,43	48,58	971,60	**0,00 %**		-	-	20,00	0,00%	0,00%	-	-	-	971,60
4.12.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN	4,00	14,95	18,90	75,60	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	75,60
4.12.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	4,00	13,84	17,49	69,96	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	69,96
4.12.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN	8,00	13,33	16,85	134,80	**0,00 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	134,80
4.12.1 2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	172,00	10,33	13,06	2.246,32	**0,01 %**		172,00	172,00	-	0,00%	100,00%	-	2.246,32	2.246,32	-
	356	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =	m	2,00	24,31	30,73	61,46	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	61,46	61,46	-
	352	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =	m	2,00	11,00	13,90	27,80	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	27,80	27,80	-
4.12.1	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K, Light equipmiles	un	8,00	97,46	123,19	985,52	**0,00 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	985,52
4.12.1	12770	ORSE	Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com	un	36,00	981,44	1.240,54	44.659,44	**0,19 %**		36,00	36,00	-	0,00%	100,00%	-	44.659,44	44.659,44	-
4.12.1	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com	un	4,00	133,66	168,95	675,80	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	675,80
4.13			**SPDA**					**31.115,78**	**0,13 %**							17.169,64	13.946,14	31.115,78	-
4.13.1	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	160,00	80,74	102,06	16.329,60	**0,07 %**	25,00	135,00	160,00	-	15,63%	100,00%	2.551,50	13.778,10	16.329,60	-
4.13.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	66,47	84,02	756,18	**0,00 %**	7,00	2,00	9,00	-	77,78%	100,00%	588,14	168,04	756,18	-
4.13.3	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	57,44	72,60	2.178,00	**0,01 %**	30,00	-	30,00	-	100,00%	100,00%	2.178,00	-	2.178,00	-
4.13.4	10908	ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	200,00	46,88	59,26	11.852,00	**0,05 %**	200,00	-	200,00	-	100,00%	100,00%	11.852,00	-	11.852,00	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
21º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	3.205.994,42
	799,00	84	23/05/2025	18.04.2025 a 23.05.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	486.918,52	2,03%	20.759.868,59	86,62%	13,38%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRAT	% MEDIDO NO	% ACUMUL.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.14			**INCÊNDIO**					**48.308,62**	**0,20 %**							-	-	-	**48.308,62**
4.14.1	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com	un	4,00	215,10	271,89	1.087,56	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.087,56
4.14.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -	UN	20,00	25,81	32,62	652,40	**0,00 %**		-	-	20,00	0,00%	0,00%	-	-	-	652,40
4.14.3	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -	UN	8,00	344,53	435,49	3.483,92	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.483,92
4.14.4	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -	UN	8,00	836,99	1.057,96	8.463,68	**0,04 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.463,68
4.14.5	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x	Un	16,00	28,75	36,34	581,44	**0,00 %**		-	-	16,00	0,00%	0,00%	-	-	-	581,44
4.14.6	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal	un	1,00	5.798,75	7.329,62	7.329,62	**0,03 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.329,62
4.14.7	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	400,00	20,81	26,30	10.520,00	**0,04 %**		-	-	400,00	0,00%	0,00%	-	-	-	10.520,00
4.14.8	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,	M	200,00	28,99	36,64	7.328,00	**0,03 %**		-	-	200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.328,00
4.14.9	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VDE-5, marca VERIN ou similar	un	30,00	233,70	295,40	8.862,00	**0,04 %**		-	-	30,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.862,00
4.15			**SERVICOS FINAIS**					**11.298,00**	**0,05 %**							-	-	-	**11.298,00**
4.15.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m	un	100,00	44,19	55,86	5.586,00	**0,02 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.586,00
4.15.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2.100,00	2,15	2,72	5.712,00	**0,02 %**		-	-	2.100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.712,00
						Total C/ BDI		**R$ 23.965.863,00**	**100,00 %**							**R$ 486.918,52**	**R$ 20.272.950,06**	**R$ 20.759.868,59**	**R$ 3.190.299,02**

Documento assinado digitalmente
gov.br
CIRO QUINTELLA MELO
Data: 29/05/2025 11:09:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO FRANKLIN COSTA DA SILVA
Data: 29/05/2025 11:25:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br