OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**2.638.944,36**	**10,31 %**							**36.954,19**	**2.497.838,13**	**2.534.792,33**	**99.779,37**
1.1			**PROJETOS**					**394.990,29**	**1,65 %**							**-**	**394.990,29**	**394.990,29**	**0,00**
1.1.1	00000062	Próprio	PROJETOS EXECUTIVOS	m²	6.907,84	45,24	57,18	394.990,29	**1,65 %**		6.567,45	6.567,45	340,39	0,00%	100,00%	-	394.990,29	394.990,29	0,00
1.2			**PREPARAÇÃO DO TERRENO**					**586.150,53**	**2,45 %**							**22.459,72**	**559.329,81**	**581.789,53**	**4,00**
1.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	8.409,00	1,55	1,96	16.481,64	**0,07 %**		8.409,00	8.409,00	-	0,00%	100,00%	-	16.481,64	16.481,64	-
1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	8.409,00	2,10	2,65	22.283,85	**0,09 %**		8.409,00	8.409,00	-	0,00%	100,00%	-	22.283,85	22.283,85	-
1.2.3	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m³	748,80	141,07	178,31	133.518,53	**0,56 %**		762,86	762,86	-	0,00%	101,88%	-	129.161,52	129.161,52	
1.2.4	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	1.710,93	3,81	4,82	8.246,68	**0,03 %**		1.501,33	1.501,33	209,60	0,00%	87,75%	-	8.246,68	8.246,68	-
1.2.5	93367	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	1.800,00	18,86	23,84	42.912,00	**0,18 %**	0,78	1.799,22	1.800,00	-	0,04%	100,00%	18,60	42.893,40	42.912,00	-
1.2.6	94328	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM	m³	3.196,87	62,02	78,39	250.602,64	**1,05 %**	129,55	3.067,32	3.196,87	0,00	4,05%	100,00%	10.155,42	240.446,96	250.602,39	0,25
1.2.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³	m³	2.340,04	8,41	10,63	24.874,63	**0,10 %**	940,04	1.400,00	2.340,04	-	40,17%	100,00%	9.992,63	14.882,00	24.874,63	-
1.2.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	374,44	50,06	63,28	23.694,56	**0,10 %**		374,44	374,44	-	0,00%	100,00%	-	23.690,82	23.690,82	3,74
1.2.9	92	ORSE	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	110,00	456,96	577,60	63.536,00	**0,27 %**	3,97	106,03	110,00	-	3,61%	100,00%	2.293,07	61.242,93	63.536,00	-
1.3			**ADMINISTRATIVO OBRA**					**1.121.325,14**	**4,68 %**							**12.222,44**	**1.009.378,77**	**1.021.601,22**	**99.723,92**
1.3.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	18.514,28	23.402,05	374.432,80	**1,56 %**	1,09	92,10	93,19	(77,19)	6,81%	93,19%	4.081,32	344.852,54	348.933,86	25.498,94
1.3.2	100319	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	16.502,44	20.859,08	333.745,28	**1,39 %**	1,09	92,10	93,19	(77,19)	6,81%	93,19%	3.637,82	307.379,40	311.017,23	22.728,05
1.3.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	11,13	5.765,22	7.287,24	81.106,98	**0,34 %**	1,09	61,67	62,76	(51,63)	9,79%	68,70%	884,07	54.834,49	55.718,56	25.388,42
1.3.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,62	3.477,23	4.395,22	68.653,34	**0,29 %**	1,09	89,73	90,82	(75,20)	6,98%	91,83%	748,32	62.297,87	63.046,19	5.607,15
1.3.5	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	3.832,13	4.843,81	77.500,96	**0,32 %**	1,09	92,10	93,19	(77,19)	6,81%	93,19%	844,76	71.378,38	72.223,14	5.277,82
1.3.6	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00	20,26	25,61	45.073,60	**0,19 %**	1,09	92,10	93,19	1.666,81	0,06%	93,17%	491,30	41.505,04	41.996,34	3.077,26
1.3.7	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	16,00	3.013,67	3.809,28	60.948,48	**0,25 %**	1,09	92,10	93,19	(77,19)	6,81%	93,19%	664,34	56.133,48	56.797,82	4.150,66
1.3.8	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	15,13	4.176,03	5.278,50	79.863,71	**0,33 %**	1,09	86,68	87,77	(72,64)	7,20%	89,99%	870,51	70.997,57	71.868,08	7.995,62
1.4			**CONSUMO MENSAL**					**46.860,00**	**0,20 %**							**-**	**46.860,00**	**46.860,00**	**-**
1.4.1	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	1.500,00	7,42	9,38	14.070,00	**0,06 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	14.070,00	14.070,00	-
1.4.2	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	1.500,00	6,16	7,79	11.685,00	**0,05 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	11.685,00	11.685,00	-
1.4.3	00014250	SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	10.800,00	1,03	1,30	14.040,00	**0,06 %**		10.800,00	10.800,00	-	0,00%	100,00%	-	14.040,00	14.040,00	-
1.4.4	8978	ORSE	Água - Consumo em volume	m³	1.500,00	3,73	4,71	7.065,00	**0,03 %**		1.500,00	1.500,00	-	0,00%	100,00%	-	7.065,00	7.065,00	-
1.5			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**					**219.292,89**	**0,92 %**							**-**	**219.292,64**	**219.292,64**	**0,25**
1.5.1	93206	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	25,00	1.075,23	1.359,09	33.977,25	**0,14 %**		25,00	25,00	-	0,00%	100,00%	-	33.977,25	33.977,25	-

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.1.14	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	452,00	13,31	16,82	7.602,64	0,03 %		452,00	452,00	-	0,00%	100,00%	-	7.602,64	7.602,64	-
2.1.15	96549	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.403,00	15,01	18,97	83.524,91	0,35 %		4.403,00	4.403,00	-	0,00%	100,00%	-	83.524,91	83.524,91	-
2.1.16	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	65,87	40,31	50,95	3.356,08	0,01 %		65,87	65,87	-	0,00%	100,00%	-	3.356,08	3.356,08	-
2.1.17	8232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02	kg	9.450,00	14,67	18,54	175.203,00	0,73 %		9.449,95	9.449,95	0,05	0,00%	100,00%	-	175.202,10	175.202,10	0,90
2.1.18	00000231	Próprio	CONCRETAGEM DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO EM INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO,	m³	100,00	626,17	791,48	79.148,00	0,33 %		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	79.148,00	79.148,00	-
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**					**5.373.241,47**	**22,42 %**							**41.476,40**	**5.278.899,41**	**5.320.375,80**	**52.865,66**
2.2.1	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM	KGX KM	13.095,00	1,66	2,10	27.499,50	0,11 %		13.079,00	13.079,00	16,00	0,00%	99,88%	-	27.465,90	27.465,90	33,60
2.2.2	00000199	Próprio	Copia da SINAPI (92492) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, EM CHAPA DE	m²	4.525,00	131,25	165,90	750.697,50	3,13 %		4.525,00	4.525,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	750.697,67	750.697,67	(0,17)
2.2.3	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E	m²	718,57	115,57	146,08	104.968,71	0,44 %	108,73	609,84	718,57	(0,00)	15,13%	100,00%	15.883,28	89.085,84	104.969,12	(0,41)
2.2.4	102006	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	455,50	177,29	224,09	102.073,00	0,43 %	109,06	346,44	455,50	(0,00)	23,94%	100,00%	24.439,26	77.634,46	102.073,71	(0,72)
2.2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	m²	150,00	177,15	223,92	33.588,00	0,14 %		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	33.588,00	33.588,00	-
2.2.6	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	2.236,94	142,08	179,59	401.732,05	1,68 %		2.236,94	2.236,94	-	0,00%	100,00%	-	401.732,05	401.732,05	-
2.2.7	100274	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2X KM	1.344,24	21,44	27,10	36.428,90	0,15 %		1.344,24	1.344,24	-	0,00%	100,00%	-	36.428,90	36.428,90	-
2.2.8	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	971,80	641,50	810,86	787.993,75	3,29 %		971,80	971,80	-	0,00%	100,00%	-	787.993,75	787.993,75	-
2.2.9	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1.413,24	143,31	181,14	255.994,29	1,07 %	6,37	1.381,85	1.388,22	25,02	0,45%	98,23%	1.153,86	250.307,91	251.461,77	4.532,52
2.2.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6.600,87	16,64	21,03	138.816,30	0,58 %		6.600,86	6.600,86	0,01	0,00%	100,00%	-	138.816,09	138.816,09	0,21
2.2.11	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.161,00	16,67	21,07	45.532,27	0,19 %		2.161,00	2.161,00	-	0,00%	100,00%	-	45.532,27	45.532,27	-
2.2.12	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	7.023,00	16,30	20,60	144.673,80	0,60 %		6.911,10	6.911,10	111,90	0,00%	98,41%	-	142.368,58	142.368,58	2.305,22
2.2.13	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8.617,88	14,90	18,83	162.274,68	0,68 %		8.617,88	8.617,88	-	0,00%	100,00%	-	162.274,68	162.274,68	-
2.2.14	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.144,00	12,72	16,08	82.715,52	0,35 %		5.003,42	5.003,42	140,58	0,00%	97,27%	-	80.455,00	80.455,00	2.260,52

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						BDI serviços	26,40%
				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI equipamentos	17,21%
					23.965.863,00	Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.2.15	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7.499,00	12,49	15,79	118.409,21	0,49 %		7.497,39	7.497,39	1,61	0,00%	99,98%	-	118.383,77	118.383,77	25,44
2.2.16	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11.012,00	14,42	18,23	200.748,76	0,84 %		11.012,00	11.012,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	200.748,79	200.748,79	(0,03)
2.2.17	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	24,00	16,29	20,59	494,16	0,00 %		24,00	24,00	13,93	0,00%	100,00%	-	494,16	494,16	-
2.2.18	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	7.540,00	16,30	20,60	155.324,00	0,65 %		7.540,01	7.540,01	(0.00)	0,00%	100,00%	-	155.324,10	155.324,10	(0,10)
2.2.19	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	18.077,00	15,94	20,15	364.251,55	1,52 %		17.667,60	17.667,60	409,40	0,00%	97,74%	-	356.002,16	356.002,16	8.249,39
2.2.20	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	8.046,00	14,55	18,39	147.965,94	0,62 %		7.889,14	7.889,14	156,86	0,00%	98,05%	-	145.081,22	145.081,22	2.884,72
2.2.21	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	5.213,00	12,40	15,67	81.687,71	0,34 %		5.213,00	5.213,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	81.687,77	81.687,77	(0,06)
2.2.22	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM	KG	4.734,00	12,27	15,51	73.424,34	0,31 %		4.733,56	4.733,56	0,44	0,00%	99,99%	-	73.417,52	73.417,52	6,82
2.2.23	92774	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM	KG	1.772,00	14,29	18,06	32.002,32	0,13 %		1.772,00	1.772,00	-	0,00%	100,00%	-	32.002,32	32.002,32	-
2.2.24	92924	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	134,00	14,55	18,39	2.464,26	0,01 %		134,00	134,00	-	0,00%	100,00%	-	2.464,26	2.464,26	-
2.2.25	00000214	Próprio	Copia - FORNECIMENTO DE SISTEMA DE FECHAMENTO LIGHT STEEL FRAME ESTRUTURAL Z275 ZAR 230 ESPESSURA 0,95MM, com chapa cimentícia 10mm na face externa (fachada) e aplicação de membrana hidrófuga, fita de fibra de	kg	8.070,00	96,40	121,85	983.329,50	4,10 %		8.068,36	8.068,36	1,64	0,00%	99,98%	-	983.130,23	983.130,23	199,27
2.2.26	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou	m²	400,60	30,28	38,27	15.330,96	0,06 %		400,60	400,60	-	0,00%	100,00%	-	15.330,96	15.330,96	-
2.2.27	S12404	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem	kg	4.135,37	23,50	29,70	122.820,49	0,51 %		3.045,49	3.045,49	1.089,88	0,00%	73,64%	-	90.451,05	90.451,05	32.369,44
2.3			**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**					**1.426.340,18**	**5,95 %**							**-**	**1.500.185,87**	**1.500.185,87**	**(73.845,69)**
2.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.470,60	74,25	93,85	138.015,81	0,58 %		1.470,60	1.470,60	0,00	0,00%	100,00%	-	138.015,61	138.015,61	0,20
2.3.2	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	2.326,26	183,38	231,79	539.203,81	2,25 %		2.326,27	2.326,27	(0,00)	0,00%	100,00%	-	539.204,96	539.204,96	(1,16)
2.3.3	12444	ORSE	Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	125,70	679,58	858,99	107.975,04	0,45 %		125,70	125,70	-	0,00%	100,00%	-	107.975,04	107.975,04	-
2.3.4	00000202	Próprio	Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	-	229,31	289,85	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.3.5	7704	ORSE	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e	m²	5.264,64	30,44	38,48	202.583,35	0,85 %		5.264,64	5.264,64	-	0,00%	100,00%	-	202.583,35	202.583,35	-
2.3.6	9722	ORSE	Revestimento de paredes com placa de gesso acartonado (2,40x1,20m)	m²	1.812,59	71,52	90,40	163.858,14	0,68 %		1.812,59	1.812,59	-	0,00%	100,00%	-	163.858,14	163.858,14	-
2.3.7	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	324,00	163,93	207,21	67.136,04	0,28 %		680,37	680,37	(356,37)	0,00%	209,99%	-	140.979,47	140.979,47	(73.843,43)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**	
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025		
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16	
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**		
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.3.8	00000202	Próprio	Copia da SINAPI (96369) - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES PLACAS RU E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	800,00	205,27	259,46	207.568,00	0,87 %		800,01	800,01	(0,00)	0,00%	100,00%	-	207.569,30	207.569,30	(1,30)
2.4			**PISO**					**1.258.782,68**	**5,25 %**							**24.070,38**	**1.254.903,55**	**1.278.973,93**	**(20.191,24)**
2.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	m²	6.188,96	34,35	43,42	268.724,64	1,12 %		6.188,96	6.188,96	-	0,00%	100,00%	-	268.724,64	268.724,64	-
2.4.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,	m²	114,55	110,48	139,65	15.996,91	0,07 %		114,55	114,55	-	0,00%	100,00%	-	15.996,91	15.996,91	-
2.4.3	00034682	SINAPI	REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	298,70	104,70	132,34	39.529,96	0,16 %		210,33	210,33	88,37	0,00%	70,42%	-	27.835,07	27.835,07	11.694,89
2.4.4	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	210,00	32,22	40,73	8.553,30	0,04 %		209,84	209,84	0,16	0,00%	99,92%	-	8.546,78	8.546,78	6,52
2.4.5	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	910,00	15,92	20,12	18.309,20	0,08 %		910,00	910,00	-	0,00%	100,00%	-	18.309,20	18.309,20	-
2.4.6	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	91,42	60,79	76,84	7.024,71	0,03 %		50,00	50,00	41,42	0,00%	54,69%	-	3.842,00	3.842,00	3.182,71
2.4.7	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	4.528,26	147,22	186,09	842.663,90	3,52 %		4.716,75	4.716,75	(188,49)	0,00%	104,16%	-	877.739,26	877.739,26	(35.075,36)
2.4.8	100222	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO	M2X KM	-	9,20	11,63	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.4.9	100200	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGX KM	-	0,31	0,39	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.4.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	79,00	85,38	107,92	8.525,68	0,04 %		79,00	79,00	-	0,00%	100,00%	-	8.525,68	8.525,68	-
2.4.11	7653	ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	77,93	502,06	634,60	49.454,38	0,21 %	37,93	40,00	77,93	-	48,67%	100,00%	24.070,38	25.384,00	49.454,38	-
2.5			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**1.244.494,87**	**5,19 %**							**6.665,78**	**1.130.209,68**	**1.136.875,45**	**107.619,41**
2.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço	m²	3.402,14	33,76	42,67	145.169,31	0,61 %		3.379,22	3.379,22	22,92	0,00%	99,33%	-	144.191,40	144.191,40	977,91
2.5.2	87797	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE	m²	1.683,35	41,77	52,80	88.880,88	0,37 %	35,25	1.648,10	1.683,35	0,00	2,09%	100,00%	1.861,20	87.019,42	88.880,62	0,26
2.5.3	5057	ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar	m²	105,43	500,52	632,66	66.701,34	0,28 %		-	-	105,43	0,00%	0,00%	-	-	-	66.701,34
2.5.4	7653	ORSE	Piso em granito branco Siena, esp= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	m²	66,12	502,06	634,60	41.959,75	0,18 %	4,45	-	4,45	61,67	6,73%	6,73%	2.823,97	-	2.823,97	39.135,78
2.5.5	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	m²	2.518,10	186,27	235,45	592.886,65	2,47 %		2.558,00	2.558,00	(39,90)	0,00%	101,58%	-	602.282,25	602.282,25	(9.395,61)
2.5.6	6746	ORSE	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref.açores - SG	m²	-	272,59	344,55	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.5.7	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.060,40	72,22	91,29	96.803,92	0,40 %		1.067,15	1.067,15	(6,75)	0,00%	100,64%	-	97.420,31	97.420,31	(616,40)
2.5.8	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	696,07	147,22	186,09	129.531,67	0,54 %		696,07	696,07	-	0,00%	100,00%	-	129.531,67	129.531,67	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.5.9	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	3.166,48	5,12	6,47	20.487,13	**0,09 %**		3.166,48	3.166,48	-	0,00%	100,00%	-	20.487,13	20.487,13	-
2.5.10	87910	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA	m²	2.656,15	18,49	23,37	62.074,23	**0,26 %**	84,75	2.108,58	2.193,33	462,82	3,19%	82,58%	1.980,61	49.277,49	51.258,10	10.816,12
2.6			**ESQUADRARIAS**					**1.970.717,67**	**8,22 %**							**63.041,15**	**1.438.519,32**	**1.517.255,87**	**453.461,79**
2.6.1			**MADEIRA**					**180.655,17**	**0,75 %**							-	169.356,35	169.356,35	11.298,82
2.6.1.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO	UN	39,00	891,24	1.126,53	43.934,67	**0,18 %**		39,00	39,00	-	0,00%	100,00%	-	43.934,67	43.934,67	-
2.6.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	95,00	803,55	1.015,69	96.490,55	**0,40 %**		95,00	95,00	-	0,00%	100,00%	-	96.490,55	96.490,55	-
2.6.1.3	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	779,33	985,07	13.790,98	**0,06 %**		14,00	14,00	-	0,00%	100,00%	-	13.790,98	13.790,98	-
2.6.1.4	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	778,01	983,40	1.966,80	**0,01 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	1.966,80	1.966,80	-
2.6.1.5	00000207	Próprio	Copia da SINAPI (90789) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PORTA 70X210CM EM MDF NAVAL COM REVESTIMENTO EL LAMINADO MELAMÍNICO	un	37,00	523,27	661,41	24.472,17	**0,10 %**		19,92	19,92	17,08	0,00%	53,83%	-	13.173,35	13.173,35	11.298,82
2.6.1.6	100266	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNX KM	-	64,29	81,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.6.2			**ALUMÍNIO E VIDRO**					**1.449.766,12**	**6,05 %**							-	1.080.972,95	1.080.972,95	368.793,17
2.6.2.1	00000023	Próprio	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO	m²	92,17	742,98	939,13	86.559,61	**0,36 %**		92,17	92,17	-	0,00%	100,00%	-	86.559,61	86.559,61	-
2.6.2.2	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-	772,94	977,00	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.6.2.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, AF_01/2021_P	m²	285,00	439,02	554,92	158.152,20	**0,66 %**		238,02	238,02	46,98	0,00%	83,51%	-	132.079,84	132.079,84	26.072,36
2.6.2.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.	m²	899,26	772,94	977,00	878.577,02	**3,67 %**		578,20	578,20	321,06	0,00%	64,30%	-	564.901,40	564.901,40	313.675,62
2.6.2.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	74,50	705,97	892,35	66.480,08	**0,28 %**		44,40	44,40	30,10	0,00%	59,60%	-	39.620,34	39.620,34	26.859,74
2.6.2.6	10496	SINAPI	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm)	m²	216,52	950,00	1.200,80	259.997,22	**1,08 %**		214,70	214,70	1,82	0,00%	99,16%	-	257.811,76	257.811,76	2.185,46
2.6.3			**ESQUADRARIAS ESPECIAIS**					**118.078,25**	**0,49 %**							40.690,44	55.332,44	96.022,88	22.055,37
2.6.3.1	90838	SINAPI	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.445,04	1.826,53	14.612,24	**0,06 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	14.612,24	14.612,24	-
2.6.3.2	00000137	Próprio	PORTAS DE ACESSO AOS SHAFT	m²	51,51	625,42	790,53	40.720,20	**0,17 %**		51,51	51,51	-	0,00%	100,00%	-	40.720,20	40.720,20	-
2.6.3.3	12941	ORSE	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm	un	2,00	8.199,53	10.364,21	20.728,42	**0,09 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	20.728,42
2.6.3.4	9215	ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	105,76	314,31	397,29	42.017,39	**0,18 %**	102,42	-	102,42	3,34	96,84%	96,84%	40.690,44	-	40.690,44	1.326,95
2.6.4			**FERRAGENS**					**66.049,24**	**0,28 %**							-	55.965,17	55.965,17	10.084,07

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025				
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16			
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.6.4.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	198,00	153,30	193,77	38.366,46	0,16 %		162,00	162,00	36,00	0,00%	81,82%	-	31.390,74	31.390,74	6.975,72
2.6.4.2	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	70,00	70,26	88,81	6.216,70	0,03 %		35,00	35,00	35,00	0,00%	50,00%	-	3.108,35	3.108,35	3.108,35
2.6.4.3	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM	UN	16,00	212,89	269,09	4.305,44	0,02 %		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	4.305,44	4.305,44	-
2.6.4.4	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	16,00	848,53	1.072,54	17.160,64	0,07 %		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	17.160,64	17.160,64	-
2.6.5			**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**					**156.168,88**	**0,65 %**							22.350,71	76.892,41	114.938,52	41.230,36
2.6.5.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	131,14	117,66	148,72	19.503,14	0,08 %		-	-	131,14	0,00%	0,00%	-	-	-	19.503,14
2.6.5.2	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	89,25	1.072,32	1.355,41	120.970,34	0,50 %	16,49	56,73	73,22	16,03	18,48%	82,04%	22.350,71	76.892,41	99.243,12	21.727,22
2.6.5.3	S99837S	ORSE	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_p	M	20,00	620,86	784,77	15.695,40	0,07 %		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	15.695,40	15.695,40	-
2.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**288.569,54**	**1,20 %**							-	285.956,29	285.956,29	**2.613,25**
2.7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	343,46	47,57	60,13	20.652,25	0,09 %		300,00	300,00	43,46	0,00%	87,35%	-	18.039,00	18.039,00	2.613,25
2.7.2	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	m²	523,30	49,60	62,69	32.805,68	0,14 %		523,30	523,30	-	0,00%	100,00%	-	32.805,68	32.805,68	-
2.7.3	10022	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção	m²	-	182,09	230,16	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.7.4	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	1.145,21	43,82	55,39	63.433,18	0,26 %		1.145,21	1.145,21	-	0,00%	100,00%	-	63.433,18	63.433,18	-
2.7.5	10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção	m²	1.145,21	118,60	149,91	171.678,43	0,72 %		1.145,21	1.145,21	-	0,00%	100,00%	-	171.678,43	171.678,43	-
2.8			**LOUÇAS E METAIS**					**208.059,81**	**0,87 %**							-	111.124,48	111.124,48	**96.935,33**
2.8.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	313,56	396,34	5.548,76	0,02 %		-	-	14,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.548,76
2.8.2	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	802,79	1.014,73	9.132,57	0,04 %		9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	-	9.132,57	9.132,57	-
2.8.3	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel	un	66,00	640,14	809,14	53.403,24	0,22 %		49,00	49,00	17,00	0,00%	74,24%	-	39.647,86	39.647,86	13.755,38
2.8.4	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	337,46	426,55	7.677,90	0,03 %		-	-	18,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.677,90
2.8.5	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	295,17	373,09	15.669,78	0,07 %		42,00	42,00	-	0,00%	100,00%	-	15.669,78	15.669,78	-
2.8.6	00000140	Próprio	CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	19,00	370,08	467,78	8.887,82	0,04 %		6,00	6,00	13,00	0,00%	31,58%	-	2.806,68	2.806,68	6.081,14
2.8.7	3259	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	73,00	232,49	293,87	21.452,51	0,09 %		-	-	73,00	0,00%	0,00%	-	-	-	21.452,51
2.8.8	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	627,45	793,10	17.448,20	0,07 %		21,00	21,00	1,00	0,00%	95,45%	-	16.655,10	16.655,10	793,10
2.8.9	100278	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019	UNX KM	-	30,76	38,88	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025				
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16			
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.8.10	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	71,54	601,49	760,28	54.390,43	**0,23 %**		25,78	25,78	45,76	0,00%	36,04%	-	19.600,02	19.600,02	34.790,41
2.8.11	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-	m	99,57	114,80	145,11	14.448,60	**0,06 %**		52,46	52,46	47,11	0,00%	52,69%	-	7.612,47	7.612,47	6.836,13
2.8.12	100268	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO	UNX KM	-	64,29	81,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**543.696,56**	**2,27 %**							-	468.790,15	468.790,15	**74.906,41**
2.9.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12.000,00	2,91	3,68	44.160,00	**0,18 %**		10.933,33	10.933,33	1.066,67	0,00%	91,11%	-	40.234,67	40.234,67	3.925,33
2.9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13.000,00	4,30	5,44	70.720,00	**0,30 %**		11.844,44	11.844,44	1.155,56	0,00%	91,11%	-	64.433,78	64.433,78	6.286,22
2.9.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.220,00	7,10	8,97	46.823,40	**0,20 %**		5.220,00	5.220,00	-	0,00%	100,00%	-	46.823,40	46.823,40	-
2.9.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	750,00	16,19	20,46	15.345,00	**0,06 %**		375,00	375,00	375,00	0,00%	50,00%	-	7.672,50	7.672,50	7.672,50
2.9.5	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00	17,79	22,49	33.735,00	**0,14 %**		1.060,00	1.060,00	440,00	0,00%	70,67%	-	23.839,40	23.839,40	9.895,60
2.9.6	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	67,92	41,73	52,75	3.582,89	**0,01 %**		67,92	67,92	-	0,00%	100,00%	-	3.582,89	3.582,89	-
2.9.7	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	420,00	80,84	102,18	42.915,60	**0,18 %**		420,00	420,00	-	0,00%	100,00%	-	42.915,60	42.915,60	-
2.9.8	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	91,00	39,64	50,10	4.559,10	**0,02 %**		79,63	79,63	11,38	0,00%	87,50%	-	3.989,21	3.989,21	569,89
2.9.9	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	32,00	28,10	35,52	1.136,64	**0,00 %**		28,00	28,00	4,00	0,00%	87,50%	-	994,56	994,56	142,08
2.9.10	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	7,00	35,90	45,38	317,66	**0,00 %**		6,13	6,13	0,88	0,00%	87,50%	-	277,95	277,95	39,71
2.9.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	49,06	62,01	62,01	**0,00 %**		0,88	0,88	0,13	0,00%	87,50%	-	54,26	54,26	7,75
2.9.12	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	2,00	65,06	82,24	164,48	**0,00 %**		1,75	1,75	0,25	0,00%	87,50%	-	143,92	143,92	20,56
2.9.13	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,18	50,79	50,79	**0,00 %**		0,88	0,88	0,13	0,00%	87,50%	-	44,44	44,44	6,35
2.9.14	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	272,00	27,06	34,20	9.302,40	**0,04 %**		238,00	238,00	34,00	0,00%	87,50%	-	8.139,60	8.139,60	1.162,80
2.9.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	84,00	44,51	56,26	4.725,84	**0,02 %**		73,50	73,50	10,50	0,00%	87,50%	-	4.135,11	4.135,11	590,73
2.9.16	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	48,51	61,32	2.023,56	**0,01 %**		28,88	28,88	4,13	0,00%	87,50%	-	1.770,62	1.770,62	252,95
2.9.17	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	121,00	114,64	144,90	17.532,90	**0,07 %**		-	-	121,00	0,00%	0,00%	-	-	-	17.532,90
2.9.18	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E	UN	7,00	83,46	105,49	738,43	**0,00 %**		7,00	7,00	-	0,00%	100,00%	-	738,43	738,43	-
2.9.19	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	12,00	85,01	107,45	1.289,40	**0,01 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	1.289,40	1.289,40	-
2.9.20	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	5,00	88,32	111,64	558,20	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	558,20	558,20	-
2.9.21	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	105,86	133,81	267,62	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	267,62	267,62	-
2.9.22	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	78,00	13,33	16,85	1.314,30	**0,01 %**		78,00	78,00	-	0,00%	100,00%	-	1.314,30	1.314,30	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025				
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16			
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**				
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.9.23	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	13,84	17,49	192,39	**0,00 %**		11,00	11,00	-	0,00%	100,00%	-	192,39	192,39	-
2.9.24	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.608,51	2.033,16	2.033,16	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	2.033,16	2.033,16	-
2.9.25	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	137,94	143,88	181,86	25.085,38	**0,10 %**		137,94	137,94	0,00	0,00%	100,00%	-	25.085,36	25.085,36	0,01
2.9.26	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	4.500,00	10,74	13,58	61.110,00	**0,25 %**		4.500,00	4.500,00	-	0,00%	100,00%	-	61.110,00	61.110,00	-
2.9.27	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,00	12,07	15,26	1.159,76	**0,00 %**		76,00	76,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	1.159,76	1.159,76	(0,00)
2.9.28	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	630,00	97,46	123,19	77.609,70	**0,32 %**		556,00	556,00	74,00	0,00%	88,25%	-	68.493,64	68.493,64	9.116,06
2.9.29	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	552,83	698,78	698,78	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	698,78	698,78	-
2.9.30	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	767,07	969,58	16.482,86	**0,07 %**		8,00	8,00	9,00	0,00%	47,06%	-	7.756,64	7.756,64	8.726,22
2.9.31	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.340,97	1.694,99	1.694,99	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.694,99	1.694,99	-
2.9.32	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	m	150,00	25,43	32,14	4.821,00	**0,02 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	4.821,00	4.821,00	-
2.9.33	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	m	300,00	10,93	13,82	4.146,00	**0,02 %**		300,00	300,00	-	0,00%	100,00%	-	4.146,00	4.146,00	-
2.9.34	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2022	m	150,00	49,93	63,11	9.466,50	**0,04 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	9.466,50	9.466,50	-
2.9.35	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2023	m	75,00	94,50	119,45	8.958,75	**0,04 %**		-	-	75,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.958,75
2.9.36	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	UN	1,00	1.038,09	1.312,15	1.312,15	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.312,15	1.312,15	-
2.9.37	9447	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12.791,04	16.167,87	16.167,87	**0,07 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	16.167,87	16.167,87	-
2.9.38	-	-	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2021	UN	1,00	9.044,34	11.432,05	11.432,05	**0,05 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	11.432,05	11.432,05	-
2.10			**SPDA**					**56.441,50**	**0,24 %**							-	48.060,66	55.195,60	**1.245,90**
2.10.1	72254	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00	80,74	102,06	20.412,00	**0,09 %**		200,00	200,00	-	0,00%	100,00%	-	20.412,00	20.412,00	-
2.10.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	12,00	66,47	84,02	1.008,24	**0,00 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	1.008,24	1.008,24	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00		BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.10.3	72253	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	57,44	72,60	2.178,00	**0,01 %**		30,00	30,00	-	0,00%	100,00%	-	2.178,00	2.178,00	-
2.10.4	10908	ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	300,00	46,88	59,26	17.778,00	**0,07 %**		300,00	300,00	-	0,00%	100,00%	-	17.778,00	17.778,00	-
2.10.5	12619	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	12,00	9,20	11,63	139,56	**0,00 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	139,56	139,56	-
2.10.6	12740	ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	150,00	17,67	22,33	3.349,50	**0,01 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	3.349,50	3.349,50	-
2.10.7	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	8,00	315,97	399,39	3.195,12	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.195,12
2.10.8	9902	ORSE	Fornecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para cabo 50 mm²	un	4,00	212,08	268,07	1.072,28	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	1.072,28	1.072,28	-
2.10.9	11131	ORSE	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm²	un	16,00	13,23	16,72	267,52	**0,00 %**		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	267,52	267,52	-
2.10.10	11039	ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	un	100,00	0,75	0,95	95,00	**0,00 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	95,00	95,00	-
2.10.11	11036	ORSE	Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" - fornecimento e colocação	un	400,00	0,56	0,71	284,00	**0,00 %**		400,00	400,00	-	0,00%	100,00%	-	284,00	284,00	-
2.10.12	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	400,00	0,41	0,52	208,00	**0,00 %**		400,00	400,00	-	0,00%	100,00%	-	208,00	208,00	-
2.10.13	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	400,00	1,12	1,42	568,00	**0,00 %**		400,00	400,00	-	0,00%	100,00%	-	568,00	568,00	-
2.10.14	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	500,00	0,07	0,09	45,00	**0,00 %**		500,00	500,00	-	0,00%	100,00%	-	45,00	45,00	-
2.10.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	43,22	54,63	655,56	**0,00 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	655,56	655,56	-
2.10.16	11095	ORSE	BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" x 1/8"	m	150,00	17,11	21,63	3.240,50	**0,01 %**		150,00	150,00	-	0,00%	100,00%	-	3.244,50	3.244,50	(4,00)
2.10.17	12993	ORSE	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM MASTRO DE 3m x 1.1/2"	UN	1,00	1.538,94	1.945,22	1.945,22	**0,01 %**		2,00	2,00	(1,00)	0,00%	200,00%	-	3.890,44	3.890,44	(1.945,22)
2.11			**INCÊNDIO**					**327.360,31**	**1,37 %**							-	189.133,94	189.133,94	**138.226,37**
2.11.1	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou	un	1,00	5.798,75	7.329,62	7.329,62	**0,03 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.329,62
2.11.2	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	2.000,00	20,81	26,30	52.600,00	**0,22 %**		2.000,00	2.000,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	52.600,09	52.600,09	(0,09)
2.11.3	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	750,00	28,99	36,64	27.480,00	**0,11 %**		750,00	750,00	-	0,00%	100,00%	-	27.480,00	27.480,00	-
2.11.4	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	143,00	233,70	295,40	42.242,20	**0,18 %**		91,00	91,00	52,00	0,00%	63,64%	-	26.881,40	26.881,40	15.360,80
2.11.5	12017	ORSE	Detector de temperatura termovelocímetrico endereçável, modelo VRE-T, marca VERIN ou similar	un	8,00	233,70	295,40	2.363,20	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.363,20
2.11.6	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 2h, modelo LE-1106 4KER da KRP ou similar	un	4,00	215,10	271,89	1.087,56	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.087,56
2.11.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	190,00	25,81	32,62	6.197,80	**0,03 %**		-	-	190,00	0,00%	0,00%	-	-	-	6.197,80
2.11.8	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	2.219,49	2.805,44	36.470,72	**0,15 %**		13,00	13,00	-	0,00%	100,00%	-	36.470,72	36.470,72	-
2.11.9	7861	ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	13,00	134,74	170,31	2.214,03	**0,01 %**		-	-	13,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.214,03
2.11.10	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	13,00	284,59	359,72	4.676,36	**0,02 %**		-	-	13,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.676,36
2.11.11	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	33,00	344,53	435,49	14.371,17	**0,06 %**		-	-	33,00	0,00%	0,00%	-	-	-	14.371,17
2.11.12	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	14,00	836,99	1.057,96	14.811,44	**0,06 %**		-	-	14,00	0,00%	0,00%	-	-	-	14.811,44
2.11.13	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2021	UN	2,00	276,00	348,86	697,72	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	697,72
2.11.14	1521	ORSE	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	2,00	270,46	341,86	683,72	**0,00 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	683,72

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						BDI serviços	26,40%
				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI equipamentos	17,21%
					23.965.863,00	Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)								
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.11.15	4275	ORSE	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	60,00	44,19	55,86	3.351,60	**0,01 %**		-	-	60,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.351,60
2.11.16	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas	Un	86,00	28,75	36,34	3.125,24	**0,01 %**		-	-	86,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.125,24
2.11.17	99634	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	642,53	812,16	1.624,32	**0,01 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.624,32
2.11.18	94501	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	581,14	734,56	1.469,12	**0,01 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.469,12
2.11.19	13001	ORSE	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider	un	1,00	12.329,14	15.584,03	15.584,03	**0,07 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	15.584,03
2.11.20	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	43,41	54,87	3.292,20	**0,01 %**		60,00	60,00	-	0,00%	100,00%	-	3.292,20	3.292,20	-
2.11.21	72306	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	291,31	368,22	4.418,64	**0,02 %**		-	-	12,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.418,64
2.11.22	72302	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	20,00	124,58	157,47	3.149,40	**0,01 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	3.149,40	3.149,40	-
2.11.23	101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE	M	40,00	247,30	312,59	12.503,60	**0,05 %**		24,00	24,00	16,00	0,00%	60,00%	-	7.502,16	7.502,16	5.001,44
2.11.24	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO	M	300,00	136,35	172,35	51.705,00	**0,22 %**		164,45	164,45	135,55	0,00%	54,82%	-	28.342,96	28.342,96	23.362,04
2.11.25	00000142	Próprio	TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00	288,29	364,40	3.644,00	**0,02 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.644,00
2.11.26	00000143	Próprio	TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	155,47	196,51	1.179,06	**0,00 %**		6,00	6,00	-	0,00%	100,00%	-	1.179,06	1.179,06	-
2.11.27	00000144	Próprio	LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00	169,44	214,17	5.354,25	**0,02 %**		-	-	25,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.354,25
2.11.28	00000145	Próprio	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	83,26	105,24	420,96	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	420,96
2.11.29	00000146	Próprio	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	85,24	107,74	1.077,40	**0,00 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.077,40
2.11.30	00000147	Próprio	LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	85,24	107,74	538,70	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	538,70	538,70	-
2.11.31	00000148	Próprio	UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	197,18	249,24	1.246,20	**0,01 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	1.246,20	1.246,20	-
2.11.32	00000149	Próprio	NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	71,37	90,21	451,05	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	451,05	451,05	-
2.12			**TELEFONE E REDE**					**117.083,31**	**0,49 %**							-	66.842,29	66.842,29	**50.241,02**
2.12.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	432,00	41,32	52,23	22.563,36	**0,09 %**		-	-	432,00	0,00%	0,00%	-	-	-	22.563,36
2.12.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	211,00	8,27	10,45	2.204,95	**0,01 %**		210,99	210,99	0,01	0,00%	100,00%	-	2.204,86	2.204,86	0,09
2.12.3	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,03	13,94	13,94	**0,00 %**		1,00	1,00	0,00	0,00%	99,97%	-	13,94	13,94	0,00
2.12.4	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	56,00	47,46	59,99	3.359,44	**0,01 %**		56,00	56,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	3.359,46	3.359,46	(0,02)
2.12.5	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	54,00	19,68	24,88	1.343,52	**0,01 %**		54,00	54,00	-	0,00%	100,00%	-	1.343,52	1.343,52	-
2.12.6	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2,00	8,77	11,09	22,18	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,78%	-	22,13	22,13	0,05
2.12.7	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	M	2,00	10,33	13,06	26,12	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,78%	-	26,06	26,06	0,06
2.12.8	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E	UN	1.296,00	6,47	8,18	10.601,28	**0,04 %**		1.296,00	1.296,00	-	0,00%	100,00%	-	10.601,28	10.601,28	-
2.12.9	12967	ORSE	Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme)	un	56,00	41,35	52,27	2.927,12	**0,01 %**		-	-	56,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.927,12
2.12.10	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	2.529,00	0,41	0,52	1.315,08	**0,01 %**		2.529,00	2.529,00	-	0,00%	100,00%	-	1.315,08	1.315,08	-
2.12.11	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	13,00	0,48	0,61	7,93	**0,00 %**		12,99	12,99	0,01	0,00%	99,93%	-	7,92	7,92	0,01
2.12.12	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	330,00	0,54	0,68	224,40	**0,00 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	224,40	224,40	(0,00)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						BDI serviços	26,40%
				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI equipamentos	17,21%
					23.965.863,00	Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)								
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.12.13	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar)	un	330,00	4,19	5,30	1.749,00	**0,01 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	1.749,04	1.749,04	(0,04)
2.12.14	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	115,00	0,07	0,09	10,35	**0,00 %**		115,00	115,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	10,35	10,35	(0,00)
2.12.15	12545	ORSE	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	330,00	17,33	21,91	7.230,30	**0,03 %**		330,01	330,01	(0,01)	0,00%	100,00%	-	7.230,45	7.230,45	(0,15)
2.12.16	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.577,70	12,20	15,42	24.328,13	**0,10 %**		-	-	1.577,70	0,00%	0,00%	-	-	-	24.328,13
2.12.17	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	9,00	199,09	251,65	2.264,85	**0,01 %**		9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	-	2.264,85	2.264,85	-
2.12.18	3811	ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	110,00	39,62	50,08	5.508,80	**0,02 %**		110,00	110,00	0,00	0,00%	100,00%	-	5.508,63	5.508,63	0,17
2.12.19	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	54,00	6,19	7,82	422,28	**0,00 %**		-	-	54,00	0,00%	0,00%	-	-	-	422,28
2.12.20	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	293,06	37,43	47,31	13.864,67	**0,06 %**		293,06	293,06	(0,00)	0,00%	100,00%	-	13.864,77	13.864,77	(0,11)
2.12.21	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	343,00	13,90	17,57	6.026,51	**0,03 %**		343,00	343,00	0,00	0,00%	100,00%	-	6.026,45	6.026,45	0,06
2.12.22	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	630,00	13,90	17,57	11.069,10	**0,05 %**		630,00	630,00	-	0,00%	100,00%	-	11.069,10	11.069,10	-
2.13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**361.675,65**	**1,51 %**							-	344.601,89	344.601,89	**17.073,76**
2.13.1			**ÁGUA FRIA**					**68.732,61**	**0,29 %**							-	68.273,79	68.273,79	458,82
2.13.1.1	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,00	17,84	22,55	248,05	**0,00 %**		11,00	11,00	-	0,00%	100,00%	-	248,05	248,05	-
2.13.1.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	38,00	20,50	25,91	984,58	**0,00 %**		38,00	38,00	-	0,00%	100,00%	-	984,58	984,58	-
2.13.1.3	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	M	10,00	25,38	32,08	320,80	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	320,80	320,80	-
2.13.1.4	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE [illegible]	M	48,00	20,60	26,04	1.249,92	**0,01 %**		48,00	48,00	-	0,00%	100,00%	-	1.249,92	1.249,92	-
2.13.1.5	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	202,82	91,62	115,81	23.488,58	**0,10 %**		202,82	202,82	-	0,00%	100,00%	-	23.488,58	23.488,58	-
2.13.1.6	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,79	11,49	14,52	374,47	**0,00 %**		25,79	25,79	-	0,00%	100,00%	-	374,47	374,47	-
2.13.1.7	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	82,81	19,10	24,14	1.999,03	**0,01 %**		82,81	82,81	-	0,00%	100,00%	-	1.999,03	1.999,03	-
2.13.1.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	4,58	5,79	138,96	**0,00 %**		24,00	24,00	-	0,00%	100,00%	-	138,96	138,96	-
2.13.1.9	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00	10,47	13,23	582,12	**0,00 %**		44,00	44,00	-	0,00%	100,00%	-	582,12	582,12	-
2.13.1.10	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	10,13	12,80	102,40	**0,00 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	102,40	102,40	-
2.13.1.11	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	15,76	19,92	159,36	**0,00 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	159,36	159,36	-
2.13.1.12	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	65,00	20,20	25,53	1.659,45	**0,01 %**		65,00	65,00	-	0,00%	100,00%	-	1.659,45	1.659,45	-
2.13.1.13	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	29,50	37,29	372,90	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	372,90	372,90	-
2.13.1.14	94491	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	40,35	51,00	102,00	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	102,00	102,00	-
2.13.1.15	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	75,83	95,85	287,55	**0,00 %**		3,00	3,00	-	0,00%	100,00%	-	287,55	287,55	-
2.13.1.16	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,86	21,31	106,55	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	106,55	106,55	-
2.13.1.17	5206	ORSE	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diam. = 75 x 50mm	un	2,00	25,96	32,81	65,62	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	65,62	65,62	-
2.13.1.18	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	11,07	13,99	195,86	**0,00 %**		14,00	14,00	-	0,00%	100,00%	-	195,86	195,86	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						BDI serviços	26,40%
				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI equipamentos	17,21%
					23.965.863,00	Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)								
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.1.19	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	84,00	19,70	24,90	2.091,60	0,01 %		84,00	84,00	-	0,00%	100,00%	-	2.091,60	2.091,60	-
2.13.1.20	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	UN	1,00	33,19	41,95	41,95	0,00 %		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	41,95	41,95	-
2.13.1.2	1659	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto	un	45,00	38,87	49,13	2.210,85	0,01 %		45,00	45,00	-	0,00%	100,00%	-	2.210,85	2.210,85	-
2.13.1.3	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	17,00	5,02	6,35	107,95	0,00 %		17,00	17,00	-	0,00%	100,00%	-	107,95	107,95	-
2.13.1.22	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,66	17,27	34,54	0,00 %		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	34,54	34,54	-
2.13.1.24	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	115,76	146,32	292,64	0,00 %		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	292,64	292,64	-
2.13.1.25	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	397,00	7,22	9,13	3.624,61	0,02 %		397,00	397,00	-	0,00%	100,00%	-	3.624,61	3.624,61	-
2.13.1.26	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	10,47	13,23	396,90	0,00 %		30,00	30,00	-	0,00%	100,00%	-	396,90	396,90	-
2.13.1.27	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	12,38	15,65	156,50	0,00 %		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	156,50	156,50	-
2.13.1.28	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	14,53	18,37	73,48	0,00 %		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	73,48	73,48	-
2.13.1.29	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	40,77	51,53	309,18	0,00 %		6,00	6,00	-	0,00%	100,00%	-	309,18	309,18	-
2.13.1.30	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	155,56	196,63	1.573,04	0,01 %		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	1.573,04	1.573,04	-
	1102	ORSE	Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	7,00	25,37	32,07	224,49	0,00 %		7,00	7,00	-	0,00%	100,00%	-	224,49	224,49	-
2.13.1.3	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", - FORNECIMENTO E	UN	2,00	237,20	299,82	599,64	0,00 %		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	599,64	599,64	-
2.13.1.32	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	203,00	10,13	12,80	2.598,40	0,01 %		203,00	203,00	-	0,00%	100,00%	-	2.598,40	2.598,40	-
2.13.1.34	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,76	19,92	19,92	0,00 %		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	19,92	19,92	-
2.13.1.35	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	17,48	22,09	684,79	0,00 %		31,00	31,00	-	0,00%	100,00%	-	684,79	684,79	-
2.13.1.36	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,55	24,71	24,71	0,00 %		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	24,71	24,71	-
2.13.1.37	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	51,70	65,35	65,35	0,00 %		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	65,35	65,35	-
2.13.1.38	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	116,74	147,56	295,12	0,00 %		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	295,12	295,12	-
2.13.1.39	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	505,05	11,49	14,52	7.333,33	0,03 %		505,05	505,05	-	0,00%	100,00%	-	7.333,33	7.333,33	-
2.13.1.40	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	198,44	19,10	24,14	4.790,34	0,02 %		198,44	198,44	-	0,00%	100,00%	-	4.790,34	4.790,34	-
2.13.1.41	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	67,50	17,84	22,55	1.522,13	0,01 %		67,50	67,50	-	0,00%	100,00%	-	1.522,13	1.522,13	-
2.13.1.42	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,60	20,50	25,91	41,46	0,00 %		-	-	1,60	0,00%	0,00%	-	-	-	41,46
2.13.1.43	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,74	33,90	42,85	417,36	0,00 %		-	-	9,74	0,00%	0,00%	-	-	-	417,36
2.13.1.44	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	76,63	69,83	88,27	6.764,13	0,03 %		76,63	76,63	-	0,00%	100,00%	-	6.764,13	6.764,13	-
2.13.1.45	100236	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	-	2,13	2,69	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.13.2			**ÁGUAS PLUVIAIS**					**168.127,72**	**0,70 %**							-	155.441,53	155.441,53	12.686,18

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.2.1	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	16,00	9,91	12,53	200,48	**0,00 %**		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	200,48	200,48	-
2.13.2.2	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	2,00	142,31	179,88	359,76	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	359,76	359,76	-
2.13.2.3	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	46,00	168,32	212,76	9.786,96	**0,04 %**		46,00	46,00	-	0,00%	100,00%	-	9.786,96	9.786,96	-
2.13.2.4	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,49	27,60	34,89	575,34	**0,00 %**		16,49	16,49	-	0,00%	100,00%	-	575,34	575,34	-
2.13.2.5	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	113,18	64,26	81,22	9.192,48	**0,04 %**		113,18	113,18	-	0,00%	100,00%	-	9.192,48	9.192,48	-
2.13.2.6	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	557,00	91,62	115,81	64.506,17	**0,27 %**		557,00	557,00	-	0,00%	100,00%	-	64.506,17	64.506,17	-
2.13.2.7	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	29,00	42,01	53,10	1.539,90	**0,01 %**		29,00	29,00	-	0,00%	100,00%	-	1.539,90	1.539,90	-
2.13.2.8	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	5,00	142,31	179,88	899,40	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	899,40	899,40	-
2.13.2.9	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	28,00	58,38	73,79	2.066,12	**0,01 %**		28,00	28,00	-	0,00%	100,00%	-	2.066,12	2.066,12	-
2.13.2.10	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	22,00	168,32	212,76	4.680,72	**0,02 %**		22,00	22,00	-	0,00%	100,00%	-	4.680,72	4.680,72	-
2.13.2.11	89563	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	2,00	26,65	33,69	67,38	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	67,38	67,38	-
2.13.2.12	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	UN	13,00	89,22	112,77	1.466,01	**0,01 %**		13,00	13,00	-	0,00%	100,00%	-	1.466,01	1.466,01	-
2.13.2.13	100247	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM)	MXKM	-	2,56	3,24	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.13.2.14	8473	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, esgoto predial d= 200mm	M	100,00	124,10	156,86	15.686,00	**0,07 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	15.686,00	15.686,00	-
2.13.2.15	90697	SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e	M	100,00	245,15	309,87	30.987,00	**0,13 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	30.987,00	30.987,00	-
2.13.2.16	4501	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	m³	50,00	413,20	522,28	26.114,00	**0,11 %**		25,71	25,71	24,29	0,00%	51,42%	-	13.427,82	13.427,82	12.686,18
2.13.3			**ESGOTO**					**124.815,33**	**0,52 %**							-	120.886,56	120.886,56	3.928,76
2.13.3.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	4,00	6,53	8,25	33,00	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	33,00	33,00	(0,00)
2.13.3.2	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00	9,46	11,96	95,68	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	95,69	95,69	(0,01)
2.13.3.3	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	8,00	7,59	9,59	76,72	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	76,73	76,73	(0,01)
2.13.3.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,86	30,16	120,64	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	120,65	120,65	(0,01)
2.13.3.5	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	4,00	45,49	57,50	230,00	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	230,01	230,01	(0,01)
2.13.3.6	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	25,33	32,02	128,08	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	128,09	128,09	(0,01)
2.13.3.7	1071	ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	8,00	5,02	6,35	50,80	**0,00 %**		8,00	8,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	50,81	50,81	(0,01)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**	
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025		
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16	
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**		
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.3.8	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	4,00	121,23	153,23	612,92	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	612,92	612,92	-
2.13.3.9	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	10,00	1.328,73	1.679,51	16.795,10	**0,07 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	16.795,10	16.795,10	-
2.13.3.1	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	12,00	576,00	728,06	8.736,72	**0,04 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	8.736,72	8.736,72	-
2.13.3.1	9383	ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros	un	73,00	40,39	51,05	3.726,65	**0,02 %**		73,00	73,00	-	0,00%	100,00%	-	3.726,65	3.726,65	-
2.13.3.1	2797	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00	399,96	505,55	2.022,20	**0,01 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	2.022,20	2.022,20	-
2.13.3.1	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	5,00	1.328,73	1.679,51	8.397,55	**0,04 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	8.397,55	8.397,55	-
2.13.3.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	26,00	44,12	55,77	1.450,02	**0,01 %**		-	-	26,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.450,02
	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	576,00	728,06	728,06	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	728,06	728,06	-
2.13.3.16	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	7,00	77,73	98,25	687,75	**0,00 %**		7,00	7,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	687,97	687,97	(0,22)
2.13.3.17	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	7,00	13,42	16,96	118,72	**0,00 %**		7,00	7,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	118,76	118,76	(0,04)
2.13.3.18	1569	ORSE	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	4,00	48,98	61,91	247,64	**0,00 %**		4,00	4,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	247,65	247,65	(0,01)
2.13.3.19	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	2,00	272,02	343,83	687,66	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	686,90	686,90	0,76
2.13.3.20	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE	UN	3,00	235,04	297,09	891,27	**0,00 %**		3,00	3,00	0,00	0,00%	99,89%	-	890,28	890,28	0,99
2.13.3.21	89681	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	10,00	88,48	111,84	1.118,40	**0,00 %**		10,00	10,00	0,00	0,00%	99,99%	-	1.118,28	1.118,28	0,12
2.13.3.22	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	46,00	6,53	8,25	379,50	**0,00 %**		46,00	46,00	0,00	0,00%	100,00%	-	379,49	379,49	0,01
2.13.3.23	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	170,00	9,46	11,96	2.033,20	**0,01 %**		170,00	170,00	(0,00)	0,00%	100,00%	-	2.033,21	2.033,21	(0,01)
2.13.3.2	1621	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	1,00	64,27	81,24	81,24	**0,00 %**		1,00	1,00	0,00	0,00%	99,99%	-	81,24	81,24	0,00
2.13.3.25	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	83,00	11,19	14,14	1.173,62	**0,00 %**		83,00	83,00	0,00	0,00%	100,00%	-	1.173,59	1.173,59	0,03
2.13.3.26	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	66,00	19,56	24,72	1.631,52	**0,01 %**		66,00	66,00	0,00	0,00%	99,99%	-	1.631,44	1.631,44	0,08
2.13.3.27	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	90,00	10,48	13,25	1.192,50	**0,00 %**		90,00	90,00	-	0,00%	100,00%	-	1.192,50	1.192,50	-
2.13.3.28	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	14,00	14,30	18,08	253,12	**0,00 %**		14,00	14,00	(0,00)	0,00%	100,03%	-	253,20	253,20	(0,08)
2.13.3.2	89734	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE	UN	73,00	24,79	31,33	2.287,09	**0,01 %**		73,00	73,00	0,00	0,00%	100,00%	-	2.287,06	2.287,06	0,03
2.13.3.30	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	28,00	11,38	14,38	402,64	**0,00 %**		28,00	28,00	0,00	0,00%	100,00%	-	402,62	402,62	0,02
2.13.3.31	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	29,00	21,69	27,42	795,18	**0,00 %**		29,00	29,00	0,00	0,00%	99,99%	-	795,12	795,12	0,06
2.13.3.32	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	2,00	35,90	45,38	90,76	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	90,66	90,66	0,10

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)								
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.3.3	1634	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	36,75	46,45	92,90	**0,00 %**		2,00	2,00	0,00	0,00%	99,89%	-	92,80	92,80	0,10
2.13.3.34	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	60,00	46,69	59,02	3.541,20	**0,01 %**		60,00	60,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	3.541,40	3.541,40	(0,20)
2.13.3.3	1562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	51,00	47,56	60,12	3.066,12	**0,01 %**		51,00	51,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	3.066,32	3.066,32	(0,20)
2.13.3.3	1637	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	9,00	54,99	69,51	625,59	**0,00 %**		9,00	9,00	-	0,00%	100,00%	-	625,59	625,59	-
2.13.3.37	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	154,10	18,34	23,18	3.572,04	**0,01 %**		154,10	154,10	(0,00)	0,00%	100,00%	-	3.572,10	3.572,10	(0,07)
2.13.3.38	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	264,23	27,42	34,66	9.158,21	**0,04 %**		264,23	264,23	-	0,00%	100,00%	-	9.158,21	9.158,21	-
2.13.3.39	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	230,69	41,38	52,30	12.065,09	**0,05 %**		201,17	201,17	29,52	0,00%	87,20%	-	10.521,19	10.521,19	1.543,90
2.13.3.40	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	352,00	52,39	66,22	23.309,44	**0,10 %**		356,44	356,44	(4,44)	0,00%	101,26%	-	23.603,36	23.603,36	(293,92)
2.13.3.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM [illegible]	M	155,54	61,59	77,85	12.108,79	**0,05 %**		138,85	138,85	16,69	0,00%	89,27%	-	10.809,47	10.809,47	1.299,32
2.13.3.42	100247	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL À 100 MM (UNIDADE: MXKM)	MXKM	-	2,56	3,24	0,00	**0,00 %**		22,22	22,22	(22,22)	#DIV/0!	#DIV/0!	-	71,99	71,99	(71,99)
2.14			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					**1.221.019,77**	**5,09 %**							-	1.221.019,77	1.221.019,77	-
2.14.1	00000216	Próprio	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV/VRF 272 HP - EXCETO MÁQUINAS	vb	1,00	965.996,65	1.221.019,77	1.221.019,77	**5,09 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.221.019,77	1.221.019,77	-
2.15			**FORRO**					**410.304,70**	**1,71 %**							14.870,00	424.056,07	438.926,07	**(28.621,37)**
2.15.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	820,78	85,84	108,50	89.054,63	**0,37 %**		1.055,10	1.055,10	(234,32)	0,00%	128,55%	-	114.478,35	114.478,35	(25.423,72)
2.15.2	12023	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado	m²	180,22	94,11	118,96	21.438,97	**0,09 %**	125,00	-	125,00	55,22	69,36%	69,36%	14.870,00	-	14.870,00	6.568,97
2.15.3	4726	ORSE	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-UNE, modelo Linha ou similar, instalado	m²	2.755,87	86,07	108,79	299.811,10	**1,25 %**		2.845,65	2.845,65	(89,77)	0,00%	103,26%	-	309.577,72	309.577,72	(9.766,62)
2.16			**PINTURA**					**391.929,60**								31.061,59	269.091,06	300.152,65	**91.776,96**
2.16.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	-	53,20	67,24	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.16.2	100228	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM	LXKM	-	0,25	0,32	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
2.16.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	9.328,82	2,08	2,63	24.534,80	**0,10 %**		9.328,82	9.328,82	0,00	0,00%	100,00%	-	24.534,79	24.534,79	0,01
2.16.4	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	9.328,82	15,42	19,49	181.818,70	**0,76 %**		6.715,98	6.715,98	2.612,84	0,00%	71,99%	-	130.894,47	130.894,47	50.924,23
2.16.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	9.328,82	11,06	13,98	130.416,90	**0,54 %**	2.221,86	5.646,78	7.868,64	1.460,18	23,82%	84,35%	31.061,59	78.941,96	110.003,55	20.413,36
2.16.6	2296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão	m²	1.222,50	35,70	45,12	55.159,20	**0,23 %**	-	769,50	769,50	453,00	0,00%	62,94%	-	34.719,84	34.719,84	20.439,36
2.17			**EQUIPAMENTOS ESPECIAIS**					**250.432,20**	**1,04 %**							-	250.432,20	250.432,20	-
2.17.1	00000150	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ATÉ 10 PARADAS - SOCIAL E SERVIÇO	und	2,00	99.063,37	125.216,10	250.432,20	**1,04 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	250.432,20	250.432,20	-
2.18			**SERVIÇOS FINAIS**					**56.455,47**	**0,24 %**							-	19.263,30	19.263,30	**37.192,17**
2.18.1	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	39,00	435,43	550,38	21.464,82	**0,09 %**		35,00	35,00	4,00	0,00%	89,74%	-	19.263,30	19.263,30	2.201,52
2.18.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E [illegible]	m²	4.528,26	4,16	5,26	23.818,65	**0,10 %**		-	-	4.528,26	0,00%	0,00%	-	-	-	23.818,65
2.18.3	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim : 0,30 x 0,12 m, fornecimento e	un	200,00	44,19	55,86	11.172,00	**0,05 %**		-	-	200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	11.172,00
3			**URBANIZAÇÃO PARTE EXTERNA**					**1.772.955,81**	**7,40 %**							15.228,45	1.559.560,29	1.539.786,84	**233.168,97**
3.1			**GUARITA**					**40.688,15**	**0,17 %**							-	32.362,53	32.362,53	**8.325,61**
3.1.1			**INFRAESTRUTURA**					**7.025,65**	**0,03 %**							-	7.025,65	7.025,65	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**	
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025		
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16	
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**		
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)								
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.1.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,25	77,00	97,33	316,32	**0,00 %**		3,25	3,25	-	0,00%	100,00%	-	316,32	316,32	-
3.1.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m³	1,04	564,92	714,06	742,62	**0,00 %**		1,04	1,04	-	0,00%	100,00%	-	742,62	742,62	-
3.1.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88,00	16,28	20,58	1.811,04	**0,01 %**		88,00	88,00	-	0,00%	100,00%	-	1.811,04	1.811,04	-
3.1.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	m²	7,80	176,28	222,82	1.738,00	**0,01 %**		7,80	7,80	-	0,00%	100,00%	-	1.738,00	1.738,00	-
3.1.1.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	m³	3,25	488,34	617,26	2.006,10	**0,01 %**		3,25	3,25	-	0,00%	100,00%	-	2.006,10	2.006,10	-
3.1.1.6	0000000000198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	m³	0,52	626,17	791,48	411,57	**0,00 %**		0,52	0,52	-	0,00%	100,00%	-	411,57	411,57	-
3.1.2			**SUPRAESTRTURA**					**5.624,10**	**0,02 %**							-	5.606,14	5.606,14	17,96
3.1.2.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	66,00	16,29	20,59	1.358,94	**0,01 %**		66,00	66,00	-	0,00%	100,00%	-	1.358,94	1.358,94	-
3.1.2.2	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	5,30	142,08	179,59	951,83	**0,00 %**		5,20	5,20	0,10	0,00%	98,11%	-	933,87	933,87	17,96
3.1.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,80	641,50	810,86	648,69	**0,00 %**		0,80	0,80	-	0,00%	100,00%	-	648,69	648,69	-
3.1.2.4	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA),	m²	11,90	177,15	223,92	2.664,65	**0,01 %**		11,90	11,90	-	0,00%	100,00%	-	2.664,65	2.664,65	-
3.1.3			**FECHAMENTO**					**2.533,95**	**0,01 %**							-	2.533,95	2.533,95	-
3.1.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	27,00	74,25	93,85	2.533,95	**0,01 %**		27,00	27,00	-	0,00%	100,00%	-	2.533,95	2.533,95	-
3.1.4			**PISO**					**2.731,17**	**0,01 %**							-	2.554,38	2.554,38	176,79
3.1.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO	m²	11,90	34,35	43,42	516,70	**0,00 %**		11,90	11,90	-	0,00%	100,00%	-	516,70	516,70	-
3.1.4.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	11,90	147,22	186,09	2.214,47	**0,01 %**		10,95	10,95	0,95	0,00%	92,02%	-	2.037,69	2.037,69	176,79
3.1.5			**REVESTIMENTO**					**8.206,08**	**0,03 %**							-	6.228,30	6.228,30	1.977,78
3.1.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	52,00	33,76	42,67	2.218,84	**0,01 %**		52,00	52,00	-	0,00%	100,00%	-	2.218,84	2.218,84	-
3.1.5.2	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	m²	52,00	5,12	6,47	336,44	**0,00 %**		52,00	52,00	-	0,00%	100,00%	-	336,44	336,44	-
3.1.5.3	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,	m²	24,00	186,27	235,45	5.650,80	**0,02 %**		15,60	15,60	8,40	0,00%	65,00%	-	3.673,02	3.673,02	1.977,78
3.1.6			**PINTURA**					**1.512,00**	**0,01 %**							-	-	-	1.512,00
3.1.6.1	8146	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta	m²	32,00	37,38	47,25	1.512,00	**0,01 %**		-	-	32,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.512,00
3.1.7			**ESQUADRARIAS**					**9.982,64**	**0,04 %**							-	7.110,54	7.110,54	2.872,10
3.1.7.1	00000203	Próprio	Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	UN	1,00	1.044,54	1.320,30	1.320,30	**0,01 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.320,30
3.1.7.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	1,00	803,55	1.015,69	1.015,69	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.015,69	1.015,69	-

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL

VALOR CONTRATADO (R$)	
23.965.863,00	

BDI serviços	26,40%
BDI equipamentos	17,21%
Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.2.12	12789	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,	un	6,00	883,48	1.116,72	6.700,32	**0,03 %**		3,00	3,00	3,00	0,00%	50,00%	-	3.350,16	3.350,16	3.350,16
3.2.13	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de	m²	110,25	87,29	110,33	12.163,88	**0,05 %**		110,25	110,25	-	0,00%	100,00%	-	12.163,88	12.163,88	-
3.3			**EQUIPAMENTOS E ÁREA VERDE**					**57.234,77**	**0,24 %**							14.236,50	17.500,95	31.737,45	**25.497,32**
3.3.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	81,60	97,40	123,11	10.045,78	**0,04 %**	36,60	45,00	81,60	-	44,85%	100,00%	4.505,83	5.539,95	10.045,78	-
3.3.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	816,09	21,03	26,58	21.691,67	**0,09 %**	366,09	450,00	816,09	-	44,86%	100,00%	9.730,67	11.961,00	21.691,67	-
3.3.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	22,00	151,14	191,04	4.202,88	**0,02 %**		-	-	22,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.202,88
3.3.4	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6,00	78,11	98,73	592,38	**0,00 %**		-	-	6,00	0,00%	0,00%	-	-	-	592,38
3.3.5	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA	UN	11,00	1.216,82	1.538,06	16.918,66	**0,07 %**		-	-	11,00	0,00%	0,00%	-	-	-	16.918,66
3.3.6	12628	ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	2.993,20	3.783,40	3.783,40	**0,02 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.783,40
3.4			**ELÉTRICO EXTERNO**					**390.618,57**	**1,63 %**							-	384.711,32	384.711,32	**5.907,25**
3.4.1	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da	un	24,00	1.612,01	2.037,58	48.901,92	**0,20 %**		24,00	24,00	-	0,00%	100,00%	-	48.901,92	48.901,92	-
3.4.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E	UN	24,00	874,82	1.105,77	26.538,48	**0,11 %**		28,00	28,00	(4,00)	0,00%	116,67%	-	30.961,56	30.961,56	(4.423,08)
3.4.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	450,00	18,09	22,87	10.291,50	**0,04 %**		450,00	450,00	-	0,00%	100,00%	-	10.291,50	10.291,50	-
3.4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	1.100,00	4,30	5,44	5.984,00	**0,02 %**		1.100,00	1.100,00	-	0,00%	100,00%	-	5.984,00	5.984,00	-
3.4.5	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	100,00	104,37	131,92	13.192,00	**0,06 %**		100,00	100,00	-	0,00%	100,00%	-	13.192,00	13.192,00	-
3.4.6	102110	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E	UN	1,00	274,60	347,09	347,09	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	347,09	347,09	-
3.4.7	4423	ORSE	Implantação de estrutura de transformador trifásico de 112,5 KVa para rede de distribuição aérea, exclusive	un	1,00	4.340,16	5.485,96	5.485,96	**0,02 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	5.485,96	5.485,96	-
3.4.8	103654	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E	UN	1,00	56.444,14	71.345,39	71.345,39	**0,30 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	71.345,39	71.345,39	-
3.4.9	100609	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M	UN	1,00	1.523,47	1.925,67	1.925,67	**0,01 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	1.925,67	1.925,67	-
3.4.10	10187	ORSE	Fornecimento e instalação de grupo gerador, aberto, na potência emergencial (stand-by) de 112,5 KVa, e potência continua (prime) de 102,3kVA, fator de	un	1,00	163.454,56	206.606,56	206.606,56	**0,86 %**		0,95	0,95	0,05	0,00%	95,00%	-	196.276,23	196.276,23	10.330,33
3.4.11			**ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO**					**0,00**	**0,00 %**							-	-	-	-
3.4.11.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	-	65,31	82,55	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE	m³	-	488,34	617,26	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.3	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO	m³	-	2.373,00	2.999,47	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.4	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	-	74,25	93,85	0,00	**0,00 %**		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)	
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025		
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16	
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)		
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.4.11.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	-	3,50	4,42	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.6	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	m²	-	31,44	39,74	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA. COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	-	579,07	731,94	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.8	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	m²	-	131,16	165,79	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.9	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	-	10,05	12,70	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.4.11.10	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO,	m²	-	40,10	50,69	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5			**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**					**364.456,40**	**1,52 %**							-	249.194,45	249.194,45	**115.261,95**
3.5.1	00000156	Próprio	ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA DO TIPO UASB+BF+DS - ETE _ FORNECIMENTO E	und	-	553.268,93	699.331,93	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.2	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	-	77,00	97,33	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	16,28	20,58	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	m²	20,00	176,28	222,82	4.456,40	0,02 %		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	4.456,40	4.456,40	-
3.5.5	00000161	Próprio	CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	m³	-	634,47	801,97	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
3.5.6			EXECUÇÃO DE REDE COLETORA PARA INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE	km	1,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1,50 %		0,68	0,68	0,32	0,00%	67,98%	-	244.738,05	244.738,05	115.261,95
3.6			**CISTERNA 37.000 LITROS**					**147.996,34**	**0,62 %**							-	141.640,02	141.640,02	**6.356,32**
3.6.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	258,50	142,08	179,59	46.424,02	0,19 %		239,62	239,62	18,88	0,00%	92,70%	-	43.033,57	43.033,57	3.390,44
3.6.2	00000161	Próprio	CONCRETO USINADO Fck=30Mpa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	m³	34,25	634,47	801,97	27.467,47	0,11 %		31,52	31,52	2,73	0,00%	92,03%	-	25.279,52	25.279,52	2.187,95
3.6.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.599,07	16,29	20,59	74.104,85	0,31 %		3.561,29	3.561,29	37,78	0,00%	98,95%	-	73.326,92	73.326,92	777,93
3.7			**SERVIÇOS FINAIS**					**16.238,00**	**0,07 %**							991,95	1.723,66	2.715,61	**13.522,39**
3.7.1	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.200,00	3,15	3,98	4.776,00	0,02 %	195,00	368,00	563,00	637,00	16,25%	46,92%	776,10	1.464,64	2.240,74	2.535,26
3.7.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	100,00	34,15	43,17	4.317,00	0,02 %	5,00	6,00	11,00	89,00	5,00%	11,00%	215,85	259,02	474,87	3.842,13
3.7.3	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1.600,00	2,15	2,72	4.352,00	0,02 %		-	-	1.600,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.352,00
3.7.4	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0,30 x 0,12 m, fornecimento e	un	50,00	44,19	55,86	2.793,00	0,01 %		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.793,00
4			**GALPÃO**					**3.307.631,77**	**13,80 %**							40.491,24	3.209.689,56	3.247.334,88	**60.296,89**
4.1			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**					**159.920,86**	**0,67 %**							-	159.196,03	159.196,03	**724,83**
4.1.1	2499	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	27,61	77,00	97,33	2.687,28	0,01 %		27,61	27,61	0,00	0,00%	99,99%	-	2.687,09	2.687,09	0,19
4.1.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	m³	29,00	564,92	714,06	20.707,74	0,09 %		29,00	29,00	(0,00)	0,00%	100,01%	-	20.709,17	20.709,17	(1,43)
4.1.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	866,00	16,28	20,58	17.822,28	0,07 %		830,72	830,72	35,28	0,00%	95,93%	-	17.096,22	17.096,22	726,06
4.1.4	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4	m²	54,00	176,28	222,82	12.032,28	0,05 %		54,00	54,00	-	0,00%	100,00%	-	12.032,28	12.032,28	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)		BDI serviços	26,40%
						23.965.863,00		BDI equipamentos	17,21%
								Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)				
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025					
26º Boletim de Medição	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.399.140,16				
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	Saldo do Contrato (%)				
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)					
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%				

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.1.5	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO, AF_05/2021	m³	28,80	488,34	617,26	17.777,09	0,07 %		28,80	28,80	-	0,00%	100,00%	-	17.777,09	17.777,09	-
4.1.6	0000000000198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA	m³	7,20	626,17	791,48	5.698,66	0,02 %		7,20	7,20	-	0,00%	100,00%	-	5.698,66	5.698,66	-
4.1.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou	m²	2.173,91	30,28	38,27	83.195,54	0,35 %		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	83.195,54	83.195,54	-
4.2			**ESTRUTURA**					**1.016.349,92**	**4,24 %**							-	1.016.164,57	1.016.164,57	**185,35**
4.2.1	12991	ORSE	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura	m²	1.965,00	320,37	404,95	795.726,75	3,32 %		100,00	100,00	1.865,00	0,00%	100,00%	-	795.707,10	795.707,10	19,65
4.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	1.623,00	16,29	20,59	33.417,57	0,14 %		1.623,00	1.623,00	-	0,00%	100,00%	-	33.417,57	33.417,57	-
4.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -	m³	16,00	641,50	810,86	12.973,76	0,05 %		16,00	16,00	-	0,00%	100,00%	-	12.973,76	12.973,76	-
4.2.4	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE	m²	18,66	177,15	223,92	4.178,35	0,02 %		17,92	17,92	0,74	0,00%	96,03%	-	4.012,65	4.012,65	165,70
4.2.5	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d	m²	711,64	189,05	238,96	170.053,49	0,71 %		711,64	711,64	-	0,00%	100,00%	-	170.053,49	170.053,49	-
4.3			**COBERTA**					**955.457,01**	**3,99 %**							-	955.457,01	955.457,01	-
4.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	m²	1.965,00	282,51	357,09	701.681,85	2,93 %		1.965,00	1.965,00	-	0,00%	100,00%	-	701.681,85	701.681,85	-
4.3.2	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	220,00	216,13	273,19	60.101,80	0,25 %		220,00	220,00	-	0,00%	100,00%	-	60.101,80	60.101,80	-
4.3.3	12371	ORSE	Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, sobrecarga 300 kg/m2, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos	m²	144,00	865,58	1.094,09	157.548,96	0,66 %		144,00	144,00	-	0,00%	100,00%	-	157.548,96	157.548,96	-
4.3.4	9871	ORSE	Exaustor eólico ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar	un	-	320,35	404,92	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
4.3.5	9077	ORSE	Cumeeira termoacústica	m	80,00	145,14	183,46	14.676,80	0,06 %		80,00	80,00	-	0,00%	100,00%	-	14.676,80	14.676,80	-
4.3.6	100275	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO	M2XKM	393,00	13,86	17,52	6.885,36	0,03 %		393,00	393,00	-	0,00%	100,00%	-	6.885,36	6.885,36	-
4.3.7	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	176,00	65,46	82,74	14.562,24	0,06 %		176,00	176,00	-	0,00%	100,00%	-	14.562,24	14.562,24	-
4.4			**PAREDES E FECHAMENTOS**					**442.314,50**	**1,85 %**							-	442.307,10	442.307,10	**7,39**
4.4.1	89477	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS,	m²	1.399,93	101,66	128,50	179.891,01	0,75 %		1.399,93	1.399,93	-	0,00%	100,00%	-	179.891,01	179.891,01	-
4.4.2	9836	ORSE	Fechamento lateral com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm	m²	711,64	219,24	277,12	197.209,68	0,82 %		711,61	711,61	0,03	0,00%	100,00%	-	197.202,36	197.202,36	7,32
4.4.3	100208	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 10X10X20CM (UNIDADE: BLOCOXKM), AF_07/2019	UNXKM	-	14,92	18,86	0,00	0,00 %		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-
4.4.4	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2016	M	701,72	36,75	46,45	32.594,89	0,14 %		701,72	701,72	-	0,00%	100,00%	-	32.594,89	32.594,89	-
4.4.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	20,72	422,35	533,85	11.061,37	0,05 %		20,72	20,72	-	0,00%	100,00%	-	11.061,37	11.061,37	-
4.4.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	11,12	224,57	283,86	3.156,52	0,01 %		11,12	11,12	-	0,00%	100,00%	-	3.156,52	3.156,52	-
4.4.7	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	994,65	14,64	18,50	18.401,03	0,08 %		994,65	994,65	0,00	0,00%	100,00%	-	18.400,95	18.400,95	0,07
4.5			**FORRO**					**15.012,06**	**0,06 %**							15.624,00	-	15.624,00	**(611,94)**
4.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	138,36	85,84	108,50	15.012,06	0,06 %	144,00	-	144,00	(5,64)	104,08%	104,08%	15.624,00	-	15.624,00	(611,94)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				**VALOR CONTRATADO (R$)**	BDI serviços 26,40%
				23.965.863,00	BDI equipamentos 17,21%
					Encargos Sociais 84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL								MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.6			**PISOS**					**396.309,39**	**1,65 %**							-	394.440,53	394.440,53	**1.868,86**
4.6.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE	m²	2.065,17	2,58	3,26	6.732,45	**0,03 %**		2.065,17	2.065,17	-	0,00%	100,00%	-	6.732,45	6.732,45	-
4.6.2	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	m²	2.010,37	3,32	4,20	8.443,55	**0,04 %**		2.010,37	2.010,37	-	0,00%	100,00%	-	8.443,55	8.443,55	-
4.6.3	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	m²	2.173,91	73,40	92,78	201.695,37	**0,84 %**		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	201.695,37	201.695,37	-
4.6.4	3645	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m²	2.173,91	19,17	24,23	52.673,84	**0,22 %**		2.096,78	2.096,78	77,13	0,00%	96,45%	-	50.804,98	50.804,98	1.868,86
4.6.5	3437	ORSE	Junta de dilatação com barra de transferência ø = 12,5mm a cada 30cm, inclusive preenchimento com tarugo e mastique, para piso de concreto com espessura até 10cm	un	384,00	89,76	113,46	43.568,64	**0,18 %**		384,00	384,00	-	0,00%	100,00%	-	43.568,64	43.568,64	-
4.6.6	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m2), Malha Pop Reforçada Gerdau ou	m²	2.173,91	30,28	38,27	83.195,54	**0,35 %**		2.173,91	2.173,91	-	0,00%	100,00%	-	83.195,54	83.195,54	-
4.7			**REVESTIMENTOS**					**5.228,78**	**0,02 %**							-	5.228,78	5.228,78	**-**
4.7.1	1913	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac. rejuntado, exclusive emboco	m²	94,57	43,74	55,29	5.228,78	**0,02 %**		94,57	94,57	-	0,00%	100,00%	-	5.228,78	5.228,78	-
4.8			**ESQUADRARIAS**					**108.104,87**	**0,45 %**							5.603,40	95.964,17	101.567,57	**6.537,30**
4.8.1	13298	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 3,00m, quadro em tubo de ferro galvanizado de 2", inclusive trancas/ferrolho	un	7,11	7.661,10	9.683,63	68.850,61	**0,29 %**		7,11	7,11	-	0,00%	100,00%	-	68.850,61	68.850,61	-
4.8.2	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	10,08	954,13	1.206,02	12.156,68	**0,05 %**		10,08	10,08	-	0,00%	100,00%	-	12.156,68	12.156,68	-
4.8.3	00000203	Próprio	Copia da SINAPI (100675) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA	UN	4,00	1.044,54	1.320,30	5.281,20	**0,02 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	5.281,20	5.281,20	-
4.8.4	00000204	Próprio	Copia da SINAPI (90790) - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA	un	8,00	956,85	1.209,46	9.675,68	**0,04 %**		8,00	8,00	-	0,00%	100,00%	-	9.675,68	9.675,68	-
4.8.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E	m²	26,00	369,42	466,95	12.140,70	**0,05 %**	12,00	-	12,00	14,00	46,15%	46,15%	5.603,40	-	5.603,40	6.537,30
4.9			**LOUÇAS E METAIS**					**5.554,32**	**0,02 %**				-			4.942,76	-	4.942,76	**611,56**
4.9.1	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, coni. de fixação DECA SP13 ou similar, anel	un	4,00	640,14	809,14	3.236,56	**0,01 %**	4,00	-	4,00	-	100,00%	100,00%	3.236,56	-	3.236,56	-
4.9.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00	337,46	426,55	1.706,20	**0,01 %**	4,00	-	4,00	-	100,00%	100,00%	1.706,20	-	1.706,20	-
4.9.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00	120,96	152,89	611,56	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	611,56
4.10			**PINTURA**					**7.705,80**	**0,03 %**							-	-	-	**7.705,80**
4.10.1	88413	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE CASAS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS	m²	890,00	3,37	4,26	3.791,40	**0,02 %**		-	-	890,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.791,40
4.10.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	280,00	11,06	13,98	3.914,40	**0,02 %**		-	-	280,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.914,40
4.11			**INSTALAÇÕES HODROSSANITÁRIAS**					**46.886,36**	**0,20 %**							2.845,92	42.674,32	45.520,24	**1.366,12**
4.11.1	102606	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	4,00	436,77	552,08	2.208,32	**0,01 %**	4,00	-	4,00	-	100,00%	100,00%	2.208,32	-	2.208,32	-
4.11.2	94799	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	4,00	126,11	159,40	637,60	**0,00 %**	4,00	-	4,00	-	100,00%	100,00%	637,60	-	637,60	-
4.11.3	2800	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0,80 x 0,80 x 1,00m	un	10,00	1.328,73	1.679,51	16.795,10	**0,07 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	16.795,10	16.795,10	-
4.11.4	7237	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	4,00	212,90	269,11	1.076,44	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	1.076,44	1.076,44	-
4.11.5	7883	ORSE	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	4,00	234,63	296,57	1.186,28	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.186,28
4.11.6	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	M	190,00	91,62	115,81	22.003,90	**0,09 %**		190,00	190,00	-	0,00%	100,00%	-	22.003,90	22.003,90	-
4.11.7	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	12,00	117,68	148,75	1.785,00	**0,01 %**		12,00	12,00	-	0,00%	100,00%	-	1.785,00	1.785,00	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%

Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025	
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**	
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.11.8	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00	121,71	153,84	615,36	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	615,36	615,36	-
4.11.9	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	78,82	99,63	398,52	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	398,52	398,52	-
4.11.10	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00	35,57	44,96	179,84	**0,00 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	179,84

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					23.965.863,00	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	**Valor do Contrato (R$)**	**Assinatura do Contrato**	**Ordem de Serviço**	**Prazo de Execução**	**Saldo do Contrato (R$)**		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025	23.965.863,00	09/03/2023	16/03/2023	15/08/2025			
26º Boletim de Medição	**Dias Transcorridos**	**Dias Restantes**	**Data da Medição**	**Período Medido**	1.399.140,16		
	1.000,00	-117	10/12/2025	20.10.2025 a 10.12.2025	**Saldo do Contrato (%)**		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	**Valor da Medição (R$)**	**Percentual Medido (%)**	**Valor Acumulado (R$)**	**Percentual Acumulado (%)**			
	273.859,17	1,14%	22.566.722,84	94,16%	5,84%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)							PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
4.14			**INCÊNDIO**					**48.308,62**	**0,20 %**							8.924,00	10.663,96	19.587,96	**28.720,66**
4.14.1	11866	ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	4,00	215,10	271,89	1.087,56	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	1.087,56	1.087,56	-
4.14.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	25,81	32,62	652,40	**0,00 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	652,40	652,40	-
4.14.3	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00	344,53	435,49	3.483,92	**0,01 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.483,92
4.14.4	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	8,00	836,99	1.057,96	8.463,68	**0,04 %**		-	-	8,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.463,68
4.14.5	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas	Un	16,00	28,75	36,34	581,44	**0,00 %**		-	-	16,00	0,00%	0,00%	-	-	-	581,44
4.14.6	11820	ORSE	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar. Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e	un	1,00	5.798,75	7.329,62	7.329,62	**0,03 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	7.329,62
4.14.7	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	400,00	20,81	26,30	10.520,00	**0,04 %**	200,00	200,00	400,00	-	50,00%	100,00%	5.260,00	5.260,00	10.520,00	-
4.14.8	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00	28,99	36,64	7.328,00	**0,03 %**	100,00	100,00	200,00	-	50,00%	100,00%	3.664,00	3.664,00	7.328,00	-
4.14.9	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	30,00	233,70	295,40	8.862,00	**0,04 %**		-	-	30,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.862,00
4.15			**SERVIÇOS FINAIS**					**11.298,00**	**0,05 %**							-	-	-	**11.298,00**
4.15.1	12431	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e	un	100,00	44,19	55,86	5.586,00	**0,02 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.586,00
4.15.2	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	2.100,00	2,15	2,72	5.712,00	**0,02 %**		-	-	2.100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	5.712,00
						Total C/ BDI		**R$ 23.965.863,00**	**100,00 %**							**R$ 273.859,17**	**R$ 22.307.881,15**	**R$ 22.566.722,84**	**R$ 1.394.767,50**

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00