OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
				2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
					Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)	
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	24/05/2025		
1º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	2.423.133,67	
	28,00	152	23/12/2024	25/11/2024 a 06/12/202	Saldo do Contrato (%)	
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)		
	422.452,25	14,85%	422.452,25	14,85%	85,15%	

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2			**EDIFÍCIO**					**2.392.784,69**	**84,09 %**							372.072,08	-	372.072,08	**2.020.712,61**
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**					**128.625,42**	**4,52 %**							**109.849,53**	-	**109.849,53**	**18.775,89**
2.2.1	00000199	Próprio	Copia da SINAPI (92492) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78,55	131,25	165,90	13.031,45	**0,46 %**	61,03		61,03	17,52	77,70%	77,70%	10.124,88		10.124,88	2.906,57
2.2.2	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	12,77	115,57	146,08	1.865,44	**0,07 %**	-		-	12,77	0,00%	0,00%	-		-	1.865,44
2.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,02	641,50	810,86	9.746,54	**0,34 %**			-	12,02	0,00%	0,00%	-		-	9.746,54
2.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.295,76	16,67	21,07	90.511,66	**3,18 %**	4.132,89		4.132,89	162,87	96,21%	96,21%	87.079,99		87.079,99	3.431,67
2.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,98	14,90	18,83	7.079,70	**0,25 %**	341,46		341,46	34,52	90,82%	90,82%	6.429,69		6.429,69	650,01
2.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,48	12,72	16,08	3.384,52	**0,12 %**	210,48		210,48	-	100,00%	100,00%	3.384,52		3.384,52	-
2.2.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	M2XKM	78,55	30,28	38,27	3.006,11	**0,11 %**	73,96		73,96	4,59	94,16%	94,16%	2.830,45		2.830,45	175,66
2.3			**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**					**81.351,27**	**2,86 %**							**58.805,35**	-	**58.805,35**	**22.545,92**
2.3.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	301,00	183,38	231,79	69.768,79	**2,45 %**	217,58		217,58	83,42	72,29%	72,29%	50.432,87		50.432,87	19.335,92
2.3.2	7704	ORSE	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m²	301,00	30,44	38,48	11.582,48	**0,41 %**	217,58		217,58	83,42	72,29%	72,29%	8.372,48		8.372,48	3.210,00
2.4			**PISO**					**20.958,85**	**0,74 %**							-	-	-	**20.958,85**
2.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	91,32	34,35	43,42	3.965,11	**0,14 %**			-	91,32	0,00%	0,00%	-		-	3.965,11
2.4.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	91,32	147,22	186,09	16.993,74	**0,60 %**			-	91,32	0,00%	0,00%	-		-	16.993,74
2.5			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**36.792,59**	**1,29 %**							-	-	-	**36.792,59**
2.5.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	36,40	147,22	186,09	6.773,68	**0,24 %**			-	36,40	0,00%	0,00%	-		-	6.773,68
2.5.2	98577	SINAPI	Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023	m²	520,80	45,60	57,64	30.018,91	**1,05 %**			-	520,80	0,00%	0,00%	-		-	30.018,91
2.6			**ESQUADRARIAS**					**128.141,20**	**4,50 %**							-	-	-	**128.141,20**
2.6.1			**MADEIRA**					**20.313,80**	**0,71 %**							-	-	-	20.313,80
2.6.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	803,55	1.015,69	20.313,80	**0,71 %**			-	20,00	0,00%	0,00%	-		-	20.313,80
2.6.2			**ALUMÍNIO E VIDRO**					**103.952,00**	**3,65 %**							-	-	-	103.952,00
2.6.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	78,00	772,94	977,00	76.206,00	**2,68 %**			-	78,00	0,00%	0,00%	-		-	76.206,00
2.6.2.2	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	50,00	439,02	554,92	27.746,00	**0,98 %**			-	50,00	0,00%	0,00%	-		-	27.746,00
2.6.4			**FERRAGENS**					**3.875,40**	**0,14 %**							-	-	-	3.875,40
2.6.4.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	153,30	193,77	3.875,40	**0,14 %**			-	20,00	0,00%	0,00%	-		-	3.875,40
2.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**20.368,93**	**0,72 %**							12.400,13	-	12.400,13	**7.968,79**
2.7.3	10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m²	91,32	132,64	167,66	15.310,71	**0,54 %**	73,96		73,96	17,36	80,99%	80,99%	12.400,13		12.400,13	2.910,58
2.7.4	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	91,32	43,82	55,39	5.058,21	**0,18 %**			-	91,32	0,00%	0,00%	-		-	5.058,21
2.8			**LOUÇAS E METAIS**					**3.758,86**	**0,13 %**							-	-	-	**3.758,86**
2.8.1	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	640,14	809,14	809,14	**0,03 %**			-	1,00	0,00%	0,00%	-		-	809,14

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	24/05/2025			
1º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	2.423.133,67		
	28,00	152	23/12/2024	25/11/2024 a 06/12/202	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	422.452,25	14,85%	422.452,25	14,85%	85,15%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.8.2	00000140	Próprio	CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	370,08	467,78	467,78	**0,02 %**			-	1,00	0,00%	0,00%	-		-	467,78
2.8.3	3259	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	1,00	232,49	293,87	293,87	**0,01 %**			-	1,00	0,00%	0,00%	-		-	293,87
2.8.4	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	2,00	601,49	760,28	1.520,56	**0,05 %**			-	2,00	0,00%	0,00%	-		-	1.520,56
2.8.5	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	4,60	114,80	145,11	667,51	**0,02 %**			-	4,60	0,00%	0,00%	-		-	667,51
2.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**38.479,38**	**1,35 %**							-	-	-	**38.479,38**
2.9.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	2,91	3,68	10.304,00	**0,36 %**			-	2.800,00	0,00%	0,00%	-		-	10.304,00
2.9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	4,30	5,44	15.232,00	**0,54 %**			-	2.800,00	0,00%	0,00%	-		-	15.232,00
2.9.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	35,90	45,38	771,46	**0,03 %**			-	17,00	0,00%	0,00%	-		-	771,46
2.9.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	44,51	56,26	2.869,26	**0,10 %**			-	51,00	0,00%	0,00%	-		-	2.869,26
2.9.5	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	114,64	144,90	579,60	**0,02 %**			-	4,00	0,00%	0,00%	-		-	579,60
2.9.6	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	10,00	143,88	181,86	1.818,60	**0,06 %**			-	10,00	0,00%	0,00%	-		-	1.818,60
2.9.7	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	10,74	13,58	2.716,00	**0,10 %**			-	200,00	0,00%	0,00%	-		-	2.716,00
2.9.8	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	34,00	97,46	123,19	4.188,46	**0,15 %**			-	34,00	0,00%	0,00%	-		-	4.188,46
2.11			**INCÊNDIO**					**17.309,50**	**0,61 %**							-	-	-	**17.309,50**
2.11.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	100,00	20,81	26,30	2.630,00	**0,09 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	2.630,00
2.11.2	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	15,00	233,70	295,40	4.431,00	**0,16 %**			-	15,00	0,00%	0,00%	-		-	4.431,00
2.11.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	25,81	32,62	1.631,00	**0,06 %**			-	50,00	0,00%	0,00%	-		-	1.631,00
2.11.4	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	50,00	136,35	172,35	8.617,50	**0,30 %**			-	50,00	0,00%	0,00%	-		-	8.617,50
2.12			**TELEFONE E REDE**					**28.492,26**	**1,00 %**							-	-	-	**28.492,26**
2.12.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	34,00	41,32	52,23	1.775,82	**0,06 %**			-	34,00	0,00%	0,00%	-		-	1.775,82
2.12.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	8,27	10,45	355,30	**0,01 %**			-	34,00	0,00%	0,00%	-		-	355,30
2.12.3	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	8,77	11,09	377,06	**0,01 %**			-	34,00	0,00%	0,00%	-		-	377,06
2.12.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	50,00	10,33	13,06	653,00	**0,02 %**			-	50,00	0,00%	0,00%	-		-	653,00
2.12.5	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	6,47	8,18	818,00	**0,03 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	818,00
2.12.6	12967	ORSE	Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme)	un	50,00	41,35	52,27	2.613,50	**0,09 %**			-	50,00	0,00%	0,00%	-		-	2.613,50
2.12.7	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	100,00	0,41	0,52	52,00	**0,00 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	52,00
2.12.8	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	100,00	0,48	0,61	61,00	**0,00 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	61,00
2.12.9	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	100,00	0,54	0,68	68,00	**0,00 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	68,00
2.12.10	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80	un	200,00	4,19	5,30	1.060,00	**0,04 %**			-	200,00	0,00%	0,00%	-		-	1.060,00
2.12.11	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	100,00	0,07	0,09	9,00	**0,00 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	9,00
2.12.12	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.000,00	12,20	15,42	15.420,00	**0,54 %**			-	1.000,00	0,00%	0,00%	-		-	15.420,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)		BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92		BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	24/05/2025				
1º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	2.423.133,67			
	28,00	152	23/12/2024	25/11/2024 a 06/12/202	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	422.452,25	14,85%	422.452,25	14,85%	85,15%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.12.13	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	10,00	199,09	251,65	2.516,50	**0,09 %**			-	10,00	0,00%	0,00%	-		-	2.516,50
2.12.14	3811	ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	10,00	39,62	50,08	500,80	**0,02 %**			-	10,00	0,00%	0,00%	-		-	500,80
2.12.15	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	34,00	6,19	7,82	265,88	**0,01 %**			-	34,00	0,00%	0,00%	-		-	265,88
2.12.16	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	30,00	37,43	47,31	1.419,30	**0,05 %**			-	30,00	0,00%	0,00%	-		-	1.419,30
2.12.17	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	30,00	13,90	17,57	527,10	**0,02 %**			-	30,00	0,00%	0,00%	-		-	527,10
2.13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**2.535,29**	**0,09 %**							2.535,29	-	2.535,29	-
2.13.1			**ÁGUA FRIA**					**450,63**	**0,02 %**							450,63	-	450,63	-
2.13.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	11,49	14,52	290,40	**0,01 %**	20,00		20,00	-	100,00%	100,00%	290,40		290,40	-
2.13.1.2	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	4,58	5,79	57,90	**0,00 %**	10,00		10,00	-	100,00%	100,00%	57,90		57,90	-
2.13.1.3	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,13	12,80	64,00	**0,00 %**	5,00		5,00	-	100,00%	100,00%	64,00		64,00	-
2.13.1.4	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,20	25,53	25,53	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	25,53		25,53	-
2.13.1.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,13	12,80	12,80	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	12,80		12,80	-
2.13.3			**ESGOTO**					**2.084,66**	**0,07 %**							2.084,66	-	2.084,66	-
2.13.3.1	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,53	8,25	16,50	**0,00 %**	2,00		2,00	-	100,00%	100,00%	16,50		16,50	-
2.13.3.2	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	9,46	11,96	47,84	**0,00 %**	4,00		4,00	-	100,00%	100,00%	47,84		47,84	-
2.13.3.3	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,59	9,59	19,18	**0,00 %**	2,00		2,00	-	100,00%	100,00%	19,18		19,18	-
2.13.3.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	23,86	30,16	120,64	**0,00 %**	4,00		4,00	-	100,00%	100,00%	120,64		120,64	-
2.13.3.5	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	45,49	57,50	57,50	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	57,50		57,50	-
2.13.3.6	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	25,33	32,02	128,08	**0,00 %**	4,00		4,00	-	100,00%	100,00%	128,08		128,08	-
2.13.3.7	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	77,73	98,25	98,25	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	98,25		98,25	-
2.13.3.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	13,42	16,96	16,96	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	16,96		16,96	-
2.13.3.9	1569	ORSE	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	48,98	61,91	61,91	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	61,91		61,91	-
2.13.3.10	1621	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	2,00	64,27	81,24	162,48	**0,01 %**	2,00		2,00	-	100,00%	100,00%	162,48		162,48	-
2.13.3.11	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	11,19	14,14	28,28	**0,00 %**	2,00		2,00	-	100,00%	100,00%	28,28		28,28	-
2.13.3.12	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	21,69	27,42	27,42	**0,00 %**	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	27,42		27,42	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	24/05/2025			
1º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	2.423.133,67		
	28,00	152	23/12/2024	25/11/2024 a 06/12/202	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	422.452,25	14,85%	422.452,25	14,85%	85,15%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.13.3.13	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	46,69	59,02	59,02	0,00 %	1,00		1,00	-	100,00%	100,00%	59,02		59,02	-
2.13.3.14	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	18,34	23,18	231,80	0,01 %	10,00		10,00	-	100,00%	100,00%	231,80		231,80	-
2.13.3.15	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	27,42	34,66	346,60	0,01 %	10,00		10,00	-	100,00%	100,00%	346,60		346,60	-
2.13.3.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	52,39	66,22	662,20	0,02 %	10,00		10,00	-	100,00%	100,00%	662,20		662,20	-
2.14			**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**					**18.960,00**	**0,67 %**							7.204,80	-	7.204,80	**11.755,20**
2.14.1	00000216	Próprio	INSTALÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV/VRF 272 HP - EXCETO MÁQUINAS	und	1,00	15.000,00	18.960,00	18.960,00	0,67 %	0,38		0,38	0,62	38,00%	38,00%	7.204,80		7.204,80	11.755,20
2.15			**FORRO**					**12.256,53**	**0,43 %**							-	-	-	**12.256,53**
2.15.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	10,00	85,84	108,50	1.085,00	0,04 %			-	10,00	0,00%	0,00%	-		-	1.085,00
2.15.2	12023	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfis metálicos	m²	93,91	94,11	118,96	11.171,53	0,39 %			-	93,91	0,00%	0,00%	-		-	11.171,53
2.16			**PINTURA**					**20.418,16**	**0,72 %**							-	-	-	**20.418,16**
2.16.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	565,60	2,08	2,63	1.487,53	0,05 %			-	565,60	0,00%	0,00%	-		-	1.487,53
2.16.4	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	565,60	15,42	19,49	11.023,54	0,39 %			-	565,60	0,00%	0,00%	-		-	11.023,54
2.16.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	565,60	11,06	13,98	7.907,09	0,28 %			-	565,60	0,00%	0,00%	-		-	7.907,09
2.17			**EQUIPAMENTOS ESPECIAIS**					**1.834.336,46**	**64,46 %**							181.276,98	-	181.276,98	**1.653.059,48**
2.17.1	001	cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ATÉ 10 PARADAS - SOCIAL E SERVIÇO	und	2,00	232.500,00	272.513,25	545.026,50	19,15 %			-	2,00	0,00%	0,00%	-		-	545.026,50
2.17.2	002	cotação	FORNECIMENTO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO	und	1,00	1.099.999,97	1.289.309,96	1.289.309,96	45,31 %	0,14		0,14	0,86	14,06%	14,06%	181.276,98		181.276,98	1.108.032,98
3			**URBANIZAÇÃO PARTE EXTERNA**					**452.801,23**	**15,91 %**							50.380,17	-	50.380,17	**399.684,77**
3.1			**LIXEIRO**					**35.312,40**	**1,24 %**							14.180,67	-	14.180,67	**18.395,44**
3.1.1			**INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA**					**13.547,60**	**0,48 %**							10.142,52	-	10.142,52	668,80
3.1.1.1	4501	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual	m3	2,93	413,20	522,28	1.530,28	0,05 %	1,73		1,73	1,20	59,04%	59,04%	903,54		903,54	626,74
3.1.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	53,00	16,64	21,03	1.114,59	0,04 %	51,00		51,00	2,00	96,23%	96,23%	1.072,53		1.072,53	42,06
3.1.1.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	9,00	16,67	21,07	189,63	0,01 %	9,00		9,00	-	100,00%	100,00%	189,63		189,63	-
3.1.1.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	24,00	16,30	20,60	494,40	0,02 %	24,00		24,00	-	100,00%	100,00%	494,40		494,40	-
3.1.1.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	141,00	14,90	18,83	2.655,03	0,09 %	141,00		141,00	-	100,00%	100,00%	2.655,03		2.655,03	-
3.1.1.6	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m2	26,65	143,31	181,14	4.827,38	0,17 %	26,65		26,65	-	100,00%	100,00%	4.827,38		4.827,38	-
3.1.1.7	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	3,40	176,28	222,82	757,59	0,03 %	3,40		3,40	-	100,00%	100,00%	757,59		757,59	-
3.1.1.8	198	Próprio	Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m3	2,50	626,17	791,48	1.978,70	0,07 %	2,50		2,50	-	100,00%	100,00%	1.978,70		1.978,70	-

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	24/05/2025			
1º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	2.423.133,67		
	28,00	152	23/12/2024	25/11/2024 a 06/12/202	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	422.452,25	14,85%	422.452,25	14,85%	85,15%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.1.3			**FECHAMENTO**					**3.045,43**	**0,11 %**							1.816,00	-	1.816,00	1.229,44
3.1.3.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,45	74,25	93,85	3.045,43	**0,11 %**	19,35		19,35	13,10	59,63%	59,63%	1.816,00		1.816,00	1.229,44
3.1.4			**PISO**					**320,44**	**0,01 %**							320,44	-	320,44	-
3.1.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	7,38	34,35	43,42	320,44	**0,01 %**	7,38		7,38	-	100,00%	100,00%	320,44		320,44	-
3.1.5			**REVESTIMENTO**					**10.829,54**	**0,38 %**							1.901,72	-	1.901,72	8.927,82
3.1.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	64,90	33,76	42,67	2.769,28	**0,10 %**	38,70		38,70	26,20	59,63%	59,63%	1.651,33		1.651,33	1.117,95
3.1.5.2	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	64,90	5,12	6,47	419,90	**0,01 %**	38,70		38,70	26,20	59,63%	59,63%	250,39		250,39	169,51
3.1.5.3	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 01	m²	32,45	186,27	235,45	7.640,35	**0,27 %**			-	32,45	0,00%	0,00%	-		-	7.640,35
3.1.7			**ESQUADRARIAS**					**7.569,39**	**0,27 %**							-	-	-	7.569,39
3.1.7.1	0023	Próprio	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO	m2	8,06	742,98	939,13	7.569,39	**0,27 %**			-	8,06	0,00%	0,00%	-		-	7.569,39
3.2			**PISO EXTERNO**					**128.195,32**	**4,51 %**							36.199,50	-	36.199,50	**91.995,82**
3.2.1	3783	ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	72,28	1.006,94	1.272,77	91.995,82	**3,23 %**			-	72,28	0,00%	0,00%	-		-	91.995,82
3.2.2	9296	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m	50,00	572,78	723,99	36.199,50	**1,27 %**	50,00		50,00	-	100,00%	100,00%	36.199,50		36.199,50	-
3.3			**ESCADA/GUARDA-CORPO**					**289.293,51**	**10,17 %**							-	-	-	**289.293,51**
3.3.1	103183	SINAPI	Concretagem de escadas em edificações multifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis - concreto usinado bombeável, fck 25	m3	10,00	540,73	683,48	6.834,80	**0,24 %**			-	10,00	0,00%	0,00%	-		-	6.834,80
3.3.2	12596	ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	M	100,00	243,25	307,47	30.747,00	**1,08 %**			-	100,00	0,00%	0,00%	-		-	30.747,00
3.3.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	453,60	439,02	554,92	251.711,71	**8,85 %**			-	453,60	0,00%	0,00%	-		-	251.711,71
						Total C/ BDI		**R$ 2.845.585,92**	**100,00 %**							**R$ 422.452,25**	**R$ -**	**R$ 422.452,25**	**R$ 2.420.397,38**

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO FRANKLIN COSTA DA SILVA
Data: 26/12/2024 12:10:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
CIRO QUINTELLA MELO
Data: 26/12/2024 12:53:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br