| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.845.585,92 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025 | 2.845.585,92 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 16/08/2025 | | | |
| **2º Boletim de Medição de Aditivo** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 2.203.126,17 | | |
| | 120,00 | 144 | 25/03/2025 | 09/12/2024 a 28/03/2025 | **Saldo do Contrato (%)** | | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | | |
| | 217.271,21 | 7,64% | 642.459,75 | 22,58% | 77,42% | | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | QUANTIDADES EXECUTADAS | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.8.2 | 00000140 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1,00 | 370,08 | 467,78 | 467,78 | **0,02 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 467,78 |
| 2.8.3 | 3259 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 1,00 | 232,49 | 293,87 | 293,87 | **0,01 %** | | - | - | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 293,87 |
| 2.8.4 | 11150 | ORSE | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m² | 2,00 | 601,49 | 760,28 | 1.520,56 | **0,05 %** | | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.520,56 |
| 2.8.5 | 9719 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I | m | 4,60 | 114,80 | 145,11 | 667,51 | **0,02 %** | | - | - | 4,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 667,51 |
| **2.9** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | **38.479,38** | **1,35 %** | | - | | | | | - | - | - | **38.479,38** |
| 2.9.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.800,00 | 2,91 | 3,68 | 10.304,00 | **0,36 %** | | - | - | 2.800,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 10.304,00 |
| 2.9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.800,00 | 4,30 | 5,44 | 15.232,00 | **0,54 %** | | - | - | 2.800,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.232,00 |
| 2.9.3 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17,00 | 35,90 | 45,38 | 771,46 | **0,03 %** | | - | - | 17,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 771,46 |
| 2.9.4 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51,00 | 44,51 | 56,26 | 2.869,26 | **0,10 %** | | - | - | 51,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.869,26 |
| 2.9.5 | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4,00 | 114,64 | 144,90 | 579,60 | **0,02 %** | | - | - | 4,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 579,60 |
| 2.9.6 | 8684 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 10,00 | 143,88 | 181,86 | 1.818,60 | **0,06 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.818,60 |
| 2.9.7 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | 10,74 | 13,58 | 2.716,00 | **0,10 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.716,00 |
| 2.9.8 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 34,00 | 97,46 | 123,19 | 4.188,46 | **0,15 %** | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.188,46 |
| **2.11** | | | **INCÊNDIO** | | | | | **17.309,50** | **0,61 %** | | - | | | | | - | - | - | **17.309,50** |
| 2.11.1 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 100,00 | 20,81 | 26,30 | 2.630,00 | **0,09 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.630,00 |
| 2.11.2 | 12018 | ORSE | Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar | un | 15,00 | 233,70 | 295,40 | 4.431,00 | **0,16 %** | | - | - | 15,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 4.431,00 |
| 2.11.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 50,00 | 25,81 | 32,62 | 1.631,00 | **0,06 %** | | - | - | 50,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.631,00 |
| 2.11.4 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 50,00 | 136,35 | 172,35 | 8.617,50 | **0,30 %** | | - | - | 50,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 8.617,50 |
| **2.12** | | | **TELEFONE E REDE** | | | | | **28.492,26** | **1,00 %** | | - | | | | | - | - | - | **28.492,26** |
| 2.12.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 34,00 | 41,32 | 52,23 | 1.775,82 | **0,06 %** | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.775,82 |
| 2.12.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 8,27 | 10,45 | 355,30 | **0,01 %** | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 355,30 |
| 2.12.3 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 8,77 | 11,09 | 377,06 | **0,01 %** | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 377,06 |
| 2.12.4 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | 10,33 | 13,06 | 653,00 | **0,02 %** | | - | - | 50,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 653,00 |
| 2.12.5 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100,00 | 6,47 | 8,18 | 818,00 | **0,03 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 818,00 |
| 2.12.6 | 12967 | ORSE | Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ. c/furos p/ 2 modul. (Energia/ RJ) - Creme ) | un | 50,00 | 41,35 | 52,27 | 2.613,50 | **0,09 %** | | - | - | 50,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.613,50 |
| 2.12.7 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 100,00 | 0,41 | 0,52 | 52,00 | **0,00 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 52,00 |
| 2.12.8 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 100,00 | 0,48 | 0,61 | 61,00 | **0,00 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 61,00 |
| 2.12.9 | 12540 | ORSE | Arruela de lisa 5/16" | un | 100,00 | 0,54 | 0,68 | 68,00 | **0,00 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 68,00 |
| 2.12.10 | 704 | ORSE | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam | un | 200,00 | 4,19 | 5,30 | 1.060,00 | **0,04 %** | | - | - | 200,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.060,00 |
| 2.12.11 | 10093 | ORSE | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 100,00 | 0,07 | 0,09 | 9,00 | **0,00 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 9,00 |
| 2.12.12 | 7138 | ORSE | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1.000,00 | 12,20 | 15,42 | 15.420,00 | **0,54 %** | | - | - | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 15.420,00 |
| 2.12.13 | 670 | ORSE | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 10,00 | 199,09 | 251,65 | 2.516,50 | **0,09 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 2.516,50 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.845.585,92 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025 | 2.845.585,92 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 16/08/2025 | | |
| **2º Boletim de Medição de Aditivo** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 2.203.126,17 | |
| | 120,00 | 144 | 25/03/2025 | 09/12/2024 a 28/03/2025 | **Saldo do Contrato (%)** | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | |
| | 217.271,21 | 7,64% | 642.459,75 | 22,58% | 77,42% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | QUANTIDADES EXECUTADAS | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.12.14 | 3811 | ORSE | Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar | m | 10,00 | 39,62 | 50,08 | 500,80 | **0,02 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 500,80 |
| 2.12.15 | 10909 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 34,00 | 6,19 | 7,82 | 265,88 | **0,01 %** | | - | - | 34,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 265,88 |
| 2.12.16 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 30,00 | 37,43 | 47,31 | 1.419,30 | **0,05 %** | | - | - | 30,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.419,30 |
| 2.12.17 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 30,00 | 13,90 | 17,57 | 527,10 | **0,02 %** | | - | - | 30,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 527,10 |
| **2.13** | | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | **2.535,29** | **0,09 %** | | - | | | | | - | **2.535,29** | 2.535,29 | - |
| **2.13.1** | | | **ÁGUA FRIA** | | | | | **450,63** | **0,02 %** | | - | | | | | - | **450,63** | 450,63 | - |
| 2.13.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20,00 | 11,49 | 14,52 | 290,40 | **0,01 %** | | 20,00 | 20,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **290,40** | 290,40 | - |
| 2.13.1.2 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 4,58 | 5,79 | 57,90 | **0,00 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **57,90** | 57,90 | - |
| 2.13.1.3 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 10,13 | 12,80 | 64,00 | **0,00 %** | | 5,00 | 5,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **64,00** | 64,00 | - |
| 2.13.1.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 20,20 | 25,53 | 25,53 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **25,53** | 25,53 | - |
| 2.13.1.5 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 10,13 | 12,80 | 12,80 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **12,80** | 12,80 | - |
| **2.13.3** | | | **ESGOTO** | | | | | **2.084,66** | **0,07 %** | | - | | | | | - | **2.084,66** | 2.084,66 | - |
| 2.13.3.1 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 6,53 | 8,25 | 16,50 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **16,50** | 16,50 | - |
| 2.13.3.2 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 9,46 | 11,96 | 47,84 | **0,00 %** | | 4,00 | 4,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **47,84** | 47,84 | - |
| 2.13.3.3 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 7,59 | 9,59 | 19,18 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **19,18** | 19,18 | - |
| 2.13.3.4 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 23,86 | 30,16 | 120,64 | **0,00 %** | | 4,00 | 4,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **120,64** | 120,64 | - |
| 2.13.3.5 | 1636 | ORSE | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 1,00 | 45,49 | 57,50 | 57,50 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **57,50** | 57,50 | - |
| 2.13.3.6 | 1658 | ORSE | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4,00 | 25,33 | 32,02 | 128,08 | **0,00 %** | | 4,00 | 4,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **128,08** | 128,08 | - |
| 2.13.3.7 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 77,73 | 98,25 | 98,25 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **98,25** | 98,25 | - |
| 2.13.3.8 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 13,42 | 16,96 | 16,96 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **16,96** | 16,96 | - |
| 2.13.3.9 | 1569 | ORSE | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1,00 | 48,98 | 61,91 | 61,91 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **61,91** | 61,91 | - |
| 2.13.3.10 | 1621 | ORSE | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | un | 2,00 | 64,27 | 81,24 | 162,48 | **0,01 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **162,48** | 162,48 | - |
| 2.13.3.11 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 11,19 | 14,14 | 28,28 | **0,00 %** | | 2,00 | 2,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **28,28** | 28,28 | - |
| 2.13.3.12 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 21,69 | 27,42 | 27,42 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **27,42** | 27,42 | - |
| 2.13.3.13 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 46,69 | 59,02 | 59,02 | **0,00 %** | | 1,00 | 1,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **59,02** | 59,02 | - |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | | | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.845.585,92 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | | | | Encargos Sociais | 84,30% |
| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) | |
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025 | 2.845.585,92 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 16/08/2025 | | |
| **2º Boletim de Medição de Aditivo** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 2.203.126,17 | |
| | 120,00 | 144 | 25/03/2025 | 09/12/2024 a 28/03/2025 | **Saldo do Contrato (%)** | |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | | |
| | 217.271,21 | 7,64% | 642.459,75 | 22,58% | 77,42% | |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | QUANTIDADES EXECUTADAS | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| 2.13.3.14 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 18,34 | 23,18 | 231,80 | **0,01 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **231,80** | 231,80 | - |
| 2.13.3.15 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 27,42 | 34,66 | 346,60 | **0,01 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **346,60** | 346,60 | - |
| 2.13.3.16 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10,00 | 52,39 | 66,22 | 662,20 | **0,02 %** | | 10,00 | 10,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **662,20** | 662,20 | - |
| **2.14** | | | **INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO** | | | | | **18.960,00** | **0,67 %** | | - | | | | | 11.755,20 | **7.204,80** | 18.960,00 | - |
| 2.14.1 | 00000216 | Próprio | INSTALÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV/VRF 272 HP - EXCETO MÁQUINAS | und | 1,00 | 15.000,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | **0,67 %** | 0,62 | 0,38 | 1,00 | - | 62,00% | 100,00% | 11.755,20 | **7.204,80** | 18.960,00 | - |
| **2.15** | | | **FORRO** | | | | | **12.256,53** | **0,43 %** | | - | | | | | - | - | - | **12.256,53** |
| 2.15.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 10,00 | 85,84 | 108,50 | 1.085,00 | **0,04 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.085,00 |
| 2.15.2 | 12023 | ORSE | Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive sobre perfis metálicos | m² | 93,91 | 94,11 | 118,96 | 11.171,53 | **0,39 %** | | - | - | 93,91 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 11.171,53 |
| **2.16** | | | **PINTURA** | | | | | **20.418,16** | **0,72 %** | | - | | | | | - | - | - | **20.418,16** |
| 2.16.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 565,60 | 2,08 | 2,63 | 1.487,53 | **0,05 %** | | - | - | 565,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 1.487,53 |
| 2.16.4 | 8623 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 | m² | 565,60 | 15,42 | 19,49 | 11.023,54 | **0,39 %** | | - | - | 565,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 11.023,54 |
| 2.16.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 565,60 | 11,06 | 13,98 | 7.907,09 | **0,28 %** | | - | - | 565,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.907,09 |
| **2.17** | | | **EQUIPAMENTOS ESPECIAIS** | | | | | **1.834.336,46** | **64,46 %** | | - | | | | | 205.516,01 | **181.276,98** | 386.792,99 | **1.447.543,47** |
| 2.17.1 | 001 | cotação | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ATÉ 10 PARADAS - SOCIAL E SERVIÇO | und | 2,00 | 232.500,00 | 272.513,25 | 545.026,50 | **19,15 %** | - | - | - | 2,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 545.026,50 |
| 2.17.2 | 002 | cotação | FORNECIMENTO DE MAQUINAS DE CLIMATIZAÇÃO | und | 1,00 | 1.099.999,97 | 1.289.309,96 | 1.289.309,96 | **45,31 %** | 0,16 | 0,14 | 0,30 | 0,70 | 15,94% | 30,00% | 205.516,01 | **181.276,98** | 386.792,99 | 902.516,97 |
| **3** | | | **URBANIZAÇÃO PARTE EXTERNA** | | | | | **452.801,23** | **15,91 %** | | - | | | | | - | **50.380,17** | 53.116,46 | **399.684,77** |
| **3.1** | | | **LIXEIRO** | | | | | **35.312,40** | **1,24 %** | | - | | | | | - | **14.180,67** | 16.916,96 | **18.395,44** |
| **3.1.1** | | | **INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA** | | | | | **13.547,60** | **0,48 %** | | - | | | | | - | **10.142,52** | 12.878,80 | 668,80 |
| 3.1.1.1 | 4501 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual | m3 | 2,93 | 413,20 | 522,28 | 1.530,28 | **0,05 %** | | 1,73 | 1,73 | 1,20 | 0,00% | 59,04% | - | **903,54** | 903,54 | 626,74 |
| 3.1.1.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 53,00 | 16,64 | 21,03 | 1.114,59 | **0,04 %** | | 51,00 | 51,00 | 2,00 | 0,00% | 96,23% | - | **1.072,53** | 1.072,53 | 42,06 |
| 3.1.1.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 9,00 | 16,67 | 21,07 | 189,63 | **0,01 %** | | 9,00 | 9,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **189,63** | 189,63 | - |
| 3.1.1.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 24,00 | 16,30 | 20,60 | 494,40 | **0,02 %** | | 24,00 | 24,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **494,40** | 494,40 | - |
| 3.1.1.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 141,00 | 14,90 | 18,83 | 2.655,03 | **0,09 %** | | 141,00 | 141,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **2.655,03** | 2.655,03 | - |
| 3.1.1.6 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m2 | 26,65 | 143,31 | 181,14 | 4.827,38 | **0,17 %** | | 26,65 | 26,65 | - | 0,00% | 100,00% | - | **4.827,38** | 4.827,38 | - |
| 3.1.1.7 | 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m2 | 3,40 | 176,28 | 222,82 | 757,59 | **0,03 %** | | 3,40 | 3,40 | - | 0,00% | 100,00% | - | **757,59** | 757,59 | - |
| 3.1.1.8 | 198 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 | m3 | 2,50 | 626,17 | 791,48 | 1.978,70 | **0,07 %** | | 2,50 | 2,50 | - | 0,00% | 100,00% | - | **1.978,70** | 1.978,70 | - |
| **3.1.3** | | | **FECHAMENTO** | | | | | **3.045,43** | **0,11 %** | | - | | | | | - | **1.816,00** | 1.816,00 | 1.229,44 |
| 3.1.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 32,45 | 74,25 | 93,85 | 3.045,43 | **0,11 %** | | 19,35 | 19,35 | 13,10 | 0,00% | 59,63% | - | **1.816,00** | 1.816,00 | 1.229,44 |

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | VALOR CONTRATADO (R$) | BDI serviços | 26,40% |
|---|---|---|---|
| | 2.845.585,92 | BDI equipamentos | 17,21% |
| | | Encargos Sociais | 84,30% |

| Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023 | Valor do Contrato (R$) | Assinatura do Contrato | Ordem de Serviço | Prazo de Execução | Saldo do Contrato (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.000969.2025 | 2.845.585,92 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | 16/08/2025 | |
| **2º Boletim de Medição de Aditivo** | **Dias Transcorridos** | **Dias Restantes** | **Data da Medição** | **Período Medido** | 2.203.126,17 |
| | 120,00 | 144 | 25/03/2025 | 09/12/2024 a 28/03/2025 | **Saldo do Contrato (%)** |
| Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC** | **Valor da Medição (R$)** | **Percentual Medido (%)** | **Valor Acumulado (R$)** | **Percentual Acumulado (%)** | |
| | 217.271,21 | 7,64% | 642.459,75 | 22,58% | 77,42% |

| ITEM | código | BANCO | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$) | | | Peso (%) | QUANTIDADES EXECUTADAS | | | | | | PAGAMENTOS REALIZADOS (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | UNIT. | UNIT. C/BDI | TOTAL | | MEDIDA NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO | % MEDIDO NO PERÍODO | % ACUMUL. ATUAL | MEDIDO NO PERÍODO | ACUMUL. ANTERIOR | ACUMUL. ATUAL | SALDO DO CONTRATO |
| **3.1.4** | | | **PISO** | | | | | **320,44** | **0,01 %** | | - | | | | | - | **320,44** | 320,44 | - |
| 3.1.4.1 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021 | m² | 7,38 | 34,35 | 43,42 | 320,44 | **0,01 %** | | 7,38 | 7,38 | - | 0,00% | 100,00% | - | **320,44** | 320,44 | - |
| **3.1.5** | | | **REVESTIMENTO** | | | | | **10.829,54** | **0,38 %** | | - | | | | | - | **1.901,72** | 1.901,72 | 8.927,82 |
| 3.1.5.1 | 3318 | ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 64,90 | 33,76 | 42,67 | 2.769,28 | **0,10 %** | | 38,70 | 38,70 | 26,20 | 0,00% | 59,63% | - | **1.651,33** | 1.651,33 | 1.117,95 |
| 3.1.5.2 | 87897 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014 | m² | 64,90 | 5,12 | 6,47 | 419,90 | **0,01 %** | | 38,70 | 38,70 | 26,20 | 0,00% | 59,63% | - | **250,39** | 250,39 | 169,51 |
| 3.1.5.3 | 8948 | ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 32,45 | 186,27 | 235,45 | 7.640,35 | **0,27 %** | | - | - | 32,45 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.640,35 |
| **3.1.7** | | | **ESQUADRARIAS** | | | | | **7.569,39** | **0,27 %** | | - | | | | | - | - | - | 7.569,39 |
| 3.1.7.1 | 0023 | Próprio | ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO | m2 | 8,06 | 742,98 | 939,13 | 7.569,39 | **0,27 %** | | - | - | 8,06 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 7.569,39 |
| **3.2** | | | **PISO EXTERNO** | | | | | **128.195,32** | **4,51 %** | | - | | | | | - | **36.199,50** | 36.199,50 | **91.995,82** |
| 3.2.1 | 3783 | ORSE | Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar | m² | 72,28 | 1.006,94 | 1.272,77 | 91.995,82 | **3,23 %** | | - | - | 72,28 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 91.995,82 |
| 3.2.2 | 9296 | ORSE | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01 | m | 50,00 | 572,78 | 723,99 | 36.199,50 | **1,27 %** | | 50,00 | 50,00 | - | 0,00% | 100,00% | - | **36.199,50** | 36.199,50 | - |
| **3.3** | | | **ESCADA/GUARDA-CORPO** | | | | | **289.293,51** | **10,17 %** | | - | | | | | - | - | - | **289.293,51** |
| 3.3.1 | 103183 | SINAPI | Concretagem de escadas em edificações multifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis - concreto usinado bombeável, fck 25 | m3 | 10,00 | 540,73 | 683,48 | 6.834,80 | **0,24 %** | | - | - | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 6.834,80 |
| 3.3.2 | 12596 | ORSE | Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono | M | 100,00 | 243,25 | 307,47 | 30.747,00 | **1,08 %** | | - | - | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 30.747,00 |
| 3.3.3 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | m² | 453,60 | 439,02 | 554,92 | 251.711,71 | **8,85 %** | | - | - | 453,60 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | 251.711,71 |
| | | | | | | | | | | | - | | | | | - | | | |
| | | | | | | **Total C/ BDI** | | **R$ 2.845.585,92** | **100,00 %** | | - | | | | | **R$ 217.271,21** | **R$ 422.452,25** | **R$ 642.459,75** | **R$ 2.203.126,17** |

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00