OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025			
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88		
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2			**EDIFÍCIO**					**2.392.784,69**	**84,09 %**							580.189,48	589.343,29	1.169.532,77	**1.223.251,93**
2.2			**SUPRA ESTRUTURA**					**128.625,42**	**4,52 %**							-	**109.849,53**	**109.849,53**	**18.775,89**
2.2.1	00000199	Próprio	Copia da SINAPI (92492) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	78,55	131,25	165,90	13.031,45	**0,46 %**		61,03	61,03	17,52	0,00%	77,70%	-	**10.124,88**	10.124,88	2.906,57
2.2.2	103760	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	12,77	115,57	146,08	1.865,44	**0,07 %**	-	-	-	12,77	0,00%	0,00%	-	-	-	1.865,44
2.2.3	00000200	Próprio	Copia da SINAPI (103675) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	12,02	641,50	810,86	9.746,54	**0,34 %**		-	-	12,02	0,00%	0,00%	-	-	-	9.746,54
2.2.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4.295,76	16,67	21,07	90.511,66	**3,18 %**		4.132,89	4.132,89	162,87	0,00%	96,21%	-	**87.079,99**	87.079,99	3.431,67
2.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	375,98	14,90	18,83	7.079,70	**0,25 %**		341,46	341,46	34,52	0,00%	90,82%	-	**6.429,69**	6.429,69	650,01
2.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,48	12,72	16,08	3.384,52	**0,12 %**		210,48	210,48	-	0,00%	100,00%	-	**3.384,52**	3.384,52	-
2.2.7	10012	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	M2X KM	78,55	30,28	38,27	3.006,11	**0,11 %**		73,96	73,96	4,59	0,00%	94,16%	-	**2.830,45**	2.830,45	175,66
2.3			**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**					**81.351,27**	**2,86 %**		-					-	**58.805,35**	**58.805,35**	**22.545,92**
2.3.1	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	301,00	183,38	231,79	69.768,79	**2,45 %**		217,58	217,58	83,42	0,00%	72,29%	-	**50.432,87**	50.432,87	19.335,92
2.3.2	7704	ORSE	Manta em lã de rocha de 25mm - fornecimento e aplicação	m²	301,00	30,44	38,48	11.582,48	**0,41 %**		217,58	217,58	83,42	0,00%	72,29%	-	**8.372,48**	8.372,48	3.210,00
2.4			**PISO**					**20.958,85**	**0,74 %**		-					-	-	-	**20.958,85**
2.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	91,32	34,35	43,42	3.965,11	**0,14 %**		-	-	91,32	0,00%	0,00%	-	-	-	3.965,11
2.4.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	91,32	147,22	186,09	16.993,74	**0,60 %**		-	-	91,32	0,00%	0,00%	-	-	-	16.993,74
2.5			**REVESTIMENTO DE PAREDE**					**36.792,59**	**1,29 %**		-					-	-	-	**36.792,59**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL				VALOR CONTRATADO (R$)		BDI serviços	26,40%
				2.845.585,92		BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025			
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88		
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.5.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	36,40	147,22	186,09	6.773,68	**0,24 %**		-	-	36,40	0,00%	0,00%	-	-	-	6.773,68
2.5.2	98577	SINAPI	Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone. af_09/2023	m²	520,80	45,60	57,64	30.018,91	**1,05 %**		-	-	520,80	0,00%	0,00%	-	-	-	30.018,91
2.6			**ESQUADRARIAS**					**128.141,20**	**4,50 %**		-					**-**	-	**-**	**128.141,20**
2.6.1			**MADEIRA**					**20.313,80**	**0,71 %**		-					-	-	-	20.313,80
2.6.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20,00	803,55	1.015,69	20.313,80	**0,71 %**		-	-	20,00	0,00%	0,00%	-	-	-	20.313,80
2.6.2			**ALUMÍNIO E VIDRO**					**103.952,00**	**3,65 %**		-					-	-	-	103.952,00
2.6.2.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.	m²	78,00	772,94	977,00	76.206,00	**2,68 %**		-	-	78,00	0,00%	0,00%	-	-	-	76.206,00
2.6.2.2	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	50,00	439,02	554,92	27.746,00	**0,98 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	27.746,00
2.6.4			**FERRAGENS**					**3.875,40**	**0,14 %**		-					-	-	-	3.875,40
2.6.4.1	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA.	UN	20,00	153,30	193,77	3.875,40	**0,14 %**		-	-	20,00	0,00%	0,00%	-	-	-	3.875,40
2.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**20.368,93**	**0,72 %**		-					-	**12.400,13**	12.400,13	**7.968,79**
2.7.3	10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster,	m²	91,32	132,64	167,66	15.310,71	**0,54 %**		73,96	73,96	17,36	0,00%	80,99%	-	**12.400,13**	12.400,13	2.910,58
2.7.4	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	91,32	43,82	55,39	5.058,21	**0,18 %**		-	-	91,32	0,00%	0,00%	-	-	-	5.058,21
2.8			**LOUÇAS E METAIS**					**3.758,86**	**0,13 %**		-					-	-	-	**3.758,86**
2.8.1	13064	ORSE	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	640,14	809,14	809,14	**0,03 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	809,14

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025			
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88		
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.8.2	00000140	Próprio	CUBA DE EMBUTIR SEMI ENCAIXE EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	370,08	467,78	467,78	**0,02 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	467,78
2.8.3	3259	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar	un	1,00	232,49	293,87	293,87	**0,01 %**		-	-	1,00	0,00%	0,00%	-	-	-	293,87
2.8.4	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	2,00	601,49	760,28	1.520,56	**0,05 %**		-	-	2,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.520,56
2.8.5	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	4,60	114,80	145,11	667,51	**0,02 %**		-	-	4,60	0,00%	0,00%	-	-	-	667,51
2.9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**38.479,38**	**1,35 %**		-					-	-	-	**38.479,38**
2.9.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	2,91	3,68	10.304,00	**0,36 %**		-	-	2.800,00	0,00%	0,00%	-	-	-	10.304,00
2.9.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.800,00	4,30	5,44	15.232,00	**0,54 %**		-	-	2.800,00	0,00%	0,00%	-	-	-	15.232,00
2.9.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	35,90	45,38	771,46	**0,03 %**		-	-	17,00	0,00%	0,00%	-	-	-	771,46
2.9.4	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	51,00	44,51	56,26	2.869,26	**0,10 %**		-	-	51,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.869,26
2.9.5	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	114,64	144,90	579,60	**0,02 %**		-	-	4,00	0,00%	0,00%	-	-	-	579,60
2.9.6	8684	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa	un	10,00	143,88	181,86	1.818,60	**0,06 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.818,60
2.9.7	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	200,00	10,74	13,58	2.716,00	**0,10 %**		-	-	200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.716,00
2.9.8	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K, C, Light ou similar	un	34,00	97,46	123,19	4.188,46	**0,15 %**		-	-	34,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.188,46
2.11			**INCÊNDIO**					**17.309,50**	**0,61 %**		-					-	-	-	**17.309,50**
2.11.1	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de	m	100,00	20,81	26,30	2.630,00	**0,09 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.630,00
2.11.2	12018	ORSE	Detector de fumaça óptico endereçável, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar	un	15,00	233,70	295,40	4.431,00	**0,16 %**		-	-	15,00	0,00%	0,00%	-	-	-	4.431,00
2.11.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	50,00	25,81	32,62	1.631,00	**0,06 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.631,00
2.11.4	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	50,00	136,35	172,35	8.617,50	**0,30 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	8.617,50
2.12			**TELEFONE E REDE**					**28.492,26**	**1,00 %**		-					-	-	-	**28.492,26**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
						2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
							Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)			
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025				
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88			
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)			
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)				
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%			

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
2.12.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	34,00	41,32	52,23	1.775,82	**0,06 %**		-	-	34,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.775,82
2.12.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	34,00	8,27	10,45	355,30	**0,01 %**		-	-	34,00	0,00%	0,00%	-	-	-	355,30
2.12.3	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA	UN	34,00	8,77	11,09	377,06	**0,01 %**		-	-	34,00	0,00%	0,00%	-	-	-	377,06
2.12.4	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA	M	50,00	10,33	13,06	653,00	**0,02 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	653,00
2.12.5	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA	UN	100,00	6,47	8,18	818,00	**0,03 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	818,00
2.12.6	12967	ORSE	Suporte c/2 furos para modulo (energia e/ou RJ)da Mopa 185-08 - (Sup. P/ rod. univ.	un	50,00	41,35	52,27	2.613,50	**0,09 %**		-	-	50,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.613,50
2.12.7	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	100,00	0,41	0,52	52,00	**0,00 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	52,00
2.12.8	12506	ORSE	Arruela de lisa 3/8"	un	100,00	0,48	0,61	61,00	**0,00 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	61,00
2.12.9	12540	ORSE	Arruela de lisa 5/16"	un	100,00	0,54	0,68	68,00	**0,00 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	68,00
	704	ORSE	Fornecimento e instalação de bucha de nylon	un	200,00	4,19	5,30	1.060,00	**0,04 %**		-	-	200,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.060,00
	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA	un	100,00	0,07	0,09	9,00	**0,00 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	9,00
	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4	m	1.000,00	12,20	15,42	15.420,00	**0,54 %**		-	-	1.000,00	0,00%	0,00%	-	-	-	15.420,00
2.12.13	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. -	un	10,00	199,09	251,65	2.516,50	**0,09 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	2.516,50

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL						VALOR CONTRATADO (R$)		BDI serviços	26,40%
						2.845.585,92		BDI equipamentos	17,21%
								Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)				
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025					
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88				
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)				
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)					
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%				

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
	3811	ORSE	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider	m	10,00	39,62	50,08	500,80	**0,02 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	500,80
	10909	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega	un	34,00	6,19	7,82	265,88	**0,01 %**		-	-	34,00	0,00%	0,00%	-	-	-	265,88
	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha	m	30,00	37,43	47,31	1.419,30	**0,05 %**		-	-	30,00	0,00%	0,00%	-	-	-	1.419,30
	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação	un	30,00	13,90	17,57	527,10	**0,02 %**		-	-	30,00	0,00%	0,00%	-	-	-	527,10
2.13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**2.535,29**	**0,09 %**		-					-	**2.535,29**	2.535,29	-
2.13.1			**ÁGUA FRIA**					**450,63**	**0,02 %**		-					-	**450,63**	450,63	-
2.13.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	M	20,00	11,49	14,52	290,40	**0,01 %**		20,00	20,00	-	0,00%	100,00%	-	**290,40**	290,40	-
2.13.1	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	10,00	4,58	5,79	57,90	**0,00 %**		10,00	10,00	-	0,00%	100,00%	-	**57,90**	57,90	-
2.13.1.	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	5,00	10,13	12,80	64,00	**0,00 %**		5,00	5,00	-	0,00%	100,00%	-	**64,00**	64,00	-
2.13.1	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM	UN	1,00	20,20	25,53	25,53	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**25,53**	25,53	-
2.13.1.	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	10,13	12,80	12,80	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**12,80**	12,80	-
2.13.3			**ESGOTO**					**2.084,66**	**0,07 %**		-					-	**2.084,66**	2.084,66	-
2.13.3.	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	2,00	6,53	8,25	16,50	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	**16,50**	16,50	-
2.13.3.	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	UN	4,00	9,46	11,96	47,84	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	**47,84**	47,84	-
2.13.3.	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	2,00	7,59	9,59	19,18	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	**19,18**	19,18	-
2.13.3.	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	UN	4,00	23,86	30,16	120,64	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	**120,64**	120,64	-
2.13.3.	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	1,00	45,49	57,50	57,50	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**57,50**	57,50	-
2.13.3.	1658	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	4,00	25,33	32,02	128,08	**0,00 %**		4,00	4,00	-	0,00%	100,00%	-	**128,08**	128,08	-
2.13.3.	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UN	1,00	77,73	98,25	98,25	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**98,25**	98,25	-
2.13.3.	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN	1,00	13,42	16,96	16,96	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**16,96**	16,96	-
2.13.3.	1569	ORSE	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	48,98	61,91	61,91	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**61,91**	61,91	-
2.13.3.	1621	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	2,00	64,27	81,24	162,48	**0,01 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	**162,48**	162,48	-
2.13.3.	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	UN	2,00	11,19	14,14	28,28	**0,00 %**		2,00	2,00	-	0,00%	100,00%	-	**28,28**	28,28	-
2.13.3.	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA	UN	1,00	21,69	27,42	27,42	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**27,42**	27,42	-
2.13.3.	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,	UN	1,00	46,69	59,02	59,02	**0,00 %**		1,00	1,00	-	0,00%	100,00%	-	**59,02**	59,02	-

| OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL | | |

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA-AL					VALOR CONTRATADO (R$)	BDI serviços	26,40%
					2.845.585,92	BDI equipamentos	17,21%
						Encargos Sociais	84,30%
Processo Nº 11170011/2022. Concorrência Nº 08/2022. Contrato 02/2023	Valor do Contrato (R$)	Assinatura do Contrato	Ordem de Serviço	Prazo de Execução	Saldo do Contrato (R$)		
Primeiro Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n° 0500.002986.2024. Primeiro termo de aditivo de reprogramação de planilha Processo Adm n° 0500.007948.2024. Primeiro termo aditivo de valor do processo adm nº 0500.014296.2024. Segundo Termo Aditivo de Prazo, Processo Adm n°	2.845.585,92	25/11/2024	25/11/2024	16/08/2025			
3º Boletim de Medição de Aditivo	Dias Transcorridos	Dias Restantes	Data da Medição	Período Medido	1.534.194,88		
	186,00	78	30/05/2025	29/03/2025 a 30/05/2025	Saldo do Contrato (%)		
Empresa Contratada: **CONSÓRCIO ETHICA / JC**	Valor da Medição (R$)	Percentual Medido (%)	Valor Acumulado (R$)	Percentual Acumulado (%)			
	671.667,58	23,60%	1.311.391,04	46,09%	53,91%		

ITEM	código	BANCO	SERVIÇOS	UN	QUANT.	CUSTO(R$)			Peso (%)	QUANTIDADES EXECUTADAS						PAGAMENTOS REALIZADOS (R$)			
						UNIT.	UNIT. C/BDI	TOTAL		MEDIDA NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO	% MEDIDO NO PERÍODO	% ACUMUL. ATUAL	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMUL. ANTERIOR	ACUMUL. ATUAL	SALDO DO CONTRATO
3.1.4			**PISO**					**320,44**	**0,01 %**		-					-	**320,44**	320,44	-
3.1.4.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m²	7,38	34,35	43,42	320,44	**0,01 %**		7,38	7,38	-	0,00%	100,00%	-	**320,44**	320,44	-
3.1.5			**REVESTIMENTO**					**10.829,54**	**0,38 %**		-					6.380,70	**1.901,72**	8.282,41	2.547,13
3.1.5.1	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia /	m²	64,90	33,76	42,67	2.769,28	**0,10 %**		38,70	38,70	26,20	0,00%	59,63%	-	**1.651,33**	1.651,33	1.117,95
3.1.5.2	87897	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	m²	64,90	5,12	6,47	419,90	**0,01 %**		38,70	38,70	26,20	0,00%	59,63%	-	**250,39**	250,39	169,51
3.1.5.3	8948	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Atlas, linha onix, ref. OM 5233, cor glacial ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	32,45	186,27	235,45	7.640,35	**0,27 %**	27,10	-	27,10	5,35	83,51%	83,51%	6.380,70	-	6.380,70	1.259,66
3.1.7			**ESQUADRARIAS**					**7.569,39**	**0,27 %**		-					-	-	-	7.569,39
3.1.7.1	0023	Próprio	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO E VIDRO	m2	8,06	742,98	939,13	7.569,39	**0,27 %**		-	-	8,06	0,00%	0,00%	-	-	-	7.569,39
3.2			**PISO EXTERNO**					**128.195,32**	**4,51 %**		-					85.097,40	**36.199,50**	121.296,90	**6.898,41**
3.2.1	3783	ORSE	Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	72,28	1.006,94	1.272,77	91.995,82	**3,23 %**	66,86	-	66,86	5,42	92,50%	92,50%	85.097,40	-	85.097,40	6.898,41
3.2.2	9296	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,30m, Rev 01	m	50,00	572,78	723,99	36.199,50	**1,27 %**		50,00	50,00	-	0,00%	100,00%	-	**36.199,50**	36.199,50	-
3.3			**ESCADA/GUARDA-CORPO**					**289.293,51**	**10,17 %**		-					-	-	-	**289.293,51**
3.3.1	103183	SINAPI	Concretagem de escadas em edificações residenciais e comerciais, com	m3	10,00	540,73	683,48	6.834,80	**0,24 %**		-	-	10,00	0,00%	0,00%	-	-	-	6.834,80
3.3.2	12596	ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais	M	100,00	243,25	307,47	30.747,00	**1,08 %**		-	-	100,00	0,00%	0,00%	-	-	-	30.747,00
3.3.3	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.	m²	453,60	439,02	554,92	251.711,71	**8,85 %**		-	-	453,60	0,00%	0,00%	-	-	-	251.711,71
											-						-		
						Total C/ BDI		**R$ 2.845.585,92**	**100,00 %**		-					**R$ 671.667,58**	**R$ 639.723,46**	**R$ 1.311.391,04**	**R$ 1.531.458,59**

Consórcio ETHICA/JC
CNPJ: 49.820.937/0001-00

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO FRANKLIN COSTA DA SILVA
Data: 18/06/2025 12:42:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
CIRO QUINTELLA MELO
Data: 18/06/2025 12:49:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br